

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

					Stand					
Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Alt-Oberhausen										
Adolf-Feld-Schule	Errichtung Anbau			Anfang Februar werden erst die Rohbauarbeiten submittiert. Die Gründung ist fertig gestellt. Bei der Abnahme wurde das Fundament bemängelt und ist durch die ausführende Firma auszubessern. Die Rohbau-Arbeiten wurden vergeben. Weitere Ausschreibungen sind erfolgt, mussten aber teils wegen ausbleibender wirtschaftlicher Angebote aufgehoben werden. Die Rohbauarbeiten werden derzeit durchgeführt. Der Austausch des Zauns am Kirchengelände erfolgt durch die SBO nach Abbau des Zauns durch die Kirchengemeinde. Gebäudehülle ist dicht. Die Putzarbeiten beginnen noch im Januar. Inbetriebnahme ist für das neue Schuljahr vorgesehen. Estrich- & Putzarbeiten fertig gestellt. Fliesenarbeiten wurden aufgenommen.						Schuljahres- beginn 2024
	Einbau RLT-Anlage	1.725.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung.						
			335.000 €	HH-Mittel						
Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung OGS			Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst. Die Ausschreibungen sind veröffentlicht. Die Grundsteinlegung ist erfolgt. Die Baustelleneinrichtung ist erfolgt. Die Gründungsarbeiten mit dem Einbau der Rüttelstopfsäulen unter Zuhilfe schwerer Gerätschaften starten voraussichtlich Anfang Februar. Es liegt noch keine Freigabe der Kampfmittelbeseitigung vor. Am 03.05.23 kann erst eine Öffnung der Verdachtsstelle vorgenommen werden. Aufgrund der Dauer der Kampfmittelfreigabe verzögert sich der Fertigstellungstermin. Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Die Gründungsarbeiten hierzu sind in Fertigung. Zudem wird mit der Außenanlagenplanung begonnen. Die Errichtung der Decke über dem Erdgeschoss wurde im Januar begonnen. Decke über dem 2. OG wird Ende April fertig gestellt.						Sommer 2022 - März 2025
		7.875.000 EUR	KIF II							

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Astrid-Lindgren-Schule	Umwandlung Hausmeisterwohnung	95.000 €	HH-Mittel	Da die Wohnung leer steht, wurde ein schulischer Bedarf (Räume für die Verwaltung) geltend gemacht. Der Ausführungszeitraum wird abgestimmt.						
	PV-Anlage	160.240 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Ausschreibungsunterlagen werden durch die Planer erstellt.						Okt 24
Bismarckschule	Umbau Umkleide und Erweiterung Personaltoiletten	90.000 €	HH-Mittel	Die Kosten wurden ermittelt eine Umsetzung soll ab den Herbstferien erfolgen. Die Maßnahme sollte in Abstimmung mit der Schulleitung in Ferien beginnen. In den Herbstferien hatten die Unternehmer keine Zeitkontingente, so dass eine Verschiebung auf Ostern erfolgt. Arbeiten wurden plangemäß aufgenommen.						Bauzeit Ende März - Ende April 2024
	Anbringung Sonnenschutzanlage	168.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Über das KIF I wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt.						
Brüder-Grimm-Schule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Concordiaschule	Erstellung eines Multifunktionsraumes	35.000 €	HH-Mittel	Der ehemalige PC-Raum soll zum Multifunktionsraum umgestaltet werden. Hierfür sind für die Erreichbarkeit auch Durchbrüche zu erstellen. Aktuell werden Angebote zur Umsetzung eingeholt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Falkensteinschule	Umbau OGS und Errichtung Anbau	2.145.000 €	KInvFG II	Umbau und Neubau sind fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 2021 - Herbst 2023
	Umbau Bestand	120.000 €	HH-Mittel	Die derzeitige Mensa und OGS-Räume werden nach Fertigstellung des Anbaus verlagert. Ein Umbau des Bestands ist anschließend vorzunehmen. Eine Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt, um die Kostenermittlung vorzunehmen. Die Abtrennung des Mehrzweckraumes zu zwei Räumen ist in den Osterferien erfolgt. Die Malerarbeiten im Flur sind fertiggestellt. Der Rückbau der Mensa wird nach Rücksprache mit der Schulleitung nach Einbau der neuen Mensaküche im Herbst erfolgen. Das Lehrerzimmer und die Bücherei ziehen im Januar um. Im Anschluss wird das bisherige Lehrerzimmer für Arbeitsplätze hergerichtet. Aufgrund eines Brandschadens sind mit der Versicherung vorerst das Schadensbild und die Kostenübernahme zu klären.						Ostern 2023 - Frühjahr 2024
Landweherschule	Anbau Sonnenschutz	345.000 €		Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Eine förderkonforme Umsetzung in 2021 ist nicht mehr möglich. Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahme zu klären. Die Kostenschätzung wurde den derzeitigen Entwicklungen angepasst. Die Umsetzung wurde beauftragt. Firmen mit Kapazitäten, wurden gesucht, um Angebote einzuholen. Die Submission steht aus. Die Umsetzung erfolgt kurzfristig. Das Material wurde bestellt. Die Sonnenschutzmodule sind montiert. Die Steuerung wird eingebaut.						
	Einbau RLT-Anlage	230.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung.						Mai 24

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Luisenschule	Aufstockung des OGS- Gebäudes um 2 Gruppenräume und Installation einer Mensa im Bestand	1.800.000 €	KInvFG II	Aufgrund Schwierigkeiten bei der Materiallieferung ist eine Vergabe und damit Baubeginn noch nicht möglich. Problemstellungen der technischen Planungsausführung verzögern die Fertigstellung der Leistungsverzeichnisse und damit die Ausschreibung auf April 2022. Vor Baubeginn muss der Ganzttag verlagert werden. Abstimmungen mit Kirche und Bauordnung mussten erfolgen, so dass diese Maßnahme umgesetzt werden kann. Die ersten Vergaben sind erfolgt. Ein Umzug des OGS erfolgt auf Wunsch der Schule im Januar 2023, so dass der Baubeginn auf den 16.01.2023 terminiert wurde. Die Bauarbeiten wurden mit der Unterfangung des Bestandsgebäudes aufgenommen. Das Gebäude wird derzeit umgebaut. Dach und Fenster werden zeitnah geliefert. Die Fassadenarbeiten sind im Gange und sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Aktuell erfolgt der Anschluss zwischen Bestand und Neubau. Ab Februar erfolgt der Innenausbau. Die EVO erstellt eine neue Zuleitung. Die Küche wird in KW 17 geliefert.						Januar 2023 - Frühjahr 2024
Marienschule	Raumzellenanlage	715.300 €	HH-Mittel	Die Ausschreibung wurde nun veröffentlicht. Submission ist erfolgt. Die Prüfung der Angebote wird vorgenommen. Aufträge wurden vergeben. Die Produktion wurde aufgenommen.						Aug 24
Rolandschule	Neubau Mensa	1.225.000 €	KInvFG II	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		März 2021- Sommer- ferien 2023
	Sanierung Personaltoiletten	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Personaltoiletten sollen saniert werden. Die Kosten werden ermittelt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Ruhrschule	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamt- summe enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Die energetische Sanierung und die Innensanierung sind weitestgehend abgeschlossen. Vereinzelte Restarbeiten werden noch fertig gestellt. Es gibt derzeit Liefer-schwierigkeiten bei den Duschpaneelen. Das LSB ist in Betrieb. Energetische Arbeiten erfolgen an der Gebäudehülle. Die Hochbaumaßnahmen sind weitgehend abgeschlossen. Einzelne Komponenten im TGA-Bereich fehlen noch aufgrund von Liefer-schwierigkeiten. Die Solarthermischen Kollektoren wurden installiert. Das Lehrschwimmbecken ist wieder freigegeben, die Gebäudeleittechnik wird in der KW 35 in Betrieb genommen. Die LED Beleuchtung ist fertig gestellt. Die baulichen Maßnahmen an der Außenhülle sind abgeschlossen.						2021- Sommer 2023
	Einbau RLT-Anlage	130.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung.						
Schule am Froschenteich	Aufstockung Schulgebäude und Installation Mensa, Fassadensanierung und Erneuerung Heizungsanlage	9.766.300 €	HH-Mittel	Es erfolgt eine Aufstockung um 2 Halbetagen (8 Klassenräume) des Gebäudes unter Beachtung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus werden die Mensa und der Verwaltungsbereich verlagert. Durch die großen Änderungen am Bestandsgebäude ist im Rahmen der Arbeiten zusätzlich eine abschließende Fassadensanierung der Rückseite vorzunehmen. Ebenso ist die Heizungsanlage zu erneuern. Schadstoffprüfungen wurden vorgenommen. Der Umfang der Schadstoffsanierung wurde erweitert, so dass die Umsetzung über 2023 hinaus andauert. Die Stahlkonstruktion der Aufstockung ist fertig gestellt. Ausschreibungen für die Betoninstandsetzung sind in Vorbereitung. Sobald die Vergabe des Dachdeckers erfolgt ist, kann dieser die Arbeiten aufnehmen.						2023- Sommer 2025

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamt- summe enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Nach Inbetriebnahme des Bades sollte eine Anpassung an die KOK Richtlinie 2022 (Koordinierungskreis Bäder) erfolgen, weshalb das LSB nochmals geschlossen wurde. Aufgrund eines fremdverursachten Schadens und der versicherungstechnischen Abwicklung verzögerte sich die Wiederinbetriebnahme. Die Innensanierung ist abgeschlossen. Das LSB wurde wieder für den Betrieb freigegeben.						2021 - Oktober 2023
Wunderschule	Erweiterung Mensa			Die bisherige freigegebene Fläche zum Anbau genügt nicht, um eine Mensa mit der notwendigen Größe für eine vierzügige Grundschule zu errichten. Die planungsrechtlichen Vorgaben werden nochmals erörtert. Ein B-Plan ist notwendig geworden. Eine Umsetzung innerhalb des Förderzeitraumes von KInvFöG II ist damit nicht mehr gegeben. Ein Bau ist ohne B-Plan möglich. Die Ausschreibungsunterlagen für die Planerarbeiten werden vorbereitet.						
Anne-Frank- Realschule	Erneuerung Lüftungsanlage	700.000 €	KInvFG	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		2021 - Juli 2023
	Erweiterung Lehrer-WC- Anlage	120.000 €	HH-Mittel	Über die objektspezifischen Maßnahmen wird die vorhandene WC-Anlage saniert und zur Damentoilette umgewandelt. Ein nebenliegender Raum wird zum Herren-WC umgebaut. Der Baubeginn wird mit der Schulleitung abgestimmt.						Sommer 2024
	Sanierung Fachräume	444.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Ostern 2023- Sommer 2023

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Neubau Räume	20.365.700 €	Rückkehr G9	Aufgrund des Umgebungsschutzes der benachbarten denkmalgeschützten Kirche, sind die Pläne und ggfs. der Standort zu überarbeiten. Das Raumbuch wurde nochmals überarbeitet. Die Planung des beauftragten Architekturbüros soll unter Beachtung der pädagogischen Aspekte der Schule aktualisiert werden. Der Standort kann dann abschließend städtebaulich und denkmalrechtlich geprüft werden. Mehrere Planungsvarianten wurden erstellt, wovon nun ein Entwurf weitergeführt werden kann. Mit der Bauordnung und der Schulleitung wurde eine Variante abgestimmt. Die Planung des bisherigen Entwurfs kann nach Freigabe durch den Verwaltungsvorstand weitergeführt werden. Der Entwurf wird um die TGA-Planung erweitert (Technische Gebäudeausrüstung inkl. Statik und Brandschutz). Die LP-03 wurde abgeschlossen. Eine entsprechende Kostenberechnung liegt vor. Eine Ratsvorlage ist erstellt. Die Ausschreibung der Fachplaner ist veröffentlicht. Die Submission ist erfolgt. Die Angebote werden geprüft. Eine Vergabevorlage ist erstellt.						
	Raumzellenanlage	981.500 €	HH-Mittel	Die Ausschreibung wurde im Dezember veröffentlicht. Ende Januar ist die Submission. Die Angebote werden geprüft. Aufträge wurden vergeben. Die Produktion wurde aufgenommen.						Aug 24
Elsa-Brändström-Gymnasium	Errichtung Technikraum	352.240 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Februar 23 - Juli 23
	Umbau Pausenhalle	180.000 €	HH-Mittel	Die Pausenhalle wird umgestaltet, damit eine Aufenthaltszone und eine Brötchenausgabe entstehen. Die Arbeiten wurden aufgenommen und wurden in den Osterferien abgeschlossen. Der Betreiber richtet sich derzeit ein und kann daraufhin den Verkauf aufnehmen.				✓		Ostern 2024

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Elsa-Brändström-Gymnasium	Neubau Räume und Mensa			Der Raumbedarf wurde erfasst und mit der Schulleitung abgestimmt. Neben zusätzlichen Räumen benötigt die Schule eine Mensa, da das bisherige Cafe Lunchström auf der Elsässer Str. nicht ausreicht. Ein Planungsgespräch mit dem Architekturbüro hat für eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich des Ausbaubedarfs stattgefunden. Demnach kann eine Mensa mit Selbstlernzentrum an Stelle der überdachten Pausenfläche errichtet werden. Die Planung wird weitergeführt, da ggfs. Fördermittel beantragt werden können. Im Januar werden Entwürfe und Kostenannahme zur Prüfung übergeben. Die Entwürfe werden mit TGA-Planern weiterentwickelt. Ende August wird die LP-03 abgeschlossen. Eine Kostenberechnung liegt dann vor. Eine entsprechende Vorlage zur Aufnahme zum IHK "Brückenschlag" ist in die Gremienfolge für September gefertigt. Die Antragsunterlagen wurden durch die SBO an die Verwaltung weitergeleitet. Rückkehr G9 ggfs. Brückenschlag Die Bauantragsunterlagen werden vorbereitet. Eine Förderentscheidung liegt noch nicht vor.						
Heinrich-Heine-Gymnasium	Sanierung Fachräume	450.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Ostern 2023-Sommer 2023
	Neubau Räume	in Ermittlung	Rückkehr G9	Der Raumbedarf wurde erfasst und mit der Schulleitung abgestimmt. Die Hausmeisterwohnung ist frei stehend und kann für einen Teil des Bedarfs umgebaut werden. Die Entwurfsplanungen wurden auftrag. Ein Planungsgespräch mit dem Architekturbüro hat für eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich des Ausbaubedarfs stattgefunden. Eine Entwurfsplanung wurde vorgestellt. Sobald eine Prioritätenliste festgelegt wurde, kann die SBO die Planung weiter verfolgen. Die Ausschreibungsunterlagen für die Planerarbeiten der kommenden Leistungsphasen werden erstellt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Heinrich-Heine-Gymnasium	Umbau HTD Wohnung	170.000 €	HH-Mittel	Die Herrichtung der HTD-Wohnung zu schulischen Zwecken wird unter Berücksichtigung der Gesamtplanung bereits vorgezogen. Die Kostenermittlung wurde vorgenommen. Die Ausführung beginnt im September. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Restarbeiten stehen noch aus.						Ostern 2024
	Erneuerung Lüftungsanlage	1.190.000 €	KInvFG	Die Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Die Abrechnungen stehen aus.						Mai 2022 - Herbst-ferien 2023
	PV-Anlage	446.290 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Ausschreibungsunterlagen werden durch die Planer erstellt.						Okt 24
	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamt-summe enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Die Fenster wurden erneuert. Die Stahlbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Dachdecker- und Zimmererarbeiten sind in Ausführung. Die Innensanierung ist abgeschlossen. Das LSB wurde wieder für den Betrieb freigegeben.						Juli 2022 - Sommer 2023
Fasia-Jansen-Gesamtschule	Maßnahmen Talentschule	400.000 €	HH-Mittel	Am Standort Schönefeld wurde an der Pausenhalle eine akustische Schalldämmung eingebaut. Am Hauptstandort werden Lehrertoiletten saniert. Zudem wird das ehemalige Observatorium, welches gesperrt und ohne Ausstattung ist, als Lehrerzimmer nutzbar gemacht. Der Haupteingang zur Schwartzstraße wird reaktiviert. Die Schalldämmung und WC's sind fertig gestellt. Die weiteren Arbeiten (am Hauptstandort) werden plangemäß in 2023 fortgeführt. Die Arbeiten sind größtenteils fertiggestellt. Die Lehrerküche sowie die Möbel sind bestellt. Die Malerarbeiten am Haupteingang werden in den Herbstferien ausgeführt. Die Drängelgitter fehlen noch, so dass die Malerarbeiten noch nicht ausgeführt werden konnten. Durch die Überplanung der Schwartzstr. sind die Drängelgitter nicht mehr notwendig. Die Malerarbeiten starten kurzfristig.						2022- Anfang 2024
	PV-Anlagen an beiden Standorten	586.600 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Ausschreibungsunterlagen werden durch die Planer erstellt.						Okt 24

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
	Raumzellenanlage	967.200 €	HH-Mittel	Die Ausschreibung wurde im Dezember veröffentlicht. Ende Januar ist die Submission. Die Angebote werden geprüft. Aufträge wurden vergeben. Die Produktion wurde aufgenommen.						Aug 24
Gesamtschule an der Knappenstraße	Neubau mit 6-fach Sporthalle	100.000.000 €	Förder- & Finanzierungs-Mix in Prüfung	An der Knappenstraße wird eine 6-zügige Gesamtschule errichtet. Der Abbruch der Bestandsgebäude auf der Fläche ist im Gang. Die Entkernungen werden im September abgeschlossen, ehe der Abbruch der Gebäude erfolgt. Eine Fertigstellung ist für Februar 2024 prognostiziert. Ein Bauzaun wurde aufgestellt, der in Zusammenarbeit mit Künstlern und verschiedenen Gesamtschulen gestaltet wurde. Die Arbeiten der Leistungsphase 2 stehen vor dem Abschluss. Die Vergaben der nun einzuschaltenden Fachingenieure ist erfolgt. Die ersten Besprechungen zum Projekt wurden geführt und die Arbeiten wurden aufgenommen. Durch das Architekturbüro wurde ein erster angepasster Zeitplan erstellt, der vom ursprünglichen Fertigstellungstermin (auf nun Februar 2028) abweicht. Erst durch die Arbeiten der Fachingenieure kann dieser konkretisiert werden. Ein erster realistischer Zeitplan kann voraussichtlich im Oktober vorgelegt werden. Das Bodengutachten sieht Probleme im Bereich der zukünftigen Sporthalle. Lösungsmöglichkeiten werden erarbeitet. Die Fachingenieure tagen und prüfen noch. Der Abschluss der LP I erfolgte am 23.01.24. Der Abschluss der LP III und damit die Vorlage einer Kostenberechnung ist für September vorgesehen.						
	Anpassung Niederrheinkolleg		HH-Mittel	Die IT Verkabelung muss den Oberhausener Standard entsprechen und wird deshalb überarbeitet. Zudem wird die Mensa vergrößert und ein Spülraum wird abgetrennt.						
	Fachräume Niederrheinkolleg		HH-Mittel	Die naturwissenschaftlichen Fachräume sind in gutem Zustand. Jedoch fehlen für eine Gesamtschule ein Technikraum und eine Lehrküche. Die umzubauenden Räume wurden festgelegt. Die Kosten werden ermittelt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Hans-Böckler-Berufskolleg				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Hans-Sachs-Berufskolleg	verschiedene Maßnahmen	160.000 €	HH-Mittel	Ein Raum im Keller wird brandschutzrechtlich konform eingerichtet, damit die Fitnessgeräte der Schule genutzt werden dürfen. Ein Notstrom-Aggregat wird erneuert und ein Büro wird hergerichtet. Der Tank des Notstrom-Aggregat ist defekt und muss ebenfalls ersetzt werden. Der Tank ist fertig gestellt. Eine Abnahme mit der Feuerwehr erfolgt in der 17. KW.						April - Frühjahr 2024
	Machbarkeitsstudie Sanierung Werkstattfassade			Um das Werkstattgebäude energetisch ertüchtigen zu können, wurde eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Fassade in Auftrag gegeben. Fördermöglichkeiten werden geprüft.						
	Anbau Außenaufzug	585.000 €	Inklusions-pauschale	Inklusions- und brandschutztechnisch bedingt ist der Anbau von zwei Außenaufzügen erforderlich. Die Planungen waren wegen des Brandschutzgutachtens zu überarbeiten. Eine Umsetzung kann erst in 2022 aufgrund der Lieferdauer und Einholung der Baugenehmigung erfolgen. Die Planungen sind fast abgeschlossen und werden dann nochmals der Schulleitung vorgestellt. Das Brandschutzgutachten wurde nochmals überarbeitet, so dass nur ein Außenaufzug notwendig ist. Die Kosten wurden neu ermittelt. Die Varianten werden mit der Schulleitung abgestimmt. Die Kosten liegen vor, eine Vorlage wird vorbereitet. Die Ausschreibungsunterlagen werden erstellt.						2023-2024

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Sterkrade										
Alsfeldschule	Umbau 2. HTD-Wohnung	130.000 €	HH-Mittel	Sobald die zweite Wohnung frei geworden ist, kann die Umplanung erfolgen. Die Ausführungsplanung wird vorgenommen. Die letzten Vergabeunterlagen werden derzeit vorbereitet. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Die Wohnung wird entkernt. Der Innenausbau ist aufgenommen worden. Restarbeiten stehen aus. Die Abnahme erfolgt in der 17. KW						Mrz 24
	Einbau RLT-Anlage	91.000 €	Bundesförderung Corona-gerechte stat. RLT Anlagen	Kleinere Restarbeiten und eine dauerhafte Inbetriebnahme sind erst nach Abschluss der DISKO-Maßnahme möglich.						2022- April 2023
	Anbringung Sonnenschutzanlage	240.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Über das KIF I wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt.						
	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamtsumme enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Die Kanäle der Lüftungsanlage sind verlegt. Die Stahlbauarbeiten sind abgeschlossen, so dass nun die Dachdecker und Zimmererarbeiten erfolgen. Die Inbetriebnahme der Gebäudeleittechnik erfolgt in der 35. KW, die Lüftungsanlagen werden in der 39. KW fertig gestellt. Die Fenster wurden ausgemessen und bestellt. Die Innensanierung ist abgeschlossen. Das LSB wurde wieder für den Betrieb freigegeben.						Juli 2022 - Ende 2023
Grundschule Buschhausen	Zusammenlegung der Standorte	in Ermittlung		Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Das Raumbuch wurde für die Wiederaufnahme der Planung abgestimmt. Der Entwurf wird angepasst.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Hartmannschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Hirschkampfschule	Zusammenlegung der Standorte			Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependance Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen.						
	Umbau Küche/n			Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln. Erste Pläne liegen vor. Für eine Gesamtbetrachtung der Situation (Zusammenlegung oder Standorte anpassen) werden noch Kosten zusammengetragen. Eine Überarbeitung des Raumbuches erfolgt. Eine erste Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Für den Hauptstandort Ravenhorst ist die Planung nicht zielführend und muss überarbeitet werden. Eine Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Die Unterlagen werden nach Erhalt beider Kostenberechnungen zusammengestellt, um eine Vorlage erstellen zu können. Die Kostenberechnungen wurden übersandt und werden geprüft.						
	Anbringung Sonnenschutzanlage	in Ermittlung	KInvFöG II	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Über das KIF I wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt.						
		122.000 €	HH-Mittel							
Kastellschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Königschule	Umbauten um Bestand	in Ermittlung	HH-Mittel	Für eine multifunktionale Nutzung der Räume werden vereinzelte Durchbrüche aber auch Trockenbauwände benötigt. Die Kosten werden ermittelt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Melanchthon-schule	Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts	in Ermittlung	HH-Mittel	Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen - Planungen eines Pavillonersatzgebäudes über KInvFöG I wurden aufgenommen. Beschluss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), Kapitel 1, wurde am 16.12.2019 im Rat getroffen. Die Planung muss aus Kostengründen und höherem Raumbedarf nochmals überarbeitet werden und aus dem Zuschussprogramm herausgenommen werden. Eine aktuelle Planung wurde vom Architektenbüro erstellt. Ein Termin mit der Schulleitung wird nun koordiniert. Die Planungen werden weitergeführt. Die Technik- und Sanitär-Planer und Brandschutzsachverständigen werden eingeschaltet. Ein Abstimmungstermin mit der Schulleitung hat stattgefunden. Die Anmerkungen werden im Entwurf geprüft. Der neue Entwurf wird der Schulleitung präsentiert zum Abschluss der LP II. LP III wurde aufgenommen. Eine Planung und Kostenberechnung sollen voraussichtlich im Mai vorliegen. Eine Öffnung der Decken im Bestand ist ohne Befund erfolgt.						
Postwegschule	Neubau Mensa	1.535.500 €	KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen. Die Planungen werden jetzt weiter forciert. Eine Begehung mit einem Architekturbüro ist erfolgt. Ein Entwurf wurde abgestimmt. Die Tragwerksplanung wurde eingeschaltet. Sobald die Kostenberechnung erstellt wurde, wird eine Vorlage erstellt. In Abstimmung der Beteiligten, wurde der Standort der Mensa nochmals abgeändert. Die Unterlagen werden zusammengestellt, um eine Vorlage erstellen zu können. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausführungsplanung wird begonnen. Ein Baubeginn ist für Sommer 2024 avisiert.						Juni 2024 - Ende 2025

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Schule an der Oranienstraße	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamt- summe enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Die Gebäudeleittechnik wird in der 35. KW in Betrieb genommen. Die Lüftungsanlage der Aula und die Schaltschränke sollen in der 39. KW fertig gestellt werden. Die Dach- und Zimmererarbeiten sind aufgenommen worden. Die Heizkreisverteiler, Solarthermische Anlagen und LED-Beleuchtungen sind eingebaut. Die Innensanierung ist abgeschlossen. Das LSB wurde wieder für den Betrieb freigegeben.						Juli 2022 -Juli 2023
	Einbau RLT-Anlage	60.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung.						
Schwarze-Heide- Schule	Neubau Mensa (Planung)	in Ermittlung		Ein Architektenbüro zur Errichtung einer Mensa und 2 Klassen- bzw. Gruppenräumen wurde beauftragt. Die Planungen sind in Arbeit. Eine erste Planung ist fertiggestellt und wird im März mit Verwaltung und Schulleitung abgestimmt. Eine Betrachtung des gesamten Standortes ist vorzunehmen, weshalb vor Änderung der Planung weitere planungsrechtliche Prüfungen vorgenommen werden müssen. Die Ausschreibungsunterlagen für die Planer werden erstellt.						
	Anbringung Sonnenschutzanlage	122.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Über das KIF I wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt.						
Steinbrinkschule	Schulhofgestaltung	620.000 €	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Sterkrade	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Januar - Mai 2023
	Errichtung Büro	30.000 €	HH-Mittel	Für die Schulassistentz wird ein Büro errichtet. In dem Zuge wird auch die ehemalige Küche zurückgebaut.						Ende Mai 2024

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Glück-Auf-Schule	Errichtung Treppentürme	410.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		ab Sommer 2023 bis Frühjahr 2024
	Umbau 1. OG	330.000 €	HH-Mittel	Die Anbindung an den Treppenturm wird mit einer Innensanierung der Etage verbunden. Akustische Maßnahmen sind notwendig, da die Trennung mit den Trockenbauwänden stark hellhörig war.						Sommer 2024
	Anbringung Sonnenschutzanlage	140.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen (Primarstufen) zu beginnen. Über das KIF I wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt.						
	Anbau an Dependence Teutoburger Straße	3.634.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		2021 - Herbst 2023
Friedrich-Ebert-Realschule	Sanierung Fachräume	315.700 €	HH-Mittel	Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen. Verschiebung des 3. Bauabschnitts auf 2022. Die Planungen werden in Kürze mit der Verwaltung und der Schulleitung abgestimmt. Die Abstimmung hat sich coronabedingt verzögert. Die Ausstattung steht ab den Osterferien zur Verfügung. In den Osterferien sind die Entkernungsarbeiten erfolgt. Erst im Zuge der gesamten Deckenöffnungen sind Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit der Bestandsdecke zur Aufnahme der zusätzlichen Lasten aufgekommen. Die angepassten statischen Prüfungen laufen derzeit. Ein Sanierungskonzept inkl. Kosten wird aktuell bearbeitet und ist weiterhin in Abstimmung.						Ostern 2023-offen

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Friedrich-Ebert- Realschule	Erneuerung Lehrküche	125.000 €	HH-Mittel	Die Lehrküche ist veraltet. Zudem kann der nebenliegende Raum, der nur über Schränke abgetrennt ist, nicht genutzt werden, wenn in der Lehrküche unterrichtet wird. Eine bauliche Trennung wird geprüft. Die Arbeiten werden in Abstimmung mit der Schule aufgenommen. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Ein Rohrbruch wurde im Boden entdeckt, der behoben werden muss.						Mai 24
Heinrich-Böll- Gesamtschule	Errichtung Lehrküche	316.000 €	HH-Mittel	Eine weitere Lehrküche ist aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen notwendig, um die Stunden entsprechende der Ausbildungsordnung gewährleisten zu können. Die Planungen sind abgeschlossen. Die Arbeiten werden in Absprache mit dem HU und der Schulleitung im 1. Quartal begonnen. Die Küche ist bestellt, jedoch muss aufgrund der Lieferzeit der Fertigstellungstermin verlegt werden.						Fertig- stellung Oktober 2024
Gesamtschule Weierheide	Erweiterung Zügigkeit	70.600.000 €	HH-Mittel	Planungen zur Erweiterung der Gesamtschule Weierheide zur 6-zügigen Gesamtschule sind in Arbeit, um die Machbarkeit darzustellen. Eine aktualisierte Entwurfsplanung wurde nun vorgelegt, die mit den Beteiligten abgestimmt wird. Die abgestimmte Planung umfasst bisher nur den Standort Fichtestraße, das Architekturbüro entwirft nun einen Um- und Erweiterungsbau am Hauptstandort. Die Planungen sind abgestimmt und werden im Detail weitergeführt. Bis Ende des Jahres soll die LP 3 abgeschlossen sein und eine Kostenberechnung vorliegen. Die Kostenberechnung der Planer werden geprüft. Ratsvorlage ist erstellt. Die Ausschreibung für einen Projektsteuerer wird vorbereitet.						
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstr.	Errichtung Raumzellenanlage	690.000 €	HH-Mittel	Die Ausschreibung wurde nun veröffentlicht. Submission ist erfolgt. Die Prüfung der Angebote wird vorgenommen. Aufträge wurden vergeben. Die Produktion wurde aufgenommen.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Freiherr-vom-Stein- Gymnasium	Neubau Räume			Der Raumbedarf wurde erfasst und mit der Schulleitung abgestimmt. Die Entwurfsplanungen wurden beauftragt. Eine Vorstellung der bisherigen Entwürfe wurde den Beteiligten vorgestellt. Anmerkungen werden nun geprüft und eingearbeitet. Eine Machbarkeitsstudie wird erstellt. Die mögliche Baufläche ist derzeit strittig.						
		in Ermittlung	Rückkehr G9							
	Errichtung Raumzellen Schulhof			Aufgrund der Mehrklassenbildung zum Schuljahr 2024/25 sind 2 Klassenräume kurzfristig als Raumzellenanlage auf dem Schulhof zu errichten. Dem bestehenden Pavillon mit 8 Klassen wurde vorerst bis April 2024 die Standfestigkeit bescheinigt. Aus diesem Grund musste in einem ersten Schritt die Raumzellenanlage um 2 weitere Klassen als Ersatz erhöht werden (mehr ist auf der Fläche nicht umsetzbar). Die Raumzellenanlage wurde mittlerweile geliefert. Der Innenausbau und Anschluss an die Technik erfolgt derzeit.						
		965.000 €	HH-Mittel							Mai 24
	Ersatz Pavillonanlage			Ein Antrag auf Bestätigung der Standfestigkeit ist in Prüfung. Die Kosten für den Abriss und den Neuaufbau von 6 Klassenräumen als Raumzellenanlage an gleicher Stelle werden ermittelt.						
			HH-Mittel							

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Sophie-Scholl-Gymnasium	Sanierung Fachräume	670.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Ostern 2023-Sommer 2023
	Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume	16.399.000 €	Rückkehr G9	Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 werden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Weitere Abstimmungen mit der Schule hinsichtlich der Raumbedarfe sind terminiert. Ein Entwurf und eine Kostenschätzung werden erstellt. Der Schulträger prüft noch die Möglichkeit eines gemeinsamen Oberstufenzentrums mit dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Diese Option wurde durch die Schulen abgelehnt. Der Entwurf wurde vorgestellt. Nach der Prüfung von verwaltungsinternen Anmerkungen wird die Planung fortgeführt. Die LP3 inkl. der dazugehörigen Kostenberechnung ist abgeschlossen, die Berechnung wird geprüft. Ratsvorlage ist erstellt. Ausschreibung für Fachplaner werden vorbereitet.						Ende 2027

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Osterfeld										
Erich-Kästner-Schule	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamt- summe enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022. Zusätzlich soll noch ein Aufzug eingebaut werden, um ein inklusives Becken zu erhalten. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Bis Mitte Februar soll bereits die Turnhalle wieder in Betrieb genommen werden. Die Lüftungsanlage ist weitestgehend eingebaut. Eine Inbetriebnahme erfolgt in der 19. KW. Die Stahlbauarbeiten werden in der 18. KW aufgenommen. Das LSB ist nach kurzer Sperrung wieder in Betrieb genommen worden. Die Gebäudeleittechnik wird in der 35. KW fertig gestellt. Die Innensanierung ist abgeschlossen. Das LSB wurde wieder für den Betrieb freigegeben.						Juli 2022 -Juli 2023
	Umbau Verwaltung	in Ermittlung	HH-Mittel	Die zur Verwaltung benachbarte Wohnung ist leerstehend, so dass eine Nutzung geprüft wird. Der bauliche Zustand entspricht nicht den energetischen Anforderungen bei einer Umnutzung. Der Umbau wäre unwirtschaftlich. Der gesamte Raumbedarf wird ermittelt und ein Neubau wird geprüft.						
Jacobischule	Neubau Mensa	1.494.500 €	KInvFG II	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		2021- August 2023
	Umbau im Bestand	in Ermittlung	HH-Mittel	Nach Nutzungsbeginn der Mensa, können die Räume der ehem. Mensa zu Gruppenräumen umgestaltet werden. Akustikmaßnahmen und Sanierungsarbeiten sollen in Absprache mit der Schule durchgeführt werden. Die Bedarfe sind abgestimmt - nun werden die Kosten ermittelt.						
Overbergschule	Erweiterung Zügigkeit		HH-Mittel	Erste Entwürfe für eine Zügigkeitserweiterung befinden sich in der Planung.						
Robert-Koch-Schule	Erweiterung Mensa	in Ermittlung		Erste Abstimmungsgespräche zwischen dem Bereich Bereich 3-3/ Schule, Schulleitung und der SBO sind erfolgt. Eine Überplanung findet statt. Die Kosten werden ermittelt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Schule am Siedlerweg	Einbau RLT-Anlage	155.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung.						
	Anbringung Sonnenschutzanlage	231.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Über das KIF I wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt.						
Schillerschule	Erneuerung Lüftungsanlage	392.000 €	KInvFG	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		2021 - Juli 2023
	Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen	In Gesamt- summe enthalten, siehe Legende	Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO	Die energetische Sanierung der Gebäudehülle ist noch in Durchführung. Die Innensanierung ist weitestgehend abgeschlossen. Vereinzelte Restarbeiten werden noch fertig gestellt. Die Turnhalle und das Lehrschwimmbecken sind in Betrieb. Die energetische Sanierung der Gebäudehülle wird plangemäß fortgeführt. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Einzelne Komponenten im TGA-Bereich fehlen noch aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Die Schaltschränke sind installiert und in Betrieb genommen. Das Becken wird den KOK-Richtlinien entsprechend angepasst.						2021- I. Quartal 2024
	Raumzellenanlage	790.000 €		Eine Kostenschätzung für die Erschließung und den Kauf von Raumzellen liegen vor. Eine Ratsvorlage wurde erstellt. Die Aufstellung soll an der Arminstraße erfolgen. Ausschreibungsunterlagen werden erstellt. Die Ausschreibung ist veröffentlicht.						Okt 24

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: April 2024

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs-planung	Genehmigungs-/Ausführungs-planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Theodor-Heuss-Realschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Gesamtschule Osterfeld	Errichtung Multifunktionskomplex Osterfeld bestehend aus Stadtteilbibliothek Osterfeld, Forum Osterfeld und Jugendzentrum Osterfeld Mitte		Städtebau-förderung - Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld -	Anstelle des Verwaltungsgebäudes und der Aula wird ein Multifunktionsgebäude mit Bücherei, Veranstaltungshalle und Jugendzentrum errichtet. Der Abriss des Ursprungsgebäudes hat in der 9. KW begonnen und wurde größtenteils abgeschlossen. Eine Leitung ist noch im Erdreich verblieben, deren Abriss oder Verlegung zu klären ist. Unabhängig hiervon konnte der Neubau begonnen werden. Leitungslegungen erfolgen und die Stahlbetonarbeiten beginnen in der 3. KW. Die Tiefbauarbeiten für die Grundleitungen erfolgen zurzeit. Die Decke des Untergeschosses wurde betoniert. Die Bodenplatte wurde erstellt, sodass aktuell die Wände/Stützen im EG betoniert werden. Die Decke über dem 1. OG ist fertig. Aktuell laufen die Schal- und Bewehrungsarbeiten der Wände/Stützen im zweiten OG der Bibliothek. Im Anschluss folgen die anderen Gebäudeteile. Die Decke über dem 2. OG wird betoniert. Rohbau der Bibliothek ist fertig gestellt. Rohbau des Jugendzentrums wird Ende April abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten des Forums soll Mitte Mai fertig gestellt sein.						2022 - Anfang 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
--------	-----------	---	-----------------	-----------	----------------------	---	--------	----------------------	-----------------------	----------

Allgemeine Anmerkung hinsichtlich Materialknappheit

Aufgrund der derzeitigen Auftrags- und Pandemiesituation herrschen im Bausektor erhebliche Lieferschwierigkeiten an Baumaterialien (Holz, Wärmedämmung, Elektrokabel, Lüftungs- und Sonnenschutzanlagen). Diese sind derzeit zum Teil gar nicht lieferbar oder werden nur zu überhöhten Preisen angeboten. Eine Kostensteigerung seit 2021 aufgrund des Baukostenindex rund 28% konnte bislang festgestellt werden.

Anmerkungen & Legende

Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse.

Die Spalte "Kostenschätzung" beinhaltet die aktuelle Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung. Wenn die Maßnahme abgerechnet ist, werden die tatsächlichen Kosten hier zur Information erfasst.

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert durchschnittlich 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.

Planungen = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt.

grün = Planung abgeschlossen und mit den Beteiligten abgestimmt

gelb = Planungen der SBO und beauftragter Architekten laufen

rot = Planungen noch nicht begonnen

im Bau:

Grün = Die Lieferbestellungen der Firmen sind erfolgt, die Arbeiten gelten als aufgenommen.

Rot = Der Baubeginn steht noch aus.

Sobald eine Maßnahme abgeschlossen ist, wird dies in der Spalte "Sachstand" einmal in fett beziffert als auch durch einen Haken in der Spalte "Bau abgeschlossen" symbolisiert. Aus der nachfolgenden Liste wird die Maßnahme gestrichen, wenn die Abrechnung erfolgt ist.

DISKO-Projekt:

Mit der Umsetzung des Klimaschutzprojekts "DISKO" werden die Schwimmbereiche der 7 Schulen mit Lehrschwimmbädern energetisch saniert, die Betriebstechnik (Raumlufttechnische Anlagen, Schwimmbadtechnik, Beleuchtung) erneuert und digitalisiert sowie solarthermische Anlagen auf den zu schaffenden Gründächern verbaut. Die förderfähigen Bau- und HOAI-Kosten für alle 7 Schulstandorte belaufen sich auf 11,5 Mio. EUR. Eine Aufteilung auf die einzelnen Schulen wurde nicht vorgenommen, da die kostenintensiven und identischen Gewerke ohnehin in einem Zug europaweit ausgeschrieben und vergeben werden mussten.

Die Schießungszeiträume der Schwimmbäder werden gleichzeitig genutzt, um längst überfällige Sanierungen der Beckenanlagen und Nebengebäude (Turnhallen, Umkleiden, Duschen, Toilettenanlagen, ggfs. Aulen) durchzuführen. Diese begleitenden Sanierungsmaßnahmen sind entweder ohne Bezug zum Thema "Klimaschutz" (z. B. die Beckenanlagen) oder liegen oberhalb der Budgetobergrenze des Fördermittelgebers und sind nicht förderfähig (energetische Sanierung von weiteren Nebengebäuden). Eine Finanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt. Diese Kosten betragen voraussichtlich 10,95 Mio. EUR.

Alle Bäder befinden sich derzeit noch in "Handbetrieb", da für die Automation einzelne Komponenten nachgeliefert werden müssen oder aber der Internetanschluss beispielsweise wegen des noch anstehenden Anschlusses an das Glasfasernetz technisch eingeschränkt ist. Die energetischen Arbeiten an der Außenhaut dauern noch bis einschließlich des ersten Quartals 2024 an.