

Auszug aus der Niederschrift

20. Sitzung der Bezirksvertretung Osterfeld vom 12.09.2023

- 5.8 Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Osterfeld und in der Bezirksvertretung Sterkrade gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: „Sachstandsbericht zum aktuellen Planungsstand des Ausbaus der K4 Vestischen Straße von Teutoburger Straße bis Fahnhorststraße“ (Bezug Beschlussvorlage Drucksache B/17/1509-01) A/17/3950-01**
- zur Kenntnis genommen**

Herr Wischermann erläutert den Hintergrund des Antrags und bittet die Verwaltung um Berichterstattung.

Herr Dr. Knauff berichtet, dass derzeit Stromkabel im Gehwegbereich der Vestische Straße verlegt werden.

Die Ausschreibung der Kanal und Straßenbauarbeiten erfolgt im Oktober 2023 als EU Verfahren. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich im April 2024, da die Ausschreibungszeit ein halbes Jahr beträgt.

Die voraussichtlichen Zeiten der Bauausführung je Bauabschnitt betragen von der Fahnhorststraße bis zur Winkelstraße ca. 15 Monate, von der Winkelstraße bis zur Ackerstraße 36 Monate und von der Ackerstraße bis zur Teutoburger Straße 24 Monate.

Herr Wischermann fragt nach, ob die verschiedenen Einzelmaßnahmen nicht besser koordiniert werden können. Herr Beigeordneter Dr. Palotz erklärt, dass die Versorger eigene Verträge mit den jeweiligen Baufirmen haben. Dies führt letztlich zu unterschiedlichen Bauzeiten.

Herr Schepers berichtet, dass die Fahrradmarkierung auf der Vestischen Str. in Fahrtrichtung Sterkrade, beginnend ab dem Berufsausbildungszentrum, fehlt. Er bittet die Verwaltung diesen Mangel zu beseitigen.

Die Bezirksvertretung Osterfeld nimmt den Bericht zur Kenntnis.