

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Stand					Laufzeit
					Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	
Alt-Oberhausen										
Adolf-Feld-Schule	Errichtung Anbau	von 1.725.000€ auf 1.809.935,11€	KInvFöG II	Die Maßnahme ist abgeschlossen.				✓	✓	April 2025
	Einbau RLT-Anlage			In der Mensa soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Finale Abstimmung zur Statik der Unterkonstruktion laufen. Ausschreibung erfolgt Anfang 2026						
	in Ermittlung	335.000 €	HH-Mittel	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
	Sanierung Toilettenanlage			Aufgrund von Geruchsaufkommen sollen die Toilettenanlagen saniert werden. Planung abgeschlossen. Arbeitsbeginn Anfang 2026. Ein Toilettencontainer wird für die Sanierungsphase aufgestellt.						Anfang 2026 - April 2026
Astrid-Lindgren- Schule	Erweiterung OGS	7.875.000 EUR	KIF II	Ein Erweiterungsbau mit Klassen-, Differenzierungsräumen, Bücherei und Mensa ist zu errichten. Das Gebäude ist bis auf kleinere Restarbeiten fertig gestellt.						Sommer 2022 - Herbst 2025
	Umwandlung Schulhofgebäude in Aula			Sobald der Neubau in Betrieb ist, soll eine Umnutzung des Schulhofsgebäudes zur Aula erfolgen. Ein Statikgutachten wurde eingeholt, um zu prüfen, ob ein großer Versammlungsraum erreicht werden kann.						
	Umwandlung Hausmeisterwohnung	95.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Aug 25
Bismarckschule	Anbringung Sonnenschutzanlage	168.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Auftrag ist vergeben. Die Anlage ist in Produktion						Mrz 26
	Sanierung Toilettenanlage	95.000 €	HH-Mittel	Planung abgeschlossen, Ausführung in den Ferien						Sommer 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Brüder-Grimm-Schule	Wiederherstellung von Klassenräumen	in Ermittlung	HH-Mittel	Nicht benötigte Räume des Place2Be sollen für die schulische Nutzung hergerichtet werden. Eine Begehung hat stattgefunden.						
	Erweiterung Mensa	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Zügigkeit der Brüder-Grimm-Schule wurde per Ratsbeschluss erweitert. Durch die 4-Zügigkeit müssen mehr SuS verpflegt werden. Die Mensa ist hierfür nicht ausgelegt und muss erweitert werden.						
	Errichtung Lerninseln	in Ermittlung	Startchancen-Programm	Mit Durchbrüchen sollen freie Lernbereich entstehen sog. Lerninseln.						
Concordiaschule	Fernwärmeanschluss	140.000 €	HH-Mittel	Es bestand die Möglichkeit die Concordiaschule an das Fernwärmenetz anzuschließen. Der Anschluss wird eingebaut.						
	in Ermittlung		Startchancen-Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
Falkensteinschule	in Ermittlung		Startchancen-Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
Landweherschule	Einbau RLT-Anlage	230.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Submission ist erfolgt. Angebote werden geprüft.						
Luisenschule	Aufstockung des OGS-Gebäudes um 2 Gruppenräume und Installation einer Mensa im Bestand	von 1.800.000€ auf 2.010.494,23€	KInvFG II	Die Maßnahme abgeschlossen.				✓	✓	Januar 2023 - Sommer 2025
	Anbringung Sonnenschutzanlage	250.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird erstellt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Marienschule	Raumzellenanlage	von 715.300€ auf 676.981,35€	HH-Mittel	Die Maßnahme abgeschlossen.				✓	✓	Sommer 2025
	PV-Anlage	94.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Der Wechselrichter wird installiert. Im Anschluss erfolgen die dazugehörigen Elektroarbeiten.						Sommer 2025 - Frühjahr 2026
	Umbau Bewegungsraum und Erweiterung Speiseraum	155.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme zur Erweiterung des Speiseraums ist fertiggestellt. Für den Bewegungsraum stehen noch Restarbeiten an.						
Rolandschule	Herstellung Mehrzweckraum	48.750 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 25
Ruhrschule	Einbau RLT-Anlage	130.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Submission ist erfolgt. Angebote werden geprüft.						
Schule am Froschenteich	Aufstockung Schulgebäude und Installation Mensa, Fassadensanierung, Betoninstandsetzung und Erneuerung Heizungsanlage	12.050.000 €	HH-Mittel	Es erfolgt eine Aufstockung um 2 Halbetagen (8 Klassenräume) des Gebäudes unter Beachtung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus werden die Mensa und der Verwaltungsbereich verlagert. Eine Betoninstandsetzung des gesamten Gebäudes musste vorgenommen werden. Der Innenausbau wird vorgenommen.						2023- Sommer 2026
	Anbringung Sonnenschutzanlage (Standort Havensteinschule)	210.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird erstellt.						
	Sanierung Toilettenanlage (Nierfeldweg)	127.689 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen.				✓	✓	
Wunderschule	Erweiterung Mensa	3.155.000 €	OGS-Richtlinie	Auf dem Ganztagsgelände "Wunderhof" soll eine Mensa errichtet werden, die zudem als Aula genutzt werden kann. Der Bauantrag wird erstellt.						Herbst 2026 - Sommer 2028

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Anne-Frank-Realschule	Erweiterung Lehrer-WC-Anlage	von 120.000€ auf 120.886€	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen.				✓	✓	Sommer 2025
	in Ermittlung		Startchancen- Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Neubau Räume	20.365.700 €	Rückkehr G9	Ein Erweiterungsneubau soll errichtet werden. Darin enthalten sind Klassenräume, ein Bistro und die Verwaltung wird hierhin verlagert. Nach Fertigstellung werden die Verwaltungsräume zu Unterrichtsräumen umgebaut. Die Rohbauarbeiten wurden im November aufgenommen.						September 2025 - Sommer 2028
Elsa-Brändström-Gymnasium	Neubau Räume und Mensa	4.000.000 €	HH-Mittel	Eine Mensa und ein Selbstlernzentrum sollen an der Stelle des gesperrten überdachten Schulhofs errichtet werden. Die Abbrucharbeiten wurden vergeben. Der Baustart ist für Anfang 2026 vorgesehen.						Anfang 2026 - Ende 2027
Heinrich-Heine-Gymnasium	Neubau Räume	8.175.000 €	Rückkehr G9	Eine Gebäudeerweiterung mit Klassen- und Differenzierungsräumen soll entstehen. Die Nebenräume des Bestandsgebäudes können mitgenutzt werden. Der Bauantrag wird erarbeitet.						Frühjahr 2027 - Sommer 2028
	PV-Anlage	446.290 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine zusätzliche Niederspannungshauptverteilung ist für den Betrieb der Anlage notwendig, die bestellt werden musste. Die Elektroarbeiten hierfür müssen in den Osterferien erfolgen.						Sommer 2025 - Ostern 2026
Fasia-Jansen-Gesamtschule	PV-Anlagen an beiden Standorten	586.600 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlagen sind installiert. Die Anlage Schönefeld ist im Betrieb. Die Inbetriebnahme am Hauptstandort verzögert sich bis Frühjahr 2026.						Sommer 25 - Frühjahr 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Fasia-Jansen- Gesamtschule	Umbau HTD-Wohnung am Standort Schönefeld	150.000 €	HH-Mittel	Die Wohnung soll für Differenzierungsmöglichkeiten und Übermittagbetreuung genutzt werden. Zudem ist ein Büro einzurichten. Eine Begehung hat stattgefunden und die Planungen wurden aufgenommen.						
Gesamtschule an der Knappenstraße	Neubau mit 6-fach Sporthalle	157.650.000 €	Förder- & Finanzierungs-Mix in Prüfung	An der Knappenstraße wird eine 6-zügige Gesamtschule errichtet. Eine Umsetzung der Hochbauarbeiten soll über einen Generalunternehmer (GU) erfolgen. Die Tief- und Verbauarbeiten sollen vorbehaltlich des Beschlusses des HFA vergeben werden. Die Ausschreibung des GU ist veröffentlicht. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Fernwärmeleitung wird durch die EVO bis Januar verlegt.						Januar 2026 - Sommer 2029
	Anpassung Vernetzung Niederrheinkolleg	464.000 €	HH-Mittel	Die Vernetzungsarbeiten sind vergeben und werden umgesetzt.						Frühjahr 2026
	Fachräume Niederrheinkolleg (Technikraum & Lehrküche)	300.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 2025
	Umnutzung Wohnheim für schulische Nutzung	in Ermittlung	HH-Mittel	Es ist geplant, 6 Häuser der Wohnheime für die schulische Nutzung herzurichten. Eine Machbarkeitsstudie hierzu wird durchgeführt.						
Hans-Böckler- Berufskolleg	PV-Anlage	43.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine Inbetriebnahme kann erst im Frühjahr 2026 erfolgen.						Sommer 2025 - Frühjahr 2026
Hans-Sachs- Berufskolleg	Rückbau Labore und Herrichten multifunktionale Räume	350.000 €	HH-Mittel	Die Schule verfügt über Übungslabore mit veralteter Heiztechnik. Da diese Technik nicht mehr gelehrt wird, sind die Räume nicht nutzbar. Die Labore sind zurückgebaut worden und werden zur multifunktionalen Nutzung wieder hergerichtet. Aktuell erfolgen die Elektroinstallationen.						Frühjahr 2025 - März 2026
	Anbau Außenaufzug	585.000 €	Inklusions-pauschale	Inklusions- und brandschutztechnisch bedingt ist der Anbau eines zusätzlichen Aufzugs an der Außenfassade erforderlich. Das Schachtgerüst wird im Dezember errichtet. Anfang 2026 wird dann der Aufzug eingebaut.						2023- Anfang 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Sterkrade										
Alsfeldschule	Anbringung Sonnenschutzanlage	240.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Auftrag ist vergeben. Die Anlage ist in Produktion						Apr 26
Grundschule Buschhausen	Zusammenlegung der Standorte	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Grundschule Buschhausen wurde am Standort Friesenstraße zusammengelegt. Zukünftig soll die Grundschule durchgängig dreizügig geführt werden. Ein Erweiterungsanbau inkl. Mensa ist erforderlich. Erste Entwürfe auf dem Schulgrundstück wurden geprüft. Aufgrund des Bunkers wird der Anbau auf dem Schulhof zur Friesenstraße errichtet. Die Entwürfe sind in der Abstimmung.						
	Herrichten Klassenraum	60.000 €	HH-Mittel	Ein Klassenraum mit abgängigen Einbauschränken muss hergerichtet werden. Die Einbauschränke sind abzubauen, die dahinter liegenden Leitungen zurückzubauen und die Wand ist herzurichten. Zudem sind Boden, Wände und Beleuchtung zu erneuern.						Osterferien 2026
	Erstellung Büro	50.000 €	HH-Mittel	In einem ehemaligen Lagerraum wird ein Büro eingerichtet. Hierfür ist ein Durchbruch zum nebenliegenden Klassenraum zu erstellen, um einen zweiten Flucht- und Rettungsweg zu ermöglichen. Der Lagerraum ist für eine Büronutzung umzugestalten (Boden, Anstrich, Beleuchtung).						Osterferien 2026
Hartmannschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Hirschkampfschule	Erweiterung Mensa Ravenhorst	1.620.000 €	OGS-Richtlinie	Die Mensa ist zu erweitern und eine hygienegerechte Küche ist einzubauen. Die finalen Arbeiten werden vorgenommen. Eine Abnahme erfolgt im kommenden Jahr.						Nov. 24 - Januar 2026
	Erweiterung Mensa Walsumermark	2.260.500 €	OGS-Richtlinie	Die Mensa ist zu erweitern und eine hygienegerechte Küche ist einzubauen. Zudem ist das Dach zu sanieren. Die finalen Arbeiten werden vorgenommen. Eine Abnahme erfolgt im kommenden Jahr.						Nov. 24 - Januar 2026
	Anbringung Sonnenschutzanlage	122.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Seite 6/13

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Kastellschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Königschule	Errichtung Differenzierungsräume	150.000 €	HH-Mittel	Für eine multifunktionale Nutzung der Räume werden vereinzelte Durchbrüche aber auch Trockenbauwände benötigt. Die finalen Arbeiten werden vorgenommen. Eine Abnahme erfolgt im kommenden Jahr.						Ostern 2025- Januar 2026
	PV-Anlage	88.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine Inbetriebnahme kann erst im Frühjahr 2026 erfolgen.						Sommer 25 - März 2026
Melanchthonschule	Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts	12.119.000 €	HH-Mittel	Ein Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen wird errichtet. Das Baufeld liegt neben der Altdeponie und ist <u>nicht</u> beeinträchtigt. Die Bauzufahrt über den Schulhof wurde eingerichtet und ist für SuS nicht begehbar. Die Erdarbeiten haben begonnen.						Sommer 2025 - Sommer 2028
Postwegschule	Neubau Mensa	1.535.500 €	KInvFG II	Da ein Einbau bzw. Erweiterung im Bestand nicht möglich ist, wird ein Mensaneubau errichtet. Die finalen Arbeiten werden vorgenommen.						Juni 2024 - Ende 2025
	Anbringung Sonnenschutzanlage	122.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Die Anlage ist montiert. Restarbeiten stehen noch an.						Frühjahr 2026
Schule an der Oranienstraße	PV-Anlage	170.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine Inbetriebnahme kann erst im Frühjahr 2026 erfolgen.						Sommer 25 - März 2026
	Anbringung Sonnenschutzanlage	250.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Auftrag ist vergeben. Die Anlage ist in Produktion						Apr 26

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Schule an der Oranienstraße	Einbau RLT-Anlage	60.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung. Ein Schallschutzgutachten für die Anlage steht noch aus, ehe die Ausschreibung veröffentlicht werden kann. Submission ist erfolgt. Angebote werden geprüft.						
Schwarze-Heide- Schule	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung		Für eine durchgängige Dreizügigkeit fehlen Unterrichtsräume. Zudem ist noch keine neue Mensa eingebaut. Eine Machbarkeitsstudie ist in Bearbeitung.						
	Umbau Mensa	60.000 €	HH-Mittel	Zur kurzfristigen Vergrößerung des Speiseraums und damit zur Verkürzung der Essensschichten wird ein Durchbruch vorgenommen, der einen OGS-Raum auflöst. Dieser wird durch die multifunktionale Möblierung von Klassenräumen zur ganztägigen Nutzung ersetzt. Konzeptskizze ist erstellt.						
Steinbrinkschule	PV-Anlage	80.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine Inbetriebnahme kann erst im Frühjahr 2026 erfolgen.						Sommer 2025 - März 2026
	Sanierung Fenster	200.000 €	HH-Mittel	Aufgrund eines Defekts mussten zur Sicherung Fenster verschraubt werden. Die Fenster zur Straßenseite sind in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zu sanieren.						2026
	Anbringung Sonnenschutz	175.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Zurückgestellt, um diese gemeinsam mit der Sanierung der Fenster anzubringen						2026
Glück-Auf-Schule	Umbau 1. OG	330.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Apr 25
	Anbringung Sonnenschutzanlage	140.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Friedrich-Ebert- Realschule	Sanierung Fachräume	315.700 € (nur NW-Raum)	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Ostern 2023- Herbst 2025
	Deckensanierung			Die Gesamtmaßnahme wird in Bauabschnitten in 2025 und 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung umgesetzt. Der 1. BA ist fertiggestellt. 2. BA beginnt im Januar.						
	PV-Anlage	490.000 €	HH-Mittel	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine Inbetriebnahme kann erst im Frühjahr 2026 erfolgen.						Mrz 26
Heinrich-Böll- Gesamtschule	Errichtung Lehrküche			Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Fertig- stellung Januar 2025
	Erneuerung Bühnentechnik	316.000 €	HH-Mittel	Die Bühnentechnik (Beleuchtung, Ton, Vorhang) ist veraltet, so dass manche Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können. Ein Fachplaner wird hinzugezogen.						
	Errichtung Raumzellenanlage	141.000 €	HH-Mittel	Die HBG erhält eine Zügigkeitserweiterung. Damit kurzfristig der Raumbedarf erfüllt werden kann, sind 4 Klassenräume als Raumzellenanlage aufzustellen.						
	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	HH-Mittel	Die HBG erhält eine Zügigkeitserweiterung. Eine Machbarkeitsstudie für eine dauerhafte Erweiterung ist im ersten Schritt zu erstellen. Ein Architekturbüro wird beauftragt.						
Heinrich-Böll- Gesamtschule (Dep. Königshardt)	Errichtung Raumzellenanlage	in Ermittlung	HH-Mittel	Die HBG erhält eine Zügigkeitserweiterung. Damit kurzfristig der Raumbedarf erfüllt werden kann, sind 4 Klassenräume als Raumzellenanlage aufzustellen.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Gesamtschule Weierheide	Erweiterung Zügigkeit	70.600.000 €	HH-Mittel	Die GSW erhält eine Zügigkeitserweiterung (von 4- auf 6-zügig). Im ersten BA wird die TABGHA-Kirche an der Fichtestraße zur Aula und Mensa umgebaut. Die vorhandenen Gebäude (Wohnungen, Gemeinderäume und KTE) werden abgebrochen. 3 Schulgebäude werden für die 7. und 8. Jahrgangsstufe errichtet. Im 2. und 3. BA (parallele Baumaßnahme) werden der Hauptstandort und die Fichtestraße erweitert). Der Bauantrag für den 1. BA wird erstellt und im Januar eingereicht.						
Freiherr-vom-Stein- Gymnasium	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	Rückkehr G9	Nach dem Kauf des benachbarten Grundstücks, kann die Planung wieder aufgenommen werden, jedoch wird der Raumbedarf aufgrund der steigenden Schülerzahlen nochmals überprüft.						
	Ersatz Pavillonanlage	2.062.500 €	HH-Mittel	Die abgängige Pavillonanlage mit 8 Klassenräumen wird ersetzt. Restarbeiten stehen aus. Eine Inbetriebnahme soll Anfang 2026 möglich sein.						Frühling 2025 - Frühjahr 2026
Sophie-Scholl- Gymnasium	Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume	16.399.000 €	Rückkehr G9	Die Verwaltung ist zu erweitern. Die hierdurch entfallenden Unterrichtsräume sind in einem Erweiterungsneubau zzgl. der fehlenden Klassenräumen zu ersetzen. Der Anbau (Jungen-WC-Anlage und Kiosk) und die ehem. Wohnungen sind abzubauen. Umbauten im Bestand zur Unterbringung des Kiosk werden aufgenommen, im Anschluss können die Abbrucharbeiten erfolgen.						Ende 2028
	Errichtung Raumzellenanlage	2.005.000 €	HH-Mittel	Bis zur Fertigstellung der Neu- und Umbaumaßnahme werden die Klassen bereits benötigt. Eine Raumzellenanlage ist zu errichten. Die Ausschreibung wird im Dezember veröffentlicht.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Osterfeld										
Erich-Kästner-Schule	in Ermittlung		Startchancen- Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
Jacobischule	Umbau im Bestand	50.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 2025
	PV-Anlage	73.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Fachingenieure wurden beauftragt. Die Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung werden erstellt. Im Rahmen der Untersuchungen fiel auf, dass die Dachbalken zu dünn sind, um die Solarpaneele daran zu befestigen. Diese müssen vorab verstärkt werden. Die Mehrkosten werden ermittelt.						
Overbergschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Robert-Koch-Schule	Erweiterung Mensa	in Ermittlung	OGS-Richtlinie	Im Betrieb zeigte sich, dass die Mensa der ehem. Hauptschule nicht ausreicht, um eine vierzügige Grundschule bedarfsgerecht zu versorgen. Eine zweite Ausgabe und mehr Sitzplätze werden benötigt. Der Entwurf wurde nochmals angepasst und wird zeitnah abgestimmt.						
Schule am Siedlerweg	Einbau RLT-Anlage	155.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung. Ein Schallschutzgutachten für die Anlage steht noch aus, ehe die Ausschreibung veröffentlicht werden kann.						
	Anbringung Sonnenschutzanlage	231.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Die Anlage ist montiert. Elektroarbeiten werden vorgenommen.						Frühjahr 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Schillerschule	Raumzellenanlage	in Ermittlung	HH-Mittel	Aufgrund der Mehrklassen werden weitere Raumzellen benötigt. Planungen wurden aufgenommen.						
Schillerschule Zweig Comenius	Errichtung Raumzellenanlage	in Ermittlung	HH-Mittel	Aufgrund der Mehrklassen werden weitere Raumzellen benötigt. Zudem ist eine Lehrküche hierin vorzuhalten. Planungen wurden aufgenommen.						
	Errichtung Treppenturm (Zweig Comenius)	610.000 €	HH-Mittel	Aus Brandschutzrechtlichen Gründen muss ein Treppenturm aufgestellt werden, um die oberste Etage weiter nutzen zu dürfen. Der Treppenturm ist errichtet. Die Brandmeldeanlage ist noch anzupassen. Entsprechende Ersatzteile sind durch die Firma bestellt.						Frühjahr 2026
Schillerschule Standort Lindnerstraße	Einrichtung Pflegeraum	53.000 €	HH-Mittel	Pflegeraum wird eingerichtet. Die Planungen sind in Abstimmung. Angebote werden eingeholt.						
Theodor-Heuss- Realschule	Raumzellenanlage	in Ermittlung	HH-Mittel	Durch die Zügigkeitserweiterung müssen kurzfristig weitere Klassenräume vorgehalten werden. Eine Raumzellenanlage ist aufzustellen. Der Standort wurde mit der Schulleitung und der Fachverwaltung abgesprochen. Die Abstimmung mit Feuerwehr läuft.						
	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	HH-Mittel	Die THR erhält eine Zügigkeitserweiterung. Eine Machbarkeitsstudie für eine dauerhafte Erweiterung ist im ersten Schritt zu erstellen. Ein Architekturbüro wird beauftragt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: November 2025

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Gesamtschule Osterfeld	Errichtung Multifunktions- komplex Osterfeld bestehend aus Stadtteilbibliothek Osterfeld, Forum Osterfeld und Jugendzentrum Osterfeld Mitte		Städtebau-förderung - Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld -	Anstelle des Verwaltungsgebäudes und der Aula wird ein Multifunktionsgebäude mit Bücherei, Jugendzentrum und Veranstaltungshalle (Forum Osterfeld) errichtet. Der Innenausbau läuft.						2022 - 1. Quartal 2026
	in Ermittlung		Startchancen- Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
	PV-Anlage	493.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Zusätzliche statische Überprüfungen der Dachkonstruktion waren erforderlich. Die Module werden voraussichtlich im März installiert.						Apr 26
Käthe-Kollwitz- Berufskolleg				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						

Allgemeine Anmerkung

Anmerkungen & Legende

Die Spalte "Kostenschätzung" beinhaltet die aktuelle Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung. Wenn die Maßnahme abgerechnet ist, werden die tatsächlichen Kosten hier zur Information erfasst.

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert durchschnittlich 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab.

Planungen = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt.

grün = Planung abgeschlossen und mit den Beteiligten abgestimmt

gelb = Planungen der SBO und beauftragter Architekten laufen

rot = Planungen noch nicht begonnen

im Bau:

Grün = Die Lieferbestellungen der Firmen sind erfolgt, die Arbeiten gelten als aufgenommen.

Rot = Der Baubeginn steht noch aus.

Sobald eine Maßnahme abgeschlossen ist, wird dies in der Spalte "Sachstand" einmal in fett beziffert als auch durch einen Haken in der Spalte "Bau abgeschlossen" symbolisiert. Aus der nachfolgenden Liste wird die Maßnahme gestrichen, wenn die Abrechnung erfolgt ist.