

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Sport
Verantwortung: A. Beulshausen

Sachstandsliste Bauvorhaben

Beratungsfolge

28.01.2025 Sportausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Die Sachstandsliste Bauvorhaben können Sie der Anlage entnehmen.

Anlage/n

1 - 2025-01-17 Sachstandsliste Bauvorhaben Bereich Sport Stand Januar 2025

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	4.551.500 €	Soziale Integration im Quartier	2.552.000 €	Die Rohbauarbeiten für das neue Sportfunktionsgebäude wurden vergeben. Die Ausschreibungen für weitere Gewerke laufen bzw. befinden sich in der Vorbereitung. Der Baubeginn ist für Februar 2025 vorgesehen.	Gebäude bis Mitte des Jahres 2026
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Auftragsvergabe für den Ostteil der Strecke an die OB Netz AG durch den Bereich 5-6/Mobilität ist erfolgt. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme wird im 1.Quartal 2025 gerechnet.	1. Quartal 2025
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Siehe erläuternde Beschlussvorlage B/17/6000 für die Sitzung des Sportausschusses am 26.11.2024 und des Rates am 16.12.2024. Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.	Keine Umsetzung der Maßnahme
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 226.000,- Euro	keine Förderung		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) ist erfolgt. Die Aufträge wurden vergeben. Ein Kick-Off-Termin mit den beteiligten Planern findet am 30.01.2025 statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) ist erfolgt. Die Aufträge wurden vergeben. Ein Kick-Off-Termin mit den beteiligten Planern findet am 30.01.2025 statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) ist erfolgt. Die Aufträge wurden vergeben. Ein Kick-Off-Termin mit den beteiligten Planern findet am 30.01.2025 statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.
Umrüstung von Flutlicht auf LED	Umrüstung von Flutlicht auf LED an den Sportanlagen Waldstadion und Kuhle	100.000 €	nein		Die beiden Flutlichtanlagen sollen im Laufe des Sommers auf LED umgestellt werden.	Sommer 2025
Sportanlage Buchenweg	Sanierung der Bestandsumkleiden, Duschen und Toiletten	200.000 €	nein		Die Umsetzung soll nach Saisonende erfolgen. Derzeit erfolgt die Kostenermittlung und Maßnahmeplanung.	Sommer 2025
Nachwuchszentrum Lindnerstr.	Wiederherstellung des Naturrasenspielfeldes sowie eines Teils der Naturrasentrainingsfläche	495.000 €	nein		Die Aufträge werden kurzfristig durch die SBO vergeben. Parallel dazu werden Gespräche mit der DB zur Kostenbeteiligung geführt.	1. Halbjahr 2025
Sportfreianlage Alsfeld	Sanierung des Kunstrasenspielfelds und des Kleinspielfelds	240.000 €	nein		Die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Erst im Anschluss kann eine Zeitplanung erstellt werden.	Sommer 2025

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportfreianlage Tiroler Straße	Sanierung des Kunstrasenspielfelds	270.000 €	nein		Die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Erst im Anschluss kann eine Zeitplanung erstellt werden.	Sommer 2025