

Auszug aus der Niederschrift

30. Sitzung der Bezirksvertretung Osterfeld vom 28.01.2025

- 7.2 Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Osterfeld gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: Baufortschritt des Multifunktionskomplex
A/17/6268
zur Kenntnis genommen**

Herr Bezirksbürgermeister Krey erklärt, dass aufgrund eines Fehlers der SPD-Fraktion der vorliegende Antrag erst am Vortag korrekt ins Allris eingestellt wurde. Er erkundigt sich bei den Mitgliedern sowie der Verwaltung, ob der vorliegende Antrag behandelt werden kann. Die Mitglieder sprechen sich für einen Verbleib auf der Tagesordnung aus und Herr Beigeordneter Jehn erklärt, dass er für die Verwaltung berichten wird.

Herr Beigeordneter Jehn berichtet, dass es aktuell auf der Baustelle Verzögerungen gibt. Ein Hersteller hat Betonsockel nicht geliefert, wodurch sich die Fassadenverklammerung ebenso verzögert. Im Innenbereich ist die Ausschreibung der Tischlerarbeiten zunächst erfolglos geblieben. Bei einer zweiten Ausschreibung – die aufgrund der formellen Anforderungen ca. 3 Monate in Anspruch genommen hat – sind mehrere Angebote eingegangen, so dass ein Mindestbieter gefunden wurde. Im Hinblick auf diese wesentlichen Faktoren ist die Fertigstellung des Komplexes im 2. Halbjahr realistisch. Frau Kopp-Czech und Herr Wischermann erkundigen sich, ob es möglich ist, eine Baubesichtigung des Multifunktionskomplexes zu bekommen.