

**Auszug aus der Niederschrift
Sitzung des Schulausschusses vom 02.07.2026**

4.1 Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Rückfragen oder Anmerkungen zur Sachstandsliste der Baumaßnahmen gibt es keine.

Anlage 1 Sachstandsliste Baumaßnahmen an Schulen Stand 06-26

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Stand					Laufzeit
					Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	
Alt-Oberhausen										
Adolf-Feld-Schule	Einbau RLT-Anlage	335.000 €	HH-Mittel	In der Mensa soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Finale Abstimmung zur Statik der Unterkonstruktion laufen. Ausschreibung erfolgt im März 2026						
	Sanierung Toilettenanlage	90.000 €	HH-Mittel	Aufgrund von Geruchsaufkommen sollen die Toilettenanlagen saniert werden. Planung abgeschlossen. Arbeitsbeginn Anfang 2026. Ein Toilettencontainer wird für die Sanierungsphase aufgestellt. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Restarbeiten stehen noch aus.						Anfang 2026 - Anfang Juli 2026
Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung OGS	7.875.000 EUR	KIF II	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 2022 - Herbst 2025
	Umwandlung Schulhofgebäude in Aula	in Ermittlung		Sobald der Neubau in Betrieb ist, soll eine Umnutzung des Schulhofsgebäudes zur Aula erfolgen. Ein Statikgutachten wurde eingeholt, um zu prüfen, ob ein großer Versammlungsraum erreicht werden kann.						
	Umwandlung Hausmeisterwohnung	von 95.000€ auf 96.883,28€	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen.				✓	✓	Aug 25
Bismarckschule	Anbringung Sonnenschutzanlage	168.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Mrz 26
	Sanierung Toilettenanlage	95.000 €	HH-Mittel	Planung abgeschlossen, Arbeiten beginnen in den Sommerferien						Sommer 2026
Brüder-Grimm-Schule	Wiederherstellung von Klassenräumen	in Ermittlung	HH-Mittel	Nicht benötigte Räume des Place2Be sollen für die schulische Nutzung hergerichtet werden. Eine Begehung hat stattgefunden. Verwaltungsinterne Abstimmungen sind noch nicht abgeschlossen.						
	Erweiterung Mensa	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Zügigkeit der Brüder-Grimm-Schule wurde per Ratsbeschluss erweitert. Durch die 4-Zügigkeit müssen mehr SuS verpflegt werden. Die Mensa ist hierfür nicht ausgelegt und muss erweitert werden.						
	Umbau Kunstraum zu Klassenraum	14.000 €	HH-Mittel	Ein Kunstraum wird zum Klassenraum umgestaltet, damit die zusätzliche Klasse aufgenommen werden kann. Die Maßnahme wird in den Sommerferien umgesetzt.						Sommer- ferien 2026
	Errichtung Lerninseln	in Ermittlung	Startchancen- Programm	Mit Durchbrüchen sollen freie Lernbereich entstehen sog. Lerninseln.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Concordiaschule	Fernwärmeanschluss	140.000 €	HH-Mittel	Es bestand die Möglichkeit die Concordiaschule an das Fernwärmenetz anzuschließen. Der Anschluss wird durch die EVO eingebaut.						
Falkensteinschule	in Ermittlung		Startchancen- Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
Landweherschule	Einbau RLT-Anlage	230.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Submission ist erfolgt. Angebote werden geprüft. Vergabe ist erfolgt. Die Arbeiten werden im März aufgenommen. Die Lüftungsanlage wurde eingebaut. Kanäle und Restarbeiten stehen aus.						Aug 26
Luisenschule	Anbringung Sonnenschutzanlage	250.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird erstellt. Submission ist erfolgt und wird geprüft. Die Vergabe ist erfolgt und die Sonnenschutzanlage wurde bestellt.						Sommer 2026
Marienschule	PV-Anlage	94.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
	Umbau Bewegungsraum und Erweiterung Speiseraum	155.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
Rolandschule	Herstellung Mehrzweckraum	48.750 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 25

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Ruhrschule	Einbau RLT-Anlage	130.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Submission ist erfolgt. Angebote werden geprüft. Vergabe ist erfolgt. Die Arbeiten werden im März aufgenommen. Die Maßnahme wird derzeit ausgeführt.						Sep 26
Schule am Froschenteich	Aufstockung Schulgebäude und Installation Mensa, Fassadensanierung, Betoninstandsetzung und Erneuerung Heizungsanlage	12.050.000 €	HH-Mittel	Es erfolgt eine Aufstockung um 2 Halbetagen (8 Klassenräume) des Gebäudes unter Beachtung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus werden die Mensa und der Verwaltungsbereich verlagert. Eine Betoninstandsetzung des gesamten Gebäudes musste vorgenommen werden. Der Innenausbau wird vorgenommen. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen verzögert sich die Fertigstellung.						2023- Ende 2026
	Anbringung Sonnenschutzanlage (Standort Havensteinschule)	210.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird erstellt. Submission ist erfolgt und wird geprüft. Auftrag vergeben und der Montageplan ist in Abstimmung mit der UDB.						Herbst 2026
Wunderschule	Erweiterung Mensa	3.155.000 €	OGS-Richtlinie	Auf dem Ganztagsgelände "Wunderhof" soll eine Mensa errichtet werden, die zudem als Aula genutzt werden kann. Der Bauantrag ist gestellt. Baubeginn voraussichtlich im 3. Quartal 2026.						Herbst 2026 - Sommer 2028
Anne-Frank- Realschule	in Ermittlung		Startchancen- Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Neubau Räume	20.365.700 €	Rückkehr G9	Ein Erweiterungsneubau soll errichtet werden. Darin enthalten sind Klassenräume, ein Bistro und die Verwaltung wird hierhin verlagert. Nach Fertigstellung werden die Verwaltungsräume zu Unterrichtsräumen umgebaut. Die Rohbauarbeiten wurden im November aufgenommen. Die Bodenplatte ist erstellt und das Erdgeschoss wird errichtet. Die Decke über dem 2. OG wird eingebaut. Die Rohbauarbeiten sind bis September eingeplant.						September 2025 - Sommer 2028
Elsa-Brändström-Gymnasium	Neubau Räume und Mensa	4.000.000 €	HH-Mittel	Eine Mensa und ein Selbstlernzentrum sollen an der Stelle des gesperrten überdachten Schulhofs errichtet werden. Die Abbrucharbeiten wurden vergeben. Der Baustart ist für Anfang 2026 vorgesehen. Der Rückbau wurde angefangen. Das Abbruchunternehmen wurde wegen Verzugs gekündigt. Eine Neuvergabe ist in Umsetzung.						Anfang 2026 - Mitte 2028
Heinrich-Heine-Gymnasium	Neubau Räume	8.175.000 €	Rückkehr G9	Eine Gebäudeerweiterung mit Klassen- und Differenzierungsräumen soll entstehen. Die Nebenräume des Bestandsgebäudes können mitgenutzt werden. Der Bauantrag wird erarbeitet. Ausführung über einen GU wird geprüft. Die Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) wird beauftragt.						Frühjahr 2027 - Sommer 2028
	PV-Anlage	446.290 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine zusätzliche Niederspannungshauptverteilung ist für den Betrieb der Anlage notwendig, die bestellt werden musste. Die Elektroarbeiten hierfür müssen in den Osterferien erfolgen.						Sommer 2025 - Ostern 2026
Fasia-Jansen-Gesamtschule	PV-Anlagen an beiden Standorten	586.600 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlagen sind installiert. Die Anlage Schönefeld ist im Betrieb. Die Inbetriebnahme am Hauptstandort verzögert sich bis Frühjahr 2026.						Sommer 25 - Frühjahr 2026
	Umbau HTD-Wohnung am Standort Schönefeld	150.000 €	HH-Mittel	Die Wohnung soll für Differenzierungsmöglichkeiten und Übermittagbetreuung genutzt werden. Zudem ist ein Büro einzurichten. Eine Begehung hat stattgefunden und die Planungen wurden aufgenommen. Angebote werden eingeholt. Die Ausführung läuft.						Sep 26

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Gesamtschule an der Knappenstraße	Neubau mit 6-fach Sporthalle	157.650.000 €	Förder- & Finanzierungs-Mix in Prüfung	An der Knappenstraße wird eine 6-zügige Gesamtschule errichtet. Eine Umsetzung der Hochbauarbeiten soll über einen Generalunternehmer (GU) erfolgen. Die Tief- und Verbauarbeiten sollen vorbehaltlich des Beschlusses des HFA vergeben werden. Die Ausschreibung des GU ist veröffentlicht. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Fernwärmeleitung wird durch die EVO bis Januar verlegt. Spatenstich erfolgt am 09.03.26. Die Tiefbauarbeiten laufen termingerecht. Die Vergabe des GU ist im Gremiengang.						Januar 2026 - Sommer 2029
	Anpassung Vernetzung Niederrheinkolleg	464.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Frühjahr 2026
	Fachräume Niederrheinkolleg (Technikraum & Lehrküche)	300.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 2025
	Umnutzung Wohnheim für schulische Nutzung	400.000 €	HH-Mittel	Es ist geplant, 6 Häuser der Wohnheime für die schulische Nutzung herzurichten. Eine Machbarkeitsstudie hierzu wird durchgeführt. Arbeiten wurden aufgenommen. Eine Nutzung ist zum Schuljahresbeginn möglich.						Sep 26
Hans-Böckler- Berufskolleg	PV-Anlage	43.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
Hans-Sachs- Berufskolleg	Rückbau Labore und Herrichten multifunktionale Räume	350.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Frühjahr 2025 - März 2026
	Anbau Außenaufzug	585.000 €	Inklusions-pauschale	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		2023- 2. Quartal 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Sterkrade										
Alsfeldschule	Anbringung Sonnenschutzanlage	240.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Auftrag ist vergeben. Die Anlage ist in Produktion. Die Behänge werden derzeit montiert. Die abschließenden Elektroarbeiten sollten in den Osterferien installiert werden, was wegen parallel ausgeführter Baumaßnahmen nicht erfolgen konnte. Eine Neutermिनierung erfolgt in Abstimmung mit der Schulleitung.						Jul 26
Grundschule Buschhausen	Zusammenlegung der Standorte	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Grundschule Buschhausen wurde am Standort Friesenstraße zusammengelegt. Zukünftig soll die Grundschule durchgängig dreizügig geführt werden. Ein Erweiterungsanbau inkl. Mensa ist erforderlich. Erste Entwürfe auf dem Schulgrundstück wurden geprüft. Aufgrund des Bunkers wird der Anbau auf dem Schulhof zur Friesenstraße errichtet. Die Entwürfe sind in der Abstimmung. Die Vorplanung (LP 2) mit allen Fachplanern erfolgt. Die LP 2 ist abgeschlossen und wird mit den Beteiligten abgestimmt.						
	Herrichten Klassenraum	60.000 €	HH-Mittel	Ein Klassenraum mit abgängigen Einbauschränken muss hergerichtet werden. Die Einbauschränke sind abzubauen, die dahinter liegenden Leitungen zurückzubauen und die Wand ist herzurichten. Zudem sind Boden, Wände und Beleuchtung zu erneuern.						
	Erstellung Büro	50.000 €	HH-Mittel	In einem ehemaligen Lagerraum wird ein Büro eingerichtet. Hierfür ist ein Durchbruch zum nebenliegenden Klassenraum zu erstellen, um einen zweiten Flucht- und Rettungsweg zu ermöglichen. Der Lagerraum ist für eine Büronutzung umzugestalten (Boden, Anstrich, Beleuchtung).						
Hartmannschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Hirschkampfschule	Erweiterung Mensa Ravenhorst	1.620.000 €	OGS-Richtlinie	Die Mensa ist zu erweitern und eine hygienegerechte Küche ist einzubauen. Die finalen Arbeiten werden vorgenommen. Eine Abnahme erfolgt im kommenden Jahr. Die Gebäude sind bis auf Restarbeiten fertiggestellt. Die Anarbeiten der Pflasterungen werden ausgeführt. Eine Inbetriebnahme ist in Abstimmung mit der Schulleitung für Ostern 2026 vorgesehen. Die Mensa ist in Betrieb genommen worden. Restarbeiten stehen noch aus.						Nov. 24 - Ostern 2026
	Erweiterung Mensa Walsumermark	2.260.500 €	OGS-Richtlinie	Die Mensa ist zu erweitern und eine hygienegerechte Küche ist einzubauen. Zudem ist das Dach zu sanieren. Die finalen Arbeiten werden vorgenommen. Eine Abnahme erfolgt im kommenden Jahr. Die Gebäude sind bis auf Restarbeiten fertiggestellt. Die Anarbeiten der Pflasterungen werden ausgeführt. Eine Inbetriebnahme ist in Abstimmung mit der Schulleitung für Ostern 2026 vorgesehen. Die Mensa ist in Betrieb genommen worden. Restarbeiten stehen noch aus.						Nov. 24 - Ostern 2026
	Anbringung Sonnenschutzanlage	122.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Kastellschule										
Königsschule	Errichtung Differenzierungsräume	150.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Ostern 2025- Januar 2026
	PV-Anlage	88.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
Melanchthonschule	Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts	12.119.000 €	HH-Mittel	Ein Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen wird errichtet. Das Bau Feld liegt neben der Altdeponie und ist <u>nicht</u> beeinträchtigt. Die Bauzufahrt über den Schulhof wurde eingerichtet und ist für SuS nicht begehbar. Die Erdarbeiten haben begonnen. Die Rohbauarbeiten haben begonnen.						Sommer 2025 - Sommer 2028
Postwegschule	Neubau Mensa	1.535.500 €	KInvFG II	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Juni 2024 - Ostern 2026
	Anbringung Sonnenschutzanlage	von 161.000 € auf 130.037,13€	HH-Mittel	Die Maßnahme ist abgeschlossen				✓	✓	Frühjahr 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs-planung	Genehmigungs-/Ausführungs-planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Schule an der Oranienstraße	PV-Anlage	170.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.						
	Anbringung Sonnenschutzanlage	250.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Apr 26
	Einbau RLT-Anlage	60.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung. Ein Schallschutzgutachten für die Anlage steht noch aus, ehe die Ausschreibung veröffentlicht werden kann. Submission ist erfolgt. Angebote werden geprüft. Vergabe ist erfolgt. Die Arbeiten wurden aufgenommen. Die Lüftungsanlage wird Ende Juni geliefert.						Aug 26
Schwarze-Heide-Schule	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	HH-Mittel	Für eine durchgängige Dreizügigkeit fehlen Unterrichtsräume. Zudem ist noch keine neue Mensa eingebaut. Eine Machbarkeitsstudie ist in Bearbeitung. Die MBS ist abgeschlossen. Eine Vorlage ist nach den Sommerferien geplant.						
	Umbau Mensa	60.000 €	HH-Mittel	Zur kurzfristigen Vergrößerung des Speiseraums und damit zur Verkürzung der Essensschichten wird ein Durchbruch vorgenommen, der einen OGS-Raum auflöst. Dieser wird durch die multifunktionale Möblierung von Klassenräumen zur ganztägigen Nutzung ersetzt. Konzeptskizze ist erstellt. Ausführung ist in den Sommerferien avisiert.						
Steinbrinkschule	PV-Anlage	80.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
	Sanierung Fenster	200.000 €	HH-Mittel	Aufgrund eines Defekts mussten zur Sicherung Fenster verschraubt werden. Die Fenster zur Straßenseite sind in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zu sanieren. Im Juli werden Abstimmungen zwischen SBO und UDB stattfinden.						2026
	Anbringung Sonnenschutz	175.000 €	HH-Mittel	Die Schulen sind mit Sonnenschutzanlagen auszustatten, um Unterricht trotz der Hitzeperioden zu ermöglichen. Entsprechend der Prioritätenliste ist mit den Grundschulen zu beginnen. Zurückgestellt, um diese gemeinsam mit der Sanierung der Fenster anzubringen						2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Glück-Auf-Schule	Anbringung Sonnenschutzanlage	140.000 €	HH-Mittel	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		
Friedrich-Ebert- Realschule	Deckensanierung	490.000 €	HH-Mittel	Die Gesamtmaßnahme wird in Bauabschnitten in 2025 und 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung umgesetzt. Der 1. BA ist fertiggestellt. 2. BA beginnt im Januar. Die Arbeiten sind in Ausführung. Ein Lieferant ist derzeit in Verzug gesetzt worden.						
	PV-Anlage	270.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Eine PV-Anlage wird über eine Zuschussmaßnahme installiert. Die PV-Anlage ist installiert. Eine Inbetriebnahme kann erst im Frühjahr 2026 erfolgen.						Mrz 26
Heinrich-Böll- Gesamtschule	Erneuerung Bühnentechnik	141.000 €	HH-Mittel	Die Bühnentechnik (Beleuchtung, Ton, Vorhang) ist veraltet, so dass manche Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können. Ein Fachplaner wird hinzugezogen. Nach erfolgtem Abstimmungstermin mit der Schulleitung wird derzeit das LV erstellt.						
	Errichtung Raumzellenanlage	930.000 €	HH-Mittel	Die HBG erhält eine Zügigkeitserweiterung. Damit kurzfristig der Raumbedarf erfüllt werden kann, sind 4 Klassenräume als Raumzellenanlage aufzustellen. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Die Anlage wurde beauftragt, die Firma musste mittlerweile in Verzug gesetzt werden.						
	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	HH-Mittel	Die HBG erhält eine Zügigkeitserweiterung. Eine Machbarkeitsstudie für eine dauerhafte Erweiterung ist im ersten Schritt zu erstellen. Ein Architekturbüro wird beauftragt.						
Heinrich-Böll- Gesamtschule (Dep. Königshardt)	Errichtung Raumzellenanlage	900.000 €	HH-Mittel	Die HBG erhält eine Zügigkeitserweiterung. Damit kurzfristig der Raumbedarf erfüllt werden kann, sind 4 Klassenräume als Raumzellenanlage aufzustellen. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Die Anlage wurde beauftragt und wird im Juli geliefert.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder- maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Gesamtschule Weierheide	Erweiterung Zügigkeit	70.600.000 €	HH-Mittel	Die GSW erhält eine Zügigkeitserweiterung (von 4- auf 6-zügig). Im ersten BA wird die TABGHA-Kirche an der Fichtestraße zur Aula und Mensa umgebaut. Die vorhandenen Gebäude (Wohnungen, Gemeinderäume und KTE) werden abgebrochen. 3 Schulgebäude werden für die 7. und 8. Jahrgangsstufe errichtet. Im 2. und 3. BA (parallele Baumaßnahme) werden der Hauptstandort und die Fichtestraße erweitert). Der Bauantrag für den 1. BA wird erstellt und im Januar eingereicht. Die Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) wird erstellt. Der Teilnahmewettbewerb für den GU wurde Ende Mai veröffentlicht.						
Freiherr-vom-Stein- Gymnasium	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	Rückkehr G9	Nach dem Kauf des benachbarten Grundstücks, kann die Planung wieder aufgenommen werden, jedoch wird der Raumbedarf aufgrund der steigenden Schülerzahlen nochmals überprüft.						
	Ersatz Pavillonanlage	2.062.500 €	HH-Mittel	Die abgängige Pavillonanlage mit 8 Klassenräumen wird ersetzt. Restarbeiten stehen aus. Eine Inbetriebnahme soll Anfang 2026 möglich sein. Die Räume sind in Nutzung. Eine Klärung mit dem Aufsteller hinsichtlich der Fassade ist noch zu erzielen.						Frühling 2025 - Frühjahr 2026
Sophie-Scholl- Gymnasium	Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume	16.399.000 €	Rückkehr G9	Die Verwaltung ist zu erweitern. Die hierdurch entfallenden Unterrichtsräume sind in einem Erweiterungsneubau zzgl. der fehlenden Klassenräumen zu ersetzen. Der Anbau (Jungen-WC-Anlage und Kiosk) und die ehem. Wohnungen sind abzubauen. Umbauten im Bestand zur Unterbringung des Kiosk werden aufgenommen, im Anschluss können die Abbrucharbeiten erfolgen. Die Rückbauarbeiten wurden aufgenommen. Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten ist veröffentlicht. Die Rückbauarbeiten sind fertig gestellt.						Ende 2028
	Errichtung Raumzellenanlage	2.005.000 €	HH-Mittel	Bis zur Fertigstellung der Neu- und Umbaumaßnahme werden die Klassen bereits benötigt. Eine Raumzellenanlage ist zu errichten. Die Ausschreibung wird im Dezember veröffentlicht. Submission ist erfolgt. Vergabeprüfung läuft. Die Raumzellenanlage wurde beauftragt. Die Gründungsarbeiten beginnen Anfang Juli.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Osterfeld										
Erich-Kästner-Schule	in Ermittlung		Startchancen- Programm	Über das Startchancen-Programm sind an den teilnehmenden Schulen Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Die Baumaßnahmen richten sich an die Zielvereinbarungen, die die Schulen mit der Schulaufsicht abgeschlossen hat. Die möglichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen ermittelt.						
Jacobischule	Umbau im Bestand	50.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Sommer 2025
	PV-Anlage	73.000 €	progres.nrw - Klimaschutztechnik	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Ostern 2026
Overbergschule				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						
Robert-Koch-Schule	Erweiterung Mensa	in Ermittlung	OGS-Richtlinie	Im Betrieb zeigte sich, dass die Mensa der ehem. Hauptschule nicht ausreicht, um eine vierzügige Grundschule bedarfsgerecht zu versorgen. Eine zweite Ausgabe und mehr Sitzplätze werden benötigt. Der Entwurf wurde nochmals angepasst und wird zeitnah abgestimmt. Ein finaler Entwurf wurde freigegeben. Die Ausschreibung der Fachplaner wird vorbereitet.						
Schule am Siedlerweg	Einbau RLT-Anlage	155.000 €	HH-Mittel	Die Mensa soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Fachplaner erstellen ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung. Ein Schallschutzgutachten für die Anlage steht noch aus, ehe die Ausschreibung veröffentlicht werden kann. Vergabe ist erfolgt. Die Arbeiten werden im März aufgenommen. Die Anlage ist aufgestellt, Restarbeiten stehen aus.						Sep 26
	Anbringung Sonnenschutzanlage	231.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Frühjahr 2026

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten-schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
Schillerschule	Raumzellenanlage	505.826 €	HH-Mittel	Aufgrund der Mehrklassen werden weitere Raumzellen benötigt. Planungen wurden aufgenommen. Angebot für die Aufstockung wird durch die Firma erstellt. Vergabe ist erfolgt. Liefertermin steht noch aus.						
Schillerschule Zweig Comenius	Errichtung Raumzellenanlage	1.630.000 €	HH-Mittel	Aufgrund der Mehrklassen werden weitere Raumzellen benötigt. Zudem ist eine Lehrküche hierin vorzuhalten. Planungen wurden aufgenommen. Entsprechend der Planung sollen zwei Klassenräume,eine Mensa und eine Lehrküche errichtet werden.						
	Errichtung Treppenturm (Zweig Comenius)	610.000 €	HH-Mittel	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung steht noch aus.				✓		Frühjahr 2026
Schillerschule Standort Lindnerstraße	Einrichtung Pflegeraum	53.000 €	HH-Mittel	Pflegeraum wird eingerichtet. Die Planungen sind in Abstimmung. Angebote werden eingeholt. Die Arbeiten wurden aufgenommen.						Schuljahres- beginn 2026/27
Theodor-Heuss- Realschule	Raumzellenanlage	1.200.509 €	HH-Mittel	Durch die Zügigkeitserweiterung müssen kurzfristig weitere Klassenräume vorgehalten werden. Eine Raumzellenanlage ist aufzustellen. Der Standort wurde mit der Schulleitung und der Fachverwaltung abgesprochen. Die Abstimmung mit Feuerwehr läuft. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Die Gründungsarbeiten wurden Ende Juni aufgenommen. Die Raumzellenanlage wird Ende Juli geliefert.						Sep 26
	Errichtung Erweiterungsneubau	in Ermittlung	HH-Mittel	Die THR erhält eine Zügigkeitserweiterung. Eine Machbarkeitsstudie für eine dauerhafte Erweiterung ist im ersten Schritt zu erstellen. Ein Architekturbüro wird beauftragt.						
Gesamtschule Osterfeld	Errichtung Multifunktions-komplex Osterfeld bestehend aus Stadtteilbibliothek Osterfeld, Forum Osterfeld und Jugendzentrum Osterfeld Mitte		Städtebau-förderung - Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld -	Anstelle des Verwaltungsgebäudes und der Aula wird ein Multifunktionsgebäude mit Bücherei, Jugendzentrum und Veranstaltungshalle (Forum Osterfeld) errichtet. Der Innenausbau läuft. Mehrere Unternehmen befinden sich im Verzug.						2022 - 3. Quartal 2026
Käthe-Kollwitz- Berufskolleg				Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.						

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Juni 2026

Schule	Maßnahmen	Kosten- schätzung (inkl. HOAI in brutto)	Förder-maßnahme	Sachstand	Entwurfs- planung	Genehmigungs- /Ausführungs- planung	im Bau	Bau abgeschlossen	Abrechnung erfolgt	Laufzeit
--------	-----------	---	-----------------	-----------	----------------------	---	--------	----------------------	-----------------------	----------

Allgemeine Anmerkung

Anmerkungen & Legende

Die Spalte "Kostenschätzung" beinhaltet die aktuelle Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung. Wenn die Maßnahme abgerechnet ist, werden die tatsächlichen Kosten hier zur Information erfasst.

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert durchschnittlich 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab.

Planungen = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt.
grün = Planung abgeschlossen und mit den Beteiligten abgestimmt
gelb = Planungen der SBO und beauftragter Architekten laufen
rot = Planungen noch nicht begonnen

im Bau:
Grün = Die Lieferbestellungen der Firmen sind erfolgt, die Arbeiten gelten als aufgenommen.
Rot = Der Baubeginn steht noch aus.

Sobald eine Maßnahme abgeschlossen ist, wird dies in der Spalte "Sachstand" einmal in fett beziffert als auch durch einen Haken in der Spalte "Bau abgeschlossen" symbolisiert. Aus der nachfolgenden Liste wird die Maßnahme gestrichen, wenn die Abrechnung erfolgt ist.