

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 16. November 2018

KTE	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 71: Oberhausen-Mitte/Styrum								
Städt. KTE Villa Kunterbunt II / John-Lennon-Platz	Neubau, Umbau Bestand, Errichtung Mehrzwecktaum	2.200.000 €	U3-Ü3/ Förderung	990.000 €	Seit 01.10.2018 ist die KTE in Betrieb genommen worden. Die Arbeiten im Neubau sind abgeschlossen. Der Umbau im Bestand beginnt in der 43. KW. Die Umbaumaßnahmen finden im laufenden Betrieb statt.	17.11.2014 & 14.09.2015		August 2017 - November 2018
	Herrichten Außenanlage	450.000 €	Haushalts- mittel	0 €	Die Zuwegung zum Haupteingang wird zum 01.10. fertig gestellt, so dass eine komplette Inbetriebnahme möglich sein wird.	14.09.2015		Juni 2018 - November 2018
Städt. KTE Stadtmitte	Neubau	4.300.000 €	KInvFöG	3.393.000 €	Am Standort der ehem. St. Martin-Schule entsteht der Neubau für die KTE Stadtmitte. Die bestehende 3-gruppige KTE wird umziehen und auf 6 Gruppen erweitert. Die Rohbauarbeiten sind im Gang und werden in der 47. KW abgeschlossen sein. Es gab Lieferverzögerungen bei den Fenster und Türen, die mittlerweile geliefert worden. Die Heizungs- und Elektroarbeiten werden nach Einbau der Fenster und Türen durchgeführt. Der Dachdecker hat 2/3 des Rohbaus bereits abgedichtet. und der Schlosser haben ihre Arbeiten aufgenommen. Es bleibt bei einem Verzug von 4 Wochen.	21.11.2016		April 2018 - Juni 2019
	Herrichten Außenanlage	300.000 €	KInvFöG	225.000 €	Detailplanung ist in Zusammenarbeit zwischen OGM GmbH und dem Bereich Bereich 3-1/Kinder, Jugend erfolgt. Ausschreibung ist in der Vorbereitung.	21.11.2016		Frühjahr 2019
Städt. KTE Rechenacker	Errichtung Erweiterung	1.478.100 €	in Prüfung		Die Einrichtung soll um 2 Gruppen in massiver Bauweise erweitert werden. Die Finanzierung über KInvFöG wird angestrebt. Eine erste Planung wurde überarbeitet und wird nun verwaltungsintern geprüft. Eine Abstimmung hinsichtlich der Betriebserlaubnis findet im Januar 2019 statt. Anschließend wird die Planung den politischen Gremien vorgestellt.			ab Frühjahr 2019

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 16. November 2018

KTE	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
In Planung / Vorbereitung / Prüfung								
Nach Aktualisierungen der Datenlage des Entwicklungsplans zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 unter Berücksichtigung der bereits laufenden Ausbaumaßnahmen sind noch folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich: Sozialraum 71: 6 Gruppen								
Städt. KTE Stadtmitte	Gruppen-Erweiterung	0 €	kein zus. Finanzbedarf	0 €	Die Einrichtung wird statt 6-gruppig mit 7 Gruppen an den Start gehen. Das auf dem Gelände verbleibende Pavillongebäude der ehem. St. Martin-Schule wird entsprechend umgebaut.			ab August 2019
	Neubau				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Sozialraum 71: verbleiben 5 Gruppen								
Sozialraum 72: Oberhausen-Ost								
Städt. KTE Am Uhlandpark	Neubau	2.850.000 €	U3- Förderung	1.595.462 €	Die KTE ist in Betrieb genommen worden. Restarbeiten außen und innen sind weiterhin in der Abarbeitung. Die offizielle Einweihung hat stattgefunden.	14.09.2015		Oktober 2017 - Mitte Dezember 2018
	Herrichten Außenanlage	280.000 €	Haushalts- mittel	0 €	Detailplanung ist in Zusammenarbeit zwischen OGM GmbH und dem Bereich Bereich 3-1/Kinder, Jugend erfolgt. Aufträge wurden vergeben; Die Arbeiten beginnen in der 34. KW. Die Stellplätze für Autos sind provisorisch mit Schotter angelegt. Die Spielgeräte haben eine mehrmals verlängerte Lieferzeit. Eine neuer Termin wird durch die OGM noch nicht bestätigt.	14.09.2015		Juli 2018 - September 2018
In Planung / Vorbereitung / Prüfung								
Nach Aktualisierungen der Datenlage des Entwicklungsplans zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 unter Berücksichtigung der bereits laufenden Ausbaumaßnahmen sind noch folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich: Sozialraum 72: 14 Gruppen								
	Neubau				Derzeit finden mehrere baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Sozialraum 72: verbleiben 14 Gruppen								

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 16. November 2018

KTE	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 73: Alstaden/Lirich								
	Derzeit keine konkrete Umsetzung im Gang.							
In Planung / Vorbereitung / Prüfung								
Nach Aktualisierungen der Datenlage des Entwicklungsplans zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 unter Berücksichtigung der bereits laufenden Ausbaumaßnahmen sind noch folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich:								
Sozialraum 73: 6 Gruppen								
KTE Alstadener Straße	Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung				Umbau des ehemaligen Ladenlokals an der Alstadener Straße 35. Neuer Investor hat die Fläche erworben und bringt einen neuen Träger mit. Derzeit läuft die Bauplanung an.			
	Neubau				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Städt. KTE Lirich	Errichtung einer Erweiterung				Eine temporäre Erweiterung für 2 Gruppen wurde vorerst durch den Verwaltungsvorstand verworfen. Andere Lösungen zur Betreuung der Kinder im Sozialraum 73 sind zu erarbeiten.			
Sozialraum 73: verbleiben 6 Gruppen								

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 16. November 2018

KTE	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 74: Sterkrade-Mitte								
Fröbel-KTE Sterkrade-Mitte	Neubau			Investoren- modell	Der LVR hat die Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Eine 6-gruppige KTE wird durch einen Investor errichtet, nachdem der Abriss des Bestandsgebäudes abgeschlossen ist. Der Bereich 3-1/Kinder, Jugend hat den anerkannten freien Träger nach § 75 SGB VIII "Fröbel" gewinnen können. Dieser Träger ist dem Wohlfahrtsverband der Paritätische angeschlossen. Dieser Träger ist gleichzeitig der einzige Anwärter auf Übernahme der Trägerschaft			Ziel: Frühjahr 2019
Städt. KTE Biefang	Errichtung einer 2-gruppigen Erweiterung				Die Einrichtung soll um 2 Gruppen mittels massiver Bauweise erweitert werden. Die Finanzierung (U3/Ü3-Förderung ab 2019) der Erweiterung befindet sich in Prüfung. Eine erste Planung wurde überarbeitet und wird nun verwaltungsintern geprüft. Eine Abstimmung hinsichtlich der Betriebserlaubnis findet im Januar 2019 statt. Anschließend wird die Planung den politischen Gremien vorgestellt.			ab Frühjahr 2019
KTE Grashüpfer	Neubau einer 7-gruppigen Einrichtung				Ein Neubau soll an der Oberen-Brüder-Straße / Beethovenstraße erfolgen. Die Verwaltung hat den in Oberhausen bekannten anerkannten freien Träger "Grashüpfer" als einzigen Anwärter gewinnen können. Derzeit läuft die Bauplanung an.			Ziel: Mitte 2019
In Planung / Vorbereitung / Prüfung								
Nach Aktualisierungen der Datenlage des Entwicklungsplans zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 unter Berücksichtigung der bereits laufenden Ausbaumaßnahmen sind noch folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich:								
Sozialraum 74: 4 Gruppen								
	Neubau				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE- Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Sozialraum 74: verbleiben 4 Gruppen								

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 16. November 2018

KTE	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 75: Sterkrade-Nord								
Städt. KTE Holten	Errichtung einer Erweiterung	1.020.000 €	Städtebau- förderung	648.405 €	Eine Erweiterung der KTE um 2 Gruppen erfolgt. Außerdem soll die Zertifizierung zum Familienzentrum beantragt werden. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Tiefbauarbeiten haben begonnen. Ausschreibungen für Elektro- und Fensterbauarbeiten wurden vergeben. Weitere Ausschreibungen Putz-, Trockenbau-, Estrich-, Maler-, Boden- und Schlosserarbeiten werden in Kürze submittiert und vergeben.	14.03.2016		Mai 2018 - Februar 2019
In Planung / Vorbereitung / Prüfung								
Nach Aktualisierungen der Datenlage des Entwicklungsplans zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 unter Berücksichtigung der bereits laufenden Ausbaumaßnahmen sind noch folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich: Sozialraum 75: 5 Gruppen								
	Neubau / Erweiterungen				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Sozialraum 75: verbleiben 5 Gruppen								
Sozialraum 76: Osterfeld								
Städt. KTE Ackerstraße	Erweiterung				Ein Neubau ist aus Kostengründen verworfen worden. Die KTE ist entgegen der ersten Schadensbegutachtung (nach dem Wasserschaden) weiterhin betriebsbereit. Der Versicherungsschaden ist behoben. Eine Erweiterung um 2 Gruppen aufgrund der Fortschreibung des KTE-Entwicklungsplanes soll mit Mitteln aus dem U3-/Ü3-Förderprogramm des LVR erfolgen. Eine erste Planung wurde überarbeitet und wird nun verwaltungsintern geprüft, um anschließend einen Antrag auf die Fördermittel stellen zu können.			Frühjahr 2019 - Juli 2019
In Planung / Vorbereitung / Prüfung								
Nach Aktualisierungen der Datenlage des Entwicklungsplans zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 unter Berücksichtigung der bereits laufenden Ausbaumaßnahmen sind noch folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich: Sozialraum 76: 5 Gruppen								
	Errichtung von Erweiterungen				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Sozialraum 76: verbleiben 5 Gruppen								

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 16. November 2018

KTE	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
Jugendzentren								
Parkhaus	Errichtung Anbau	239.500 €	Haushalts- mittel	ohne	Die Fertigteilelemente sind aufgestellt. Der Innenausbau wird derzeit vorgenommen. Fassadenvarianten werden derzeit geprüft.			September 2018 - November 2018
	Außenanlage	55.900 €	Haushalts- mittel	ohne	Es hat ein Abstimmungsgespräch mit den Beteiligten (OGM, Verwaltung und Nutzer) gegeben, wonach die erste Planung angepasst werden kann. Es gibt Außenabnahmestellen an der Terasse. Eine Hecke wird entlang der Straße gepflanzt. Die Betonstellwände werden an der nördlichen Grenze des Grundstücks aufgestellt. Die vorhandenen Einfriedigungen werden demontiert. Der geplante Weg von der KTE bzw. der Straße zum Park wird gesondert abgerechnet. Eine neue Kostenberechnung wird erstellt. Die Submission erfolgt am 26.06.2018.			Ende August 2018 - Ende November 2018

Anmerkungen &

Legende

Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**.

grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit Verwaltung erfolgt, Umsetzung erfolgt

gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten laufen.

rot = Planungen noch nicht begonnen (Meldung OGM fehlt)