

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4678-01	Termin 09.05.2019	Bezirksvertretung Sterkrade		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.05.2019	Bezirksvertretung Sterkrade	K			

Berichtsgegenstand

Verkehrsführung während der Baumaßnahme Kanalerneuerung Von-Trotha-Straße von Haus-Nr. 56 bis Kreisverkehr und Weierstraße von Haus-Nr. 61 bis Kreisverkehr (aktualisiert)

Sachdarstellung

Im Rahmen des Kanalbauprogramms 2019, beschlossen im Rat der Stadt am 17.12.2018 und angehört in der Bezirksvertretung Sterkrade am 06.12.2018 (Drucksache Nr. B/16/4224-01), ist u.a. die Erneuerung des Kanals in der Von-Trotha-Straße von Haus Nr. 56 bis Kreisverkehr und Weierstraße von Haus Nr. 61 bis Kreisverkehr schadensbedingt vorgesehen.

Nach Beauftragung des Erstbietenden stellte sich heraus, dass dieser die vorgegebene Bauzeit nicht einhalten konnte. Aufgrund dieser Tatsache musste die Ausschreibung aufgehoben werden.

Nach erneuter Ausschreibung ergeben sich folgende Termine für die o.g. Kanalbaumaßnahme: Baubeginn ist der 03.06.2019. Zu diesem Zeitpunkt werden nur Vermessungen durchgeführt bzw. der Materialbedarf festgestellt, da die Fertigung von Kanalschächten eine Lieferfrist von 4 Wochen hat. Diese Arbeiten haben noch keinen Einfluss auf den Verkehr.

Die eigentlichen Kanalbauarbeiten beginnen ab dem 01.07.2019 mit der 1. Bauphase - Sperrung der Weierstraße. Dauer der Sperrung ist ca. vom 01.07. bis 02.08.2019. Der Umleitungsverkehr läuft über die Erlenstraße, Von-Trotha-Straße bzw. Biefangstraße, Neumühlerstraße, Ostrampe, Von-Trotha-Straße.

In der 2. Bauphase - Sperrung der Von-Trotha-Straße. Dauer der Sperrung ist ca. vom 05.08. bis 13.09.2019. Der Umleitungsverkehr fließt hier über die Weierstraße. Der Kreisverkehr wird für die

Bereichsleiterin Bereich 5-6/Verkehrs- planung und Tiefbau	Dezernat 5/Umwelt, Gesundheit, ökolog. Stadtentwicklung und -planung														
Janclas 24.04.2019	o. V. i. A, Tsalastras 26.04.2019														
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4678-01	Termin 09.05.2019	Bezirksvertretung Sterkrade
-----------------------------	--	------------------------------	--

24 Kanalbaumaßnahme zurückgebaut und wird für die Baumaßnahme nicht mit einer Baustellenampel
25 signalisiert. Die Umleitungspläne aus der letzten Sitzung bleiben bestehen, nur ohne Signalisierung
26 des Kreisverkehrs.

27
28 Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für den 13.09.2019 vorgesehen.

29
30 Zusätzliche Hinweise:

31
32 Der Baubeginn der Baumaßnahme Deckenerneuerung Weierstraße von Weseler Straße bis DB-
33 Brücken aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFG) Programm wird auf die
34 Herbstferien verschoben, so dass es hier keine Konfliktpunkte geben wird.

35
36 Die in der letzten Sitzung vorgeschlagene Umleitung über die Weißensteinstraße/ Bahnstraße für die
37 o.g. Baumaßnahmen ist leider nicht möglich, weil auf der Bahnstraße zwischen Am Handbruch bis
38 Wallensteinstraße eine Kanalbaumaßnahme stattfindet. Die Bauzeit hier ist vom 20.05.2019 bis zum
39 08.05.2020 vorgesehen.

40
41 Baubeginn der Baumaßnahme der neuen Verbindungsstraße vom Kreisverkehr Weißensteinstraße
42 bis Anschlussstelle Holten (logport) ist frühestens im 4. Quartal vorgesehen, so dass es auch hier
43 keine Konfliktpunkte geben wird.

44
45 Das kleinere Teilstück von Weißensteinstraße bis Waldteichstraße ohne Kreisverkehr kann ggfs.
46 schon im 3. Quartal begonnen werden.