

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Alt-Oberhausen									
Adolf-Feld-Schule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Außenwand ist trocken zu legen, im Anschluss erfolgt die Umsetzung der Kücheninstallation. Die Trockenarbeiten sind abgeschlossen. Die Umbauten sind im Bestand erfolgt und aktuelle erfolgt der Einbau sowie die Installation der Küche. Die Inbetriebnahme ist für den 18.11.2019 geplant.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Fluren und Treppenhäusern - abgeschlossen (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Astrid-Lindgren-Schule	K	Anbau Villa			Planungskosten für 2019 angemeldet				
	K	Anbau Villa mit Souterrain			Raumbuch für Architektin erstellt und übersandt				
	K	Alternative Neubau an Schule			Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst und zur Überarbeitung der bisherigen Pläne an die OGM GmbH übersandt. Ein Architekturbüro wurde eingeschaltet, die eine Vorplanung erstellt. Die vorgestellte Planung wird nochmals überarbeitet. Die allgemeine Bebaubarkeit der Flächen wird mit der Stadtplanung abgestimmt.				2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung ab Beginn der Herbstferien 2019 bis Ende 2019	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Klassenräumen (14+34), Treppenaufgängen und Fluren sind abgeschlossen. (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Bismarckschule	M	Umbau Gruppenräume zu Mensa			Alternative Möglichkeit einer Abböschung zum Verbleib der Mensa im Keller wird durch die OGM geprüft. Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus - Umsetzung über KInvFöG II				2021
		Sanierung WC-Anlage	37.745 €	GS 2020	Lüftung wurde in den Sommerferien'18 eingebaut.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Innensanierung Flur und Treppenhaus ist abgeschlossen. (34.000 €)	03.07.2017	X		2017

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Brüder-Grimm-Schule		Erweiterung Mensa	383.200 €	GS 2020	Die Arbeiten waren abgeschlossen. Unabhängig der Baumaßnahme kam es zu einem Wasserschaden. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsfall.	03.07.2017	X		2018-2019
	K	Umbau KTE	475.000 €	GS 2020	Der Umzug der KTE in den Neubau ist erfolgt und Planung ist konkret in Abstimmung mit der Schule vorgenommen worden (weiteres s. Beschlussvorlage Sitzung 18.11.2020). Aufgrund der KTE-Bedarfsanmeldungen waren noch Gespräche erforderlich.	18.11.2020 geplant			2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Fenster in verschiedenen Klassenräumen gestrichen zudem 5 Fensterbänke erneuert. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Abstimmung mit Schulleitung ist erfolgt. Weitere Planungsschritte sind erforderlich. Umsetzung ab 2019 möglich. Bisherige Planung noch nicht abgeschlossen. Ein Statiker muss nochmals hinzugezogen werden. Zudem ist bei der Verbindung von möglichen Räumen ein Versatz. Beschlussvorlage soll noch in 2019 erstellt werden.	03.07.2017			2019
Concordiaschule		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in den Räumen A4, A6, A11 und A10 und im Treppenhaus 2 des A-Gebäudes sind erfolgt; (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Falkensteinschule	K	Umbau OGS und Errichtung Anbau	840.000 €	KInvFöG II	Planungsvarianten und Kosten liegen vor. Verwaltungsinterne Abstimmung hinsichtlich favorisierter Planung ist einschl. der Küchenplanung erfolgt. Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Der Bauantrag ist gestellt. Es sind noch kleinere Nachforderungen zum Antrag gestellt worden. Der Baubeginn wird in 2019 sein. Bauzeit: 9 Monate zzgl. Vorlaufzeit (s. Legende)	19.11.2018			2019 - Juli 2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (3 Klassenräume, 2 Treppenhäuser, 2 Flure, 2 Büros/Verwaltung, Vorflur WC-Anlage) sind abgeschlossen. (25.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Havensteinschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planungen werden aufgrund des Bestands des Schulstandortes für den Einbau einer Küche aufgenommen.	03.07.2017			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 3-5 und 9-13) sind abgeschlossen. Arbeiten in den Räumen 6 und 10 werden in Herbstferien nachgeholt. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Landweherschule	M	Umbau Förderschulbereich für Grundschule		GS 2020	Sukzessiver Rückzug der FS schreitet langsamer als prognostiziert voran - Planungen sind zu überarbeiten. Die Mensa soll mit Mitteln aus GS 2020 geplant werden. Derzeit werden Alternativstandorte für die Förderschule geprüft.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Schulflur sind abgeschlossen. Weitere Arbeiten folgen in den Herbstferien. (Budget 18.000 von 35.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Luisenschule	M	Erweiterung Gruppenräume		KInvFöG II	Planung wird überarbeitet. Umsetzung über KInvFöG II				2020/2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Treppenhaus ist gestrichen worden; Restarbeiten in Abstimmung mit der Schule für die Herbstferien (Budget: 26.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Marienschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Mensa ist fertig gestellt. Räume sind seit Mai 2019 im Betrieb. Zuwegung zur Außentüre ist noch pflastern.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (9 Klassen, Treppenhaus) sind abgeschlossen. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Rolandschule	L	Neubau Mensa	533.000 €	KInvFöG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Das Planungsgelände wird aufgemessen, um einen amtlichen Lageplan für den Bauantrag zu haben. Bodenproben hinsichtlich der Tragfähigkeit wurden genommen. Ein Bodengutachten wird erstellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Planungen werden der Schule am 07.05.19 vorgestellt. Anschließend wird ein Bauantrag gestellt. Eine Vorstellung erfolgte am 21.05.2019 im Gestaltungsbeirat. Der Bauantrag ist gestellt. Die Maßnahme wird dieses Jahr noch starten.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure mit Treppenaufgängen, sämtl. Sockelflächen, Vorraum m. Jungenumkleide) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Ruhrschule		Umbau Hauptschule Alstaden	2.170.000 €	GS 2020	Der Schulbetrieb wurde aufgenommen. Restarbeiten werden im laufenden Betrieb erledigt. Die lauten Arbeiten wurden auf die Herbstferien verlegt. Das OGS-Gebäude ist erst in der 38.KW fertig. Der Ganzttag wird solange im gesamten Schulgebäude sichergestellt. Die Mensa ist fertig gestellt.	24.09.2018	X		2018 - August 2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Es werden keine Maßnahmen durchgeführt	03.07.2017	X		
Schule am Froschenteich	K	Neubau Räume	2.827.000 €	GS 2020	Planung ist komplett in Abstimmung mit der Schule für die nebenstehenden Maßnahmen erfolgt. Es erfolgt eine Aufstockung des Gebäudes um zusätzliche Klassen unter Beachtung der Barrierefreiheit.	18.11.2020 geplant			2020-2021
	K	Umbau Mensa/Klassenräume							
		Sanierung Turnhalle	95.200 €	GS 2020	Der Parkettboden wurde abgezogen und versiegelt; eine Wasserleitungssanierung in den Duschräumen & WC-Sanierung ist erfolgt	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Die Räume 2 und 6 wurden in den Osterferien saniert. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Wunderschule	K	Erweiterung Mensa			Klärung baurechtliche Anbaumöglichkeit				2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Geplante Ausführung Weihnachtsferien 2019	03.07.2017	X		2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Raum 2, 23, 24, 26 sind erfolgt; weitere Malerarbeiten erfolgen in den 2 kommenden Monaten (Budget: 20.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Anne-Frank-Realschule		Sanierung Turnhalle	149.000 €	GS 2020	Duschräume und Toiletten wurden bearbeitet. Zugänge zur Turnhalle wurden verbreitert. Die Prallschutzwände wurden überarbeitet. Zum Abschluss fanden Malerarbeiten statt. Die Maßnahme ist abgeschlossen	03.07.2017	X		2018
		Erneuerung Lüftungsanlage	447.000 €	KInvFöG	Bauliche Umsetzung erfolgt in 2020.	24.09.2018			2019-2020
		Sanierung WC-Anlage	191.769 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen. 2 Behinderten-WCs wurden installiert.	03.07.2017	X		2018
		Sanierung Fachräume	444.000 €	GS 2020	Kostenermittlung liegt vor. Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2019-2021
		Küchensanierung	pauschal	GS 2020	Errichtung einer Lehrküche und eines Technikraums in den Sommerferien 2020.	18.11.2020 geplant			2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 133, 134, 212, 214, 230, 231 und Kunstraum 2) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2017

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Bertha-von-Suttner-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Sanierung im Falkensteingebäude inkl. Errichtung eines Behinderten-WC abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	376.500 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet.	03.07.2017 01.04.2019			2019-2020
		Neubau Räume			Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 wurden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	27 Klassenräume und Flur von 506 wurden gestrichen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. (70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Elsa-Brändström-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Ausführung erfolgt in den Sommerferien. Die Maßnahme ist fertig gestellt.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	302.500 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung Turnhalle	108.500 €	GS 2020	Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018
		Fassadensanierung Gebäudeteil A	2.005.500 €	KInVFöG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 47./48. KW 2019 . Die Vergabe der Fassade ist durch Dringlichkeitsentscheidung erfolgt. Letzte Abstimmungen mit der Schule und der Schulverwaltung finden derzeit statt.	24.09.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure A-Gebäude: 1.- 6. OG und Vorflur Verwaltung) sind abgeschlossen. Weitere Malerarbeiten erfolgen in den 2 kommenden Monaten (Budget: 62.000 von 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Heinrich-Heine-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	128.500 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Errichtung Anbau	2.673.000 €	GS 2020	Die Arbeiten der Verblendung und der Treppenbauarbeiten erfolgen derzeit. Die Trockenbauarbeiten sind vergeben worden. Die Innenausstattung wurde abgestimmt und bestellt. Eine Kostensteigerung von rund 150.000 EUR wurde angekündigt. Bauzeitenplan: Fertigstellung in Abstimmung mit der Schulleitung Oktober 2019	16.11.2017	X		2017-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	754.950 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab Ende 2019 bis 2020.	24.09.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (6 Flure, Räume U1-U3 und U101 - U103; Klassentrakt 011-015, Räume 104 & 115, Wand Treppenhaus, Fachräume 206, 301, 304, 2 Büros) sind abgeschlossen (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
		Sanierung WC-Anlage	100.000 €	GS 2020	Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung musste in Abstimmung mit der Schulleitung von den Herbstferien 2019 in die Sommerferien 2020 verschoben werden, da die Baumaßnahme rd. 5 Wochen dauern wird.	03.07.2017	X		2019-2020
Fasia-Jansen-Gesamtschule		Sanierung Fachräume	284.000 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung Turnhalle	136.400 €	GS 2020	Die teilweise Erneuerung der Prallschutzwände ist erfolgt. Die Sanitär- und Fliesenarbeiten werden während des laufenden Betriebes durchgeführt. Die Fassadenglaselemente wurden eingebaut. Die Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Großes Treppenhaus inkl. Etagengänge mit Decken und Geländern, Klassenräume 018, 121, 215) sind erfolgt; in der Dependance wurden 5 Klassenräume, die Sporthalle und 2 Treppenhäuser gestrichen. (Budget: 70.000 €) Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Hans-Böckler-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage	156.301 €	GS 2020	Die Sanierungen sind abgeschlossen (WCs der 2. Etage (Damen) inkl. 2 Behinderten WC zzgl 7 WC-Anlagen der 5.-9. Etage. In weiteren Etagen erfolgt noch die Umsetzung Abstimmung mit der Schulleitung.	03.07.2017	X		2018-2020
		Sanierung Fachräume			Klärung zur Wiederherstellung eines zurückgebauten Biologieraumes hat noch zu erfolgen.				2019-2021
		Dachsanierung	775.000 €	GS 2020	Arbeiten beginnen im April 2018. Fertigstellung erfolgte im Spätsommer 2020. Derzeit erfolgt die Schlussrechnung.	16.11.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen 14 Klassenräumen sind erfolgt.(Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Hans-Sachs-Berufskolleg		Sanierung Fachräume	475.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet.	03.07.2017 01.04.2019			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (12 Räume und die Flure 1. OG und 2. OG links) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Förder- maßnahme	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Antrag NRW- Bank	Stand	Laufzeit
Sterkrade									
Alsfeldschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Umbaumaßnahmen wurden im November 2018 abgeschlossen.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Lichtgang Flur 1+2, Treppenhäuser 1-4, Notausgang) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Grundschule Buschhausen		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Schulentwicklung ist abzuwarten - Umsetzung zuletzt	03.07.2017			2019-2021
	K	Zusammenlegung der Standorte			Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Durch das Architekturbüro wurden Grundrisspläne erstellt, die in der Abstimmung mit Schulleitung und Verwaltung sind. Diese Pläne werden weiter konkretisiert.				2019-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Treppenhaus an Friesenstraße sind fertig gestellt; Malerarbeiten Treppenhaus, Nebenflur 1. OG sind fertig gestellt. (Budget: 20.000 von 40.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Hartmannschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Mensa ist fertiggestellt. Räume sind im Betrieb.	03.07.2017 24.09.2018	X		2019
		Pavillonersatzgebäude	1.635.000 €	KInvFöG	Bis auf kleinere Restarbeiten ist das Gebäude fertig gestellt worden. Vorstellung erfolgte auf Wunsch der Schulleitung beim Schulfest am 28.09.2019. Derzeit erfolgt die Erstellung der Schlussrechnung.	21.11.2016			2017-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (1 Kopierraum, 1 Lehrerzimmer, 1 Flur Anbau, Räume 15+16) Maßnahme abgeschlossen (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Hirschkamp-schule	M	Zusammenlegung der Standorte			Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependence Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen. Weitere Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus.	BV4 aus BP			
		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln. Erste Pläne liegen vor. Für eine Gesamtbetrachtung der Situation (Zusammenlegung oder Standorte anpassen) werden noch Kosten zusammengetragen.	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Am Standort Ravenhorst werden die Toiletten saniert, sofern keine Zusammenlegung der Standorte erfolgt. Das Prüfungsergebnis bleibt abzuwarten.	03.07.2017	X		2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Räumen 3-6 (Zum Ravenhorst) sind abgeschlossen. Am Zweig Walsumermark wurden der Pavillon, Raum 8 & 10, das Treppenhaus und 1 Flur im 1. OG gestrichen.	03.07.2017	X		2018-2019
Kastellschule		Umbau Küche	325.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019			2019-2021
		Sanierung WC-Anlage	190.689 €	GS 2020	WC-Anlage und Dachsanierung inkl. Installation von 2 Behinderten-WCs erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 7 Klassenräumen, Lehrerzimmer, Flur und der Verwaltung sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Königschule		Umbau Küche	260.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Flur des Sporttraktes, zur Aula und am Eingang des Pavillons sind ausgeführt. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Melanchthon-schule	M	Neubau Klassenräume (wegen OGS-Ausweitung im Bestand)			Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen - Planungen eines Pavillonersatzgebäudes über KInvFöG I wurden aufgenommen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Teilbereiche Treppenhaus und Eingangstüranlage) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Postwegschule		Neubau Mensa		KInvFöG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen.				2020-2021
		Umbau Hausmeisterwohnung			Die Hausmeisterin ist ausgezogen. Die Schule hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Nähere Prüfungen und Planungen erfolgen zusammen mit der Planung für die Mensa, da dann ein Umbau im Bestand vorgenommen werden muss.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten Neubau Treppenhaus, Flur Altbau, Treppenhaus Altbau sind abgeschlossen. (Budget: 25.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Schule an der Oranienstraße		Zusammenlegung OGS / Mensa	273.700 €	GS 2020	Zusammenlegung OGS und Mensa sind fertiggestellt.	25.09.2017	X		2017
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	9 Klassenräume sind gestrichen und die Arbeiten an den Deckenflächen im Eingangsbereich des Altbaus sind abgeschlossen (Budget: 45.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Schwarze-Heide-Schule	L	Neubau Mensa		KInvFöG II	Abstimmungsgespräche mit 3-3 & OGM stehen aus. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (A7 bis A12) und im Treppenhaus sind abgeschlossen. (Budget: 50.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Steinbrinkschule	K	Aufstockung & Erweiterung OGS	2.500.000 €	KInvFöG II	Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Weitere Änderungswünsche durch den Gestaltungsbeirat wurden ohne Mehrkosten eingearbeitet. Der Bauantrag wurde genehmigt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die geschätzte Bauzeit beträgt 12 Monate ab einem Baubeginn in den Herbstferien 2019. Ausschreibungen sind auf der Internetplattform veröffentlicht bzw. auch schon submitiert.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser und Flure) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Förderschule an der Hagedornstraße		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten sind abgestimmt; Arbeiten sind in der Dependance (Flur und Treppenaufgang vor Werk- und Klassenräumen) abgeschlossen und am Hauptstandort (Treppenhaus und Nebenflure/Türkischraum). (Budget: 60.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
		Fassadensanierung inkl. Sonnenschutz	400.000 €	KInvFöG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 2019 bis 2020.	24.09.2018			2019-2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Friedrich-Ebert-Realschule		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage ist abgeschlossen. Es entstand zudem ein Behinderten-WC (Mädchen).	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	282.500 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	490.000 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab Ende 2019 .	24.09.2018			2019-2020
		Pavillonersatzbau			Die Machbarkeit eines Abrisses des abgängigen Pavillons und dessen Ersatz werden geprüft. Standortsuche (es kommt nur ein Ersatz am selben Standort oder eine Aufstockung in Betracht) und Bedarfsermittlung sind in Planung. Geplante Umsetzung auf gleichem Standort mit Mitteln des KIF I sind geplant. Vorlage in Arbeit.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flurbereiche Sport und Küche, Büro Konrektor, Teambesprechungsraum, Elternsprechzimmer, Lehrer WC Damen und Herren, 1 Flur, 2 Treppenaufgänge), Sanierung Flurbereich 2. BA und Pausenhallendecke und Pfeiler sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Heinrich-Böll-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage im B- und D-Trakt sind abgeschlossen. 1 Behinderten WC- entstand im D-Gebäude.	03.07.2017	X		2018-2019
		Zusammenlegung mit Dependance			Damit die Hirschkampfschule den Standort der Dependance nutzen könnte, müsste die Dependance an den Hauptstandort verlegt werden. Eine erste Planung umfasste eine Überarbeitung der gesamten Schule mit mehreren An- und Neubauten. Machbarkeit ist zu prüfen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser im E-Gebäude und Flure EG + 1. OG, dazu 4 NW-Räume) sind abgeschlossen (Budget: 40.000 €)	03.07.2017	X		2018
Gesamtschule Weierheide		Sanierung Chemieraum	224.500 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus & Flure des A-Gebäudes / Buschhausen: Treppenhaus, Nebenflure 1-3 und Klassenräume E201-E205) sind abgeschlossen. (Budget: 58.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	135.656 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen. 1 Behinderten-WC (Mädchen) ist entstanden.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	318.000 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2019-2021
		Pavillonersatzgebäude			Bedarfsermittlung auch hinsichtlich einer Rückkehr zu G9 ist in Planung. Standortsuche und Kostenermittlung werden vorgenommen.				
		Sanierung Turnhalle	149.100 €	GS 2020	Malerarbeiten, Sanierung Duschräume, Türerneuerung, Austausch Außenlüfter, Dachdeckerarbeiten, Reparatur Hallendecke und -wand inkl. Prallschutz sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus NW, Flure B-Gebäude, Flure NW-Trakt und S-Gebäude, Treppengeländer A-Gebäude) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Sophie-Scholl-Gymnasium		Sanierung Fachräume	268.500 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	611.500 €	KInvFöG	Die Arbeiten wurden in den Sommerferien aufgenommen und dauern bis voraussichtlich Anfang Dezember 2019. Auf die Bedarfe der Schule wird Rücksicht genommen.	24.09.2018			2019
		Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume			Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 werden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus 1+2, 4 Klassenräume) sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (Türen Oberstufengebäude und Lehrerzimmer) sind abgeschlossen (70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Förder- maßnahme	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Antrag NRW- Bank	Stand	Laufzeit
Osterfeld									
Erich-Kästner-Schule					Die Planung ist mit der Schule noch im Detail abzustimmen. Eine weitere Begehung hat stattgefunden. Ein Raumbuch wurde erstellt, um einen Vorschlag zur Installation einer Küche zu unterbreiten. Die bauliche Machbarkeit wird durch die OGM geprüft. Nähere Planungen werden erstellt, um diese mit der Schule und der Fachverwaltung abzustimmen.	03.07.2017			2019
		Umbau Küche	pauschal	GS 2020		03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Turnhalle	155.700 €	GS 2020	Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017			
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Büro-Trakt sind erfolgt, weitere Malerarbeiten hängen von der Auswahl des Ortes für die Mensa ab (Budget 13.000 € von 30.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Jacobischule	L				Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Pläne wurden überarbeitet und im Gestaltungsbeirat Vorschläge zur insbes. Öffnung des Gebäudes zum Schulhof gemacht, die eingearbeitet werden. Ein Bauantrag wird nach der Überarbeitung gestellt.	19.11.2018			2019-2020
		Neubau Mensa	533.000 €	KInvFöG II		03.07.2017	X		2017-2019
Osterfelder-Heide-Schule	K	Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 9 verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Arbeiten in 2 Klassenräumen, und 2 Treppenhäusern sind abgeschlossen (Budget: 35.000 €)	03.07.2017			2018-2020
Overbergschule					siehe Robert-Koch-Schule: Auflösung des Standortes und Umzug zur Hauptschule Eisenheim	03.07.2017			
		Umbau Küche	310.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Detailplanung ist noch vorzunehmen (Entwässerung). Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhausflure vorne) sind abgeschlossen. Weitere Arbeiten erfolgen in den Herbstferien.	03.07.2017	X		2017

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Robert-Koch-Schule		Umbau Hauptschule Eisenheim	5.700.000 €	GS 2020	Die Räume des Bestandsgebäudes wurden bedarfsgerecht hergestellt und gestrichen. Die Bauzeit für den Neubau wird ca. 12 Monate betragen. Der Rohbau des Neubaus wurde mittlerweile fast fertiggestellt, so dass bald der Dachdecker beginnen kann. Eine Fertigstellung ist bis Anfang der Sommerferien vorgesehen. Die Außenanlage wird derzeit geplant.	03.07.2017/ 19.03.2018 24.09.2018	X		2018- Juli 2020
Schule am Siedlerweg		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Die Errichtung der Mensa abgeschlossen.	03.07.2017	X		2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Klassenräumen, im Treppenhaus zwischen A&B-Gebäude und weiteren verschiedenen Räumen und Fluren sind erfolgt;Maßnahmen abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Schillerschule		Sanierung WC-Anlage	160.000 €	GS 2020	Sanierungen erfolgen an beiden Standorten: Umsetzung am Hauptstandort in den Sommerferien 2019 abgeschlossen. Die Arbeiten am Zweig Comenius wurden in den Herbstferien beendet.	03.07.2017	X		2018-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	392.000 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab Ende 2019 bis 2020.	24.09.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Schulleitung hat keinen Sanierungsbedarf gemeldet.	03.07.2017	X		2018-2019
Theodor-Heuss-Realschule		Sanierung Fachräume	351.000 €	GS 2020	Umsetzungsplanung der weiteren Sanierungen (s. Ratsbeschluss v. 01.04.19) ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2019-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Räumen und die Erneuerung von Decken im EG, Lehrerzimmer, Flur und den Räumen R4+R5 sind erfolgt; in den Herbstferien wurden weitere Malerarbeiten vorgenommen, die auch komplett abgeschlossen werden konnten, so dass in den Weihnachtsferien keine Malerarbeiten mehr erforderlich sein werden.	03.07.2017	X		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Gesamtschule Osterfeld		Sanierung Außen-WC-Anlage Gebäudeteil B	140.000 €	GS 2020	Sanierung erfolgt noch aktuell bis Ende 2019.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung WC-Anlage Gebäude C	320.000 €	KInvFöG	Die Neuerrichtung der Toilettenanlage in der ehemaligen Pausenhalle des C-Gebäudes ist in den Sommerferien 2019 abgeschlossen worden.	18.12.2017			2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Die Malerarbeiten in verschiedenen Räumen und im Flur des A-Gebäudes (nicht vom möglichen Abriss wegen des Multifunktionskomplexes betroffen) sind erfolgt. Das Treppenhaus des C-Gebäudes wurde renoviert (Budget: 70.000 €). Auch diese Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2019
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage		GS 2020	Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme: Umbauarbeiten im Bestand. Aufgrund der Zusammenlegung der Standorte ist der Verwaltungsbereich umzubauen. Eine Sanierung der WC-Hauptanlage wird hierbei berücksichtigt. Die ersten Planungen wurden vorgenommen. Eine verwaltungsinterne Abstimmung hat nun zu erfolgen.	03.07.2017	X		2019-2021
		Sanierung Fachräume	239.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet.	03.07.2017 01.04.2019			2019-2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Förder- maßnahme	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Antrag NRW- Bank	Stand	Laufzeit
		Zusammenlegung mit Dependance	5.500.000 €	KIF II	Durch den Gestaltungsbeirat wurden Planungsänderungen gewünscht, die eingearbeitet und vom Gestaltungsbeirat positiv aufgenommen wurden. Der Bauantrag ist gestellt. Ein Antrag auf KInvFöG II wurde gestellt und wird vom Fördergeber geprüft. Da es sich bei der vorliegenden Maßnahme um einen Ersatzbau handelt, ist diese Prüfung langwieriger. Die Bezirksregierung hat den Antrag an das Ministerium weitergeleitet und inzwischen auch diese Maßnahme "laufend" gestellt. Eine Bauzeit von 18 Monaten wird angenommen. Zahlreiche Ausschreibungen sind in Bearbeitung bzw. für den Spezialtiefbau und die Erdarbeiten haben die Submissionen stattgefunden. Es wurde seitens des Bereichs 5-6 die Zufahrt zur Baustelle über die Ackerstraße festgelegt.	19.03.2018			2018-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, im Café und Nebenfluren sind erfolgt; weitere Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind in den Sommerferien erfolgt. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Pauschalierte Beträge									
Umbau Küchen		Adolf-Feld-, Alsfeld-, Hartmann-, Marienschule & Schule am Siedlerweg	1.450.000 €	GS 2020	Finanzierungsbeschluss für die ersten 5 Küchen wurde am 24.09.18 eingeholt. Der Kredit wurde bewilligt.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
Umbau Küchen			2.950.000 €	GS 2020					2019-2021
Innensanierung			1.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X		
IT-Maßnahmen			2.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X		

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 30.10.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Förder- maßnahme	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Antrag NRW- Bank	Stand	Laufzeit
Gesamtkosten (GS2020)		beschlossene Maßnahmen (GS2020)	25.539.959 €						
		durch Kredite bereits bewilligt	20.950.959 €						
Finanzierungsbudget "Gute Schule 2020" 2017 bis 2019			22.964.523 €		Für 2020 stehen letztmalig 7.654.841 EUR zum Abruf zur Verfügung. Eine Abarbeitung kann noch in 2021 erfolgen.				

Anmerkungen & Legende

Die Kosten der Maßnahmen **Sanierung Fachräume, Sanierung Toilettenanlage, Umbau Mensen und Innensanierungen/Verschönerungsarbeiten** sind als jeweiliger Gesamtauftrag an die OGM GmbH vergeben. Detaillierte Einzelkosten werden nach Beendigung der Maßnahme mit der Schlussrechnung vorgelegt. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist somit gegeben. In Klammern werden die bisher eingeplanten **Budgets der Innensanierung** angegeben.

Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse, die zur Kreditantragstellung berechtigen.

*) **BP** = Mit dem Bildungsplan wurde der Bedarf zum Ausbau des Offenen Ganztags an den Schulen in kurzfristig (**K**) und mittelfristig (**M**) unterteilt. Die übrigen nicht genannten Schulen haben einen nachrangigen Bedarf, der mit (**L**) gekennzeichnet wird. Eine Kennzeichnung erfolgt nur bei den Einzelmaßnahmen! Der Umbau der Mensen umfasst nur Schulen mit nachrangigem Bedarf. (Farblich Markiert sind die nun zur näheren Prüfung anstehenden Maßnahmen entsprechend Bildungsplan und Sozialindex)

Die Dringlichkeit an weiterführenden Schulen ist noch nicht beziffert, weshalb diese Maßnahmen vorerst mit "?" gekennzeichnet sind.

Kostenschätzung: Bei der Kostenschätzung handelt es sich um Beträge, die

a) bei vorliegendem Ratsbeschluss: dem Kreditantrag und dem Honorarvertrag mit der OGM zugrunde liegen

b) bei fehlendem Ratsbeschluss: noch abschließend ermittelt werden müssen

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.

Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**. Maßnahmen in der Planung werden nicht mit der Ampel beurteilt.

grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit Verwaltung und Schule erfolgt, Umsetzung erfolgt


gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten laufen.

rot = Planungen noch nicht begonnen bzw. bei Innensanierungen sind noch keine Abstimmungen mit den Schulen erfolgt ggf. Meldung OGM fehlt

Schulsozialarbeiter/in

Schule	Stellenumfang	Förderung
Adolf-Feld-Schule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Adolf-Feld-Schule	0,5 Stelle	Landesförderung
Alsfeldschule	1,0 Stelle	Landesförderung
Anne-Frank-Realschule	1,0 Stelle	Kommunal
Astrid-Lindgren-Schule	1,0 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)/Landesförderung
Bismarschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Brüder-Grimm-Schule	1,0 Stelle	Kommunal/Landesförderung
Brüder-Grimm-Schule	1,0 Stelle	Landesförderung
Brüder-Grimm-Schule	1,0 Stelle	Kommunal
Bertha-von-Suttner-GY	0,5 Stelle	Landesförderung
Concordiaschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Concordiaschule	1,0 Stelle	Kommunal
Erich-Kästner-Schule	0,5 Stelle	Kommunal
Erich-Kästner-Schule	0,5 Stelle	Landesförderung
Falkensteinschule	1,0 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)/Landesförderung
Fasia-Jansen-Gesamtschule	1,0 Stelle	Landesförderung
Friedrich-Ebert-Realschule	1,0 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)/Landesförderung
Grundschule Buschhausen	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Hans-Böckler-Berufskolleg	1,0 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Hans-Sachs-Berufskolleg	1,0 Stelle	Kommunal
Havensteinschule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Heinrich-Heine-GY	0,5 Stelle	Landesförderung
Jacobischule	0,5 Stelle	Kommunal
Kastellschule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Königschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Landweherschule	1,0 Stelle	Kommunal/Landesförderung
Luisenschule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Marienschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Marienschule	0,5 Stelle	Kommunal
Osterfelder-Heide-Schule	1,0 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)/Landesförderung
Overbergschule	1,0 Stelle	Kommunal / Landesförderung
Robert-Koch-Schule	0,5 Stelle	Landesförderung
Rolandschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Ruhrschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Schillerschule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Schule am Froschenteich	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Schule am Siedlerweg	1,0 Stelle	Kommunal
Schule an der Hagedornstr.	1,0 Stelle	Kommunal
Schule an der Hagedornstr.	1,0 Stelle	Kommunal
Schule an der Hagedornstr.	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Schule an der Oranienstraße	0,5 Stelle	Landesförderung
Schwarze-Heide-Schule	0,5 Stelle	Landesförderung
Schwarze-Heide-Schule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Steinbrinkschule	1,0 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)/Landesförderung
Steinbrinkschule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
Steinbrinkschule	0,5 Stelle	Landesförderung
Theodor-Heuss-Realschule	0,5 Stelle	Kommunal
Theodor-Heuss-Realschule	0,5 Stelle	Kommunal
Wunderschule	1,0 Stelle	Landesförderung
Wunderschule	0,5 Stelle	BUT alt (Kommunal neu)
	34,69 Stelle	

Schuljahr		Schuljahr 2017/2018
Schulform	Art des Schulabschlusses	
Förderschule Grund- /Hauptschulen	Hauptschulabschluss	44,64%
	Hauptschulabschluss nach Klasse 10	10,71%
	ohne Abschluss	5,36%
	Abschluss im Bildungsgang lernen	39,29%
	Summe	100,00%
Realschule	Hauptschulabschluss	1,76%
	Hauptschulabschluss nach Klasse 10	5,00%
	Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)	30,88%
	Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife mit Qualifikation)	55,88%
	ohne Abschluss	5,29%
	Abschluss im Bildungsgang lernen	1,18%
	Summe	100,00%
Gesamtschule	Hauptschulabschluss	5,23%
	Hauptschulabschluss nach Klasse 10	17,16%
	Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)	20,91%
	Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife mit Qualifikation)	9,38%
	Fachhochschulreife	4,42%
	Hochschulreife	36,06%
	ohne Abschluss	6,84%
	Summe	100,00%
Gymnasium	Hauptschulabschluss	1,33%
	Hauptschulabschluss nach Klasse 10	0,33%
	Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife mit Qualifikation)	4,33%
	Fachhochschulreife	5,82%
	Hochschulreife	86,36%
	ohne Abschluss	1,83%
	Summe	100,00%



Verfahren zur Feststellung von Bedarf an sonderpädagogischer- Unterstützung

Die Abkürzung dafür ist **AO-SF Verfahren**

Eine Information für Eltern



Herausgegeben vom
Schulamt für die Stadt Oberhausen
Verfasst in Leichter Sprache





Sehr geehrte Eltern,

manchmal brauchen Kinder besondere Hilfe beim Lernen.

Das können Lehrer erkennen.

Oder die Eltern.

Oder der Kinder-Garten.

Das kann am Anfang der Schul-Zeit sein.

Oder später.

Haben Sie schon länger Kontakt
zu einem Arzt?




oder einer Beratungs-Stelle?

Sie machen sich Sorgen um Ihr Kind?

Kommt es in der Schule zu Problemen?



- Braucht Ihr Kind viele Pausen?
- Spielt Ihr Kind nur selten?
- Hat Ihr Kind oft Streit mit anderen?
- Ist Ihr Kind sehr ängstlich?
- Fällt es Ihrem Kind schwer sich an Regeln zu halten?
- Kann Ihr Kind nur schwer an seinem Platz sitzen bleiben?
- Schläft Ihr Kind oft schlecht?
- Bewegt sich Ihr Kind unsicher?
- spricht Ihr Kind undeutlich?



- benötigt Ihr Kind viel Hilfe
 - beim Anziehen
 - zur Toilette gehen
 - beim Essen?
- Sieht Ihr Kind schlecht?
- Hört Ihr Kind schlecht?

Man kann feststellen,
ob ein Kind eine Behinderung hat.
Oder in seiner Entwicklung langsam ist.
Und welche Hilfe das Kind
zum Lernen benötigt.

Dazu muss ein Verfahren gemacht werden.
Das ist vom Gesetz geregelt.
Das Gesetz heißt Ausbildungs-Ordnung
Sonder-Pädagogischer Förderbedarf.
AOSF ist die Abkürzung.

Wie stellt man den Antrag?

Die Eltern stellen einen Antrag in der Schule.
Die Schule hilft beim Antrag.
Die Schule kennt die wichtigen Termine.
Der Antrag geht zum Schul-Amt.



So geht das Verfahren

Verfahren ist ein schweres Wort.

Es steht dafür:

So läuft eine Sache ab.

Das Verfahren beim AO-SF geht so:

Das Schul-Amt klärt,
welche Hilfen Ihr Kind braucht.

Das Schul-Amt beauftragt Experten.
Ein Experte ist jemand, der etwas besonders
gut kann.

Für das AO-SF Verfahren ist das
Ein Sonder-Pädagoge.

Der Sonder-Pädagoge besucht das Kind
mit dem Grundschul-Lehrer:

In der Schule
oder im Kinder-Garten.

Sie spielen und reden mit dem Kind.

Danach schreiben die Lehrer einen Bericht.





Alle setzen sich zusammen.

- die Eltern
- der Sonder-Pädagoge
- der Lehrer


Sie reden über das Ergebnis. Den Bericht bekommt das Schulamt.

**Die Eltern sind die Experten für Ihr Kind.
Die Eltern sind in dem Verfahren wichtig.**



Welche Hilfe- Bereiche gibt es?

- Lernen
- Hören
- Sehen
- Sprechen
- Fühlen
- Denken
- Bewegen
- Umgang mit Menschen



Wo wird Ihr Kind gefördert?



An

- Grundschulen

oder an

- weiterführenden Schulen.

Im Gemeinsamen Lernen wird das Kind durch einen Sonder-Pädagogen unterstützt.



An

- einer Förderschule.

Dort brauchen alle Kinder Hilfe.

Wie wird über den Antrag entschieden?

Das Schul-Amt liest,
was die Eltern und Lehrer empfehlen.

Das Schul-Amt entscheidet
über den Hilfe- Bedarf vom Kind.
Das Schul-Amt schlägt den Eltern
eine Schule für das Kind vor.

Die Eltern bekommen einen Brief
mit der Entscheidung.

Die Eltern können gegen die Entscheidung
klagen.

Das bedeutet Sie sagen:
wir sind gegen die Entscheidung.

Ansprech-Partner:

Schulamt für die Stadt Oberhausen
Bahnhofstr. 66
46145 Oberhausen

