

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Alt-Oberhausen									
Adolf-Feld-Schule		Umbau Küche			Maßnahme wurde beschlossen. Außenwand ist trocken zu legen, im Anschluss erfolgt die Umsetzung der Kücheninstallation. Die Trockenarbeiten sind abgeschlossen. Die Umbauten sind im Bestand erfolgt und aktuelle erfolgt der Einbau sowie die Installation der Küche. Die Inbetriebnahme ist für den 18.11.2019 geplant. Die Maßnahme wurde fertiggestellt und es sind lediglich kleinere Restarbeiten sowie die Schlussrechnung erforderlich.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
		Errichtung Anbau			Aufgrund der Schulentwicklungszahlen im Innenstadtbereich werden Differenzierungsmöglichkeiten, die auch als Klassenraum fungieren können benötigt. Eine Planung befindet sich hinsichtlich Ausfertigung und Standort im Abstimmungsprozess mit der Unteren Denkmalbehörde und der übrigen Beteiligten.				
		Innensanierung	306.000 €	GS 2020					
			in Ermittlung	KIF II					
			pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Fluren und Treppenhäusern - abgeschlossen (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Astrid-Lindgren-Schule	K	Anbau Villa			Planungskosten für 2019 angemeldet				
	K	Anbau Villa mit Souterrain			Planungskosten für 2019 angemeldet - erneuertes Raumbuch für Architektin erstellt und übersandt. Die Planung wird überarbeitet.				
	K	Alternative Neubau an Schule			Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst und zur Überarbeitung der bisherigen Pläne an die OGM GmbH übersandt. Ein Architekturbüro wurde eingeschaltet, die eine Vorplanung erstellt. Die vorgestellte Planung wird nochmals überarbeitet. Die allgemeine Bebaubarkeit der Flächen wird mit der Stadtplanung abgestimmt. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Die Fachplaner haben Untersuchungen vorgenommen, um eine Anbindung eines Anbaus zu prüfen. Eine aktuelle Vorlage für den Verwaltungsvorstand wird erarbeitet.				2020-2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung ab Beginn der Herbstferien 2019 bis Ende 2019 - Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Klassenräumen (14+34), Treppenaufgängen und Fluren sind abgeschlossen. (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Bismarckschule	M	Umbau Gruppenräume zu Mensa			Alternative Möglichkeit einer Abböschung zum Verbleib der Mensa im Keller wird durch die OGM geprüft. Die Planungen werden erneut aufgenommen - Umsetzung über KInvFöG II				2021
		Sanierung WC-Anlage	40.000 €	GS 2020	Lüftung wurde in den Sommerferien'18 eingebaut.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Innensanierung Flur und Treppenhaus ist abgeschlossen. (34.000 €)	03.07.2017	X		2017
Brüder-Grimm-Schule		Erweiterung Mensa	383.200 €	GS 2020	Die Arbeiten waren abgeschlossen. Unabhängig der Baumaßnahme kam es zu einem Wasserschaden. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsfall.	03.07.2017	X		2018-2019
	K	Umbau ehem. KTE zu OGS	475.000 €	GS 2020	Der Umzug der KTE in den Neubau ist erfolgt und Planung ist konkret in Abstimmung mit der Schule vorgenommen worden (weiteres s. Beschlussvorlage Sitzung 18.11.2020). Der Bauantrag wurde am 20.11.2019 gestellt. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor, jedoch finden die Abstimmungen zu Detailfragen mit dem Hauptunternehmer statt. Die Arbeiten im KTE-Gebäude sind fast abgeschlossen. Es stehen noch Restarbeiten an. Sobald die Freigabe vorliegt, kann das Gebäude für den OGS genutzt werden. Der bisherige OGS-Bereich im Schulgebäude wird anschließend wieder zu Klassenräumen hergerichtet.	18.11.2020	X		2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Fenster in verschiedenen Klassenräumen gestrichen zudem 5 Fensterbänke erneuert. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Concordiaschule		Umbau Küche	655.450 €	GS 2020	Abstimmung mit Schulleitung ist erfolgt. Ein politischer Beschluss ist am 23.03.2020 erfolgt. Die Arbeiten wurden aufgrund der Corona-Lage bereits aufgenommen. Die Schadstoffsanierung der Hausmeisterwohnung ist abgeschlossen. Die Mensa und der Durchbruch werden wie geplant erst in den Sommerferien erfolgen.	03.07.2017 08.07.2019 23.03.2020	X		2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in den Räumen A4, A6, A11 und A10 und im Treppenhaus 2 des A-Gebäudes sind erfolgt; (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Falkensteinschule	K	Umbau OGS und Errichtung Anbau	840.000 €	KInvFG II	Planungsvarianten und Kosten liegen vor. Verwaltungsinterne Abstimmung hinsichtlich favorisierter Planung ist einschl. der Küchenplanung erfolgt. Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Der Bauantrag ist bewilligt. Derzeit werden die Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung erstellt. Bauzeit: 9 Monate zzgl. Vorlaufzeit (s. Legende)	19.11.2018			2019 - Juni 2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (3 Klassenräume, 2 Treppenhäuser, 2 Flure, 2 Büros/Verwaltung, Vorflur WC-Anlage) sind abgeschlossen. (25.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Havensteinschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planungen werden aufgrund des Bestands des Schulstandortes für den Einbau einer Küche aufgenommen.	03.07.2017			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 3-5 und 9-13) sind abgeschlossen. Arbeiten in den Räumen 6 und 10 werden in Herbstferien nachgeholt. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Landweherschule	M	Umbau Förderschulbereich für Grundschule		HH-Mittel	Sukzessiver Rückzug der FS schreitet langsamer als prognostiziert voran - Planungen sind zu überarbeiten. Die Mensa soll mit Haushaltsmitteln umgesetzt werden. Die Planung ist erstellt und freigegeben. Die Kosten werden hierfür ermittelt. Eine Umsetzung ist ab den Sommerferien 2020, nach dem Auszug der Förderschule, avisiert. Die Förderschule soll in die ehem. Otfried-Preußler-Schule ziehen.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Schulflur sind abgeschlossen. Weitere Arbeiten folgen in den Herbstferien. (Budget 18.000 von 35.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Luisenschule	M	Erweiterung Gruppenräume		KInvFG II	Planung wird überarbeitet und im Gestaltungsbeirat am 17.12.2019 vorgestellt. Aufgrund der Kritik aus dem Gestaltungsbeirat werden gestalterische Änderungen z. B. am Dach und Treppengerüst geprüft. Das Brandschutzgutachten sieht die Nähe zum Bestandsgebäude kritisch. Die neue Etage ist auf das WC-Gebäude zu versetzen, um den notwendigen Abstand einzuhalten. Die Umplanung wurde vorgenommen. Der Bauantrag wird erstellt. Der Baubeginn wird in Absprache mit der Schulleitung auf Sommer 2021 verschoben. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung durch die Umplanung wird der Fertigstellungstermin Anfang Juni 2021 schwierig zu halten sein.	16.12.2019			2020/2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Treppenhaus ist gestrichen worden; Restarbeiten in Abstimmung mit der Schule für die Herbstferien (Budget: 26.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Marienschule		Umbau Küche	289.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Mensa ist fertig gestellt. Räume sind seit Mai 2019 im Betrieb. Zuwegung zur Außentüre ist noch pflastern.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (9 Klassen, Treppenhaus) sind abgeschlossen. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Rolandschule	L	Neubau Mensa	533.000 €	KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Das Planungsgelände wird aufgemessen, um einen amtlichen Lageplan für den Bauantrag zu haben. Bodenproben hinsichtlich der Tragfähigkeit wurden genommen. Ein Bodengutachten wird erstellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Der Bauantrag wird nach Prüfung des kürzlich nachgereichten Brandschutzgutachtens in Kürze beschieden. Eine Vorstellung erfolgte am 21.05.2019 im Gestaltungsbeirat. Der Bauantrag ist gestellt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsplanung. Ein Baubeginn ist im Juli 2020 geplant, aufgrund aktueller Lage könnte sich der Baubeginn um 2 Monate verzögern.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure mit Treppenaufgängen, sämtl. Sockelflächen, Vorraum m. Jungenumkleide) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Ruhrschule		Umbau Hauptschule Alstaden	2.170.000 €	GS 2020	Der Schulbetrieb wurde aufgenommen. Restarbeiten werden im laufenden Betrieb erledigt. Die lauten Arbeiten wurden auf die Herbstferien verlegt. Das OGS-Gebäude ist erst in der 38.KW fertig. Der Ganzttag wird solange im gesamten Schulgebäude sichergestellt. Die Mensa ist fertig gestellt. Die letzten Arbeiten zum Einbau des Aufzugs an der Aula wurden vorgenommen. Die Kosten der Maßnahme werden durch die OGM GmbH zusammen getragen. Fest steht bereits, dass aufgrund des Zeitdrucks Baubeschleunigungsmaßnahmen notwendig wurden, die zu Mehrkosten geführt haben.	24.09.2018	X		2018 - August 2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Es werden keine Maßnahmen durchgeführt	03.07.2017	X		

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Schule am Froschenteich	K	Neubau Räume	2.827.000 €	GS 2020	Planung ist komplett in Abstimmung mit der Schule für die nebenstehenden Maßnahmen erfolgt. Es erfolgt eine Aufstockung des Gebäudes um zusätzliche Klassen unter Beachtung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus wird die Hausmeisterwohnung zu Schulzwecken umgebaut und eine Mensa wird installiert. Der Bauantrag wurde gestellt und derzeit erfolgt die Einholung der Stellungnahmen durch die Genehmigungsbehörde. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Ausführungsplanung steht noch aus.	18.11.2019			2020-2021
	K	Umbau Mensa/Klassenräume							
		Sanierung Turnhalle	95.200 €	GS 2020	Der Parkettboden wurde abgezogen und versiegelt; eine Wasserleitungssanierung in den Duschräumen & WC-Sanierung ist erfolgt	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Die Räume 2 und 6 wurden in den Osterferien saniert. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Wunderschule	K	Erweiterung Mensa		KInvFöG II	Die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des OGS-Bestandsgebäudes liegen vor. Die Planungen wurde den aktuellen Anforderungen entsprechend aufgenommen.				2021-2022
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Die Jungen WC-Anlage wird in der 3. KW fertig gestellt. Im Anschluss beginnen die Arbeiten an der Mädchentoilette. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Raum 2, 23, 24, 26 sind erfolgt; weitere Malerarbeiten erfolgen in den 2 kommenden Monaten (Budget: 20.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Anne-Frank-Realschule		Sanierung Turnhalle	149.000 €	GS 2020	Duschräume und Toiletten wurden bearbeitet. Zugänge zur Turnhalle wurden verbreitert. Die Prallschutzwände wurden überarbeitet. Zum Abschluss fanden Malerarbeiten statt. Die Maßnahme ist abgeschlossen	03.07.2017	X		2018
		Erneuerung Lüftungsanlage	447.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Umsetzung erfolgt 2020.	24.09.2018			2020
		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen. 2 Behinderten-WCs wurden installiert.	03.07.2017	X		2018
		Sanierung Fachräume	444.000 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017			2021
		Küchensanierung	300.000 €	GS 2020	Errichtung einer Lehrküche und eines Technikraums in den Sommerferien 2020. Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit.	18.11.2020	X		2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 133, 134, 212, 214, 230, 231 und Kunstraum 2) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2017
Bertha-von-Suttner-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Sanierung im Falkensteingebäude inkl. Errichtung eines Behinderten-WC abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	376.500 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung	03.07.2017 01.04.2019	X		2019-2020
		energetische Sanierung der Hochhausfassade -Ost -	250.000 €	KInFG	Die Sanierung ist notwendig um Energie einzusparen. Die Westfassade wurde bereits vor einigen Jahren saniert. Da ein Relief die Fassade ziert, finden Prüfungen hinsichtlich des Schutzes dieses Kunstwerkes statt.	16.12.2019			2020
		Neubau Räume		Rückkehr G9	Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 wurden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Ein weiterer Abstimmungstermin mit der Schule fand im Januar statt. Aufgrund des Umgebungsschutzes der benachbarten denkmalgeschützten Kirche, sind die Pläne und ggfs. der Standort zu überarbeiten.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	27 Klassenräume und Flur von 506 wurden gestrichen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. (70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Elsa-Brändström-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Ausführung erfolgt in den Sommerferien. Die Maßnahme ist fertig gestellt.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	302.500 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit. Umsetzung erfolgt in 2020.	03.07.2017	X		2020
		Sanierung Turnhalle	108.500 €	GS 2020	Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018
		Fassadensanierung Gebäudeteil A	2.005.500 €	KInvFG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 47./48. KW 2019. Die Vergabe der Fassade ist durch Dringlichkeitsentscheidung erfolgt. Letzte Abstimmungen mit der Schule und der Schulverwaltung finden derzeit statt. Da zeitgleich 6 Räume während der Arbeiten nicht nutzbar sind, wird auf dem Schulhof der Unterstufe eine Raumzellenanlage mit 4 Klassenräumen für die Zeit der Arbeiten beauftragt. Die Raumzellen wurden im April geliefert und ist betriebsbereit. Bei der Öffnung der Fassade wurden gebundene Schadstoffe entdeckt. Durch die zusätzlichen Arbeiten kommt es bei der Umsetzung zu Verzögerungen. Die notwendige Schadstoffsanierung führt zwar zu Mehrkosten, diese sind aber nach Rücksprache mit der BZR Düsseldorf ebenfalls förderfähig.	24.09.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure A-Gebäude: 1.- 6. OG und Vorflur Verwaltung) sind abgeschlossen. Weitere Malerarbeiten erfolgen in den 2 kommenden Monaten (Budget: 62.000 von 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Heinrich-Heine-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	128.500 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017			2021
		Errichtung Anbau			Die Arbeiten der Verblendung und der Treppenbauarbeiten erfolgen derzeit. Die Trockenbauarbeiten sind vergeben worden. Die Innenausstattung wurde abgestimmt und bestellt. Eine Kostensteigerung von rund 350.000 EUR wurde angekündigt. Bauzeitenplan: Fertigstellung in Abstimmung mit der Schulleitung Oktober 2019. Restabwicklung inkl. Außenanlage erfolgt bis einschl. März 2020. Nachträgliche Brandschutzauflagen werden im laufenden Betrieb abgearbeitet.	16.11.2017	X		2017-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	754.950 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Umsetzung erfolgt 2020.	24.09.2018			2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (6 Flure, Räume U1-U3 und U101 - U103; Klassentrakt 011-015, Räume 104 & 115, Wand Treppenhaus, Fachräume 206, 301, 304, 2 Büros) sind abgeschlossen (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Fasia-Jansen-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	100.000 €	GS 2020	Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung musste in Abstimmung mit der Schulleitung von den Herbstferien 2019 in die Sommerferien 2020 verschoben werden, da die Baumaßnahme rd. 5 Wochen dauern wird.	03.07.2017	X		2020
		Sanierung Fachräume	284.000 €	GS 2020	Eine Detailplanung wird in 2020 erfolgen. Insbesondere die statischen Probleme können zu einer Verzögerung der Umsetzung führen. Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit.	03.07.2017	X		2020-2021
		Sanierung Turnhalle	136.400 €	GS 2020	Die teilweise Erneuerung der Prallschutzwände ist erfolgt. Die Sanitär- und Fliesenarbeiten werden während des laufenden Betriebes durchgeführt. Die Fassadenglaselemente wurden eingebaut. Die Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Großes Treppenhaus inkl. Etagengänge mit Decken und Geländern, Klassenräume 018, 121, 215) sind erfolgt; in der Dependance wurden 5 Klassenräume, die Sporthalle und 2 Treppenhäuser gestrichen. (Budget: 70.000 €) Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
Hans-Böckler-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage	200.000 €	GS 2020	Die Sanierungen sind abgeschlossen (WCs der 2. Etage (Damen) inkl. 2 Behinderten WC zzgl 7 WC-Anlagen der 5.-9. Etage. In weiteren Etagen erfolgt noch die Umsetzung Abstimmung mit der Schulleitung.	03.07.2017	X		2018-2020
		Sanierung Fachräume	250.000 €	HH-Mittel	Ein Ratsbeschluss wurde gefasst. Der Biologieraum wird ohne Zuschussmittel umgesetzt. Die Planungen werden nun aufgenommen.	16.12.2019			2019-2021
		Dachsanierung	775.000 €	GS 2020	Arbeiten beginnen im April 2018. Fertigstellung erfolgte im Spätsommer 2020. Derzeit erfolgt die Schlussrechnung.	16.11.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen 14 Klassenräumen sind erfolgt. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Hans-Sachs-Berufskolleg		Sanierung Fachräume	475.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung	03.07.2017 01.04.2019	X		2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (12 Räume und die Flure 1. OG und 2. OG links) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Sterkrade									
Alsfeldschule		Umbau Küche	289.000 €	GS 2020	Umbaumaßnahmen wurden im November 2018 abgeschlossen.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Lichtgang Flur 1+2, Treppenhäuser 1-4, Notausgang) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Grundschule Buschhausen		Umbau Küche			Schulentwicklung ist abzuwarten - Umsetzung zuletzt	03.07.2017			2019-2021
	K	Zusammenlegung der Standorte			Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Durch das Architekturbüro wurden Grundrisspläne erstellt, die in der Abstimmung mit Schulleitung und Verwaltung sind. Diese Pläne werden weiter konkretisiert.				2019-2023
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Treppenhaus an Friesenstraße sind fertig gestellt; Malerarbeiten Treppenhaus, Nebenflur 1. OG sind fertig gestellt. (Budget: 20.000 von 40.000 €)	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
Hartmannschule		Umbau Küche	270.000 €	GS 2020	Mensa ist fertiggestellt. Räume sind im Betrieb.	03.07.2017 24.09.2018	X		2019
		Pavillonersatzgebäude	1.635.000 €	KInvFG	Bis auf kleinere Restarbeiten ist das Gebäude fertig gestellt worden. Vorstellung erfolgte auf Wunsch der Schulleitung beim Schulfest am 28.09.2019. Derzeit erfolgt die Erstellung der Schlussrechnung.	21.11.2016			2017-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (1 Kopierraum, 1 Lehrerzimmer, 1 Flur Anbau, Räume 15+16) Maßnahme abgeschlossen (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Hirschkamp-schule	M	Zusammenlegung der Standorte			Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependence Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen.	BV4 aus BP			
		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln. Erste Pläne liegen vor. Für eine Gesamtbetrachtung der Situation (Zusammenlegung oder Standorte anpassen) werden noch Kosten zusammengetragen. Eine Überarbeitung des Raumbuches erfolgt. Eine erste Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt.	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Am Standort Ravenhorst werden die Toiletten saniert, sofern keine Zusammenlegung der Standorte erfolgt. Das Prüfungsergebnis bleibt abzuwarten.	03.07.2017	X		2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Räumen 3-6 (Zum Ravenhorst) sind abgeschlossen. Am Zweig Walsumermark wurden der Pavillon, Raum 8 & 10, das Treppenhaus und 1 Flur im 1. OG gestrichen.	03.07.2017	X		2018-2019
Kastellschule		Umbau Küche	325.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019	X		2019-2021
		Sanierung WC-Anlage	200.000 €	GS 2020	WC-Anlage und Dachsanierung inkl. Installation von 2 Behinderten-WCs erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 7 Klassenräumen, Lehrerzimmer, Flur und der Verwaltung sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Königschule		Umbau Küche	260.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019	X		2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Flur des Sporttraktes, zur Aula und am Eingang des Pavillons sind ausgeführt. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Melanchthon-schule	M	Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts	1.490.000 €	KInvFG	Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen - Planungen eines Pavillonersatzgebäudes über KInvFöG I wurden aufgenommen. Beschluss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), Kapitel 1, wurde am 16.12.2019 im Rat getroffen. Die Planung muss aus Kostengründen nochmals überarbeitet werden.	16.12.2019			2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Teilbereiche Treppenhaus und Eingangstüranlage) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Postwegschule		Neubau Mensa		KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen. Die Planungen werden jetzt weiter forciert.				2020-2021
		Umbau Hausmeisterwohnung			Die Hausmeisterin ist ausgezogen. Die Schule hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Nähere Prüfungen und Planungen erfolgen zusammen mit der Planung für die Mensa, da dann ein Umbau im Bestand vorgenommen werden muss. Eine Begehung der Hausmeisterwohnung hat stattgefunden. Eine Machbarkeitprüfung hinsichtlich der zukünftigen schulischen Nutzung erfolgt.				2021-2022
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten Neubau Treppenhaus, Flur Altbau, Treppenhaus Altbau sind abgeschlossen. (Budget: 25.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Schule an der Oranienstraße		Zusammenlegung OGS / Mensa	301.442 €	GS 2020	Zusammenlegung OGS und Mensa sind fertiggestellt. Die Maßnahme ist schlussgerechnet.	25.09.2017	X		2017
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	9 Klassenräume sind gestrichen und die Arbeiten an den Deckenflächen im Eingangsbereich des Altbaus sind abgeschlossen (Budget: 45.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Schwarze-Heide-Schule	L	Neubau Mensa		KInvFG II	Die Planungen werden wieder aufgenommen, wenn das Raumbuch angepasst worden ist. Anschließend findet ein Abstimmungsgespräch mit der Schulleitung statt.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (A7 bis A12) und im Treppenhaus sind abgeschlossen. (Budget: 50.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Steinbrinkschule	K	Aufstockung & Erweiterung OGS	2.500.000 €	KInvFG II	Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Weitere Änderungswünsche durch den Gestaltungsbeirat wurden ohne Mehrkosten eingearbeitet. Der Bauantrag wurde genehmigt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die geschätzte Bauzeit beträgt 12 Monate ab einem Baubeginn im Frühjahr 2020 . Die Innenarbeiten haben begonnen. Die Vergabe der Rohbauarbeiten wurde per Ratsbeschluss vom 17.2.20 entschieden. Der Beginn der Rohbauarbeiten soll im Mai erfolgen.	19.11.2018			2019-2021
		Schulhofgestaltung		Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Sterkrade	Ein wettbewerbliches Verfahren zur Erarbeitung von Konzeptideen für die Umgestaltung des Schulhofareals durch drei parallel beauftragte Landschaftsarchitekturbüros findet statt. Eine Jury tagt im Juli.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser und Flure) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Förderschule an der Hagedornstraße		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten sind abgestimmt; Arbeiten sind in der Dependance (Flur und Treppenaufgang vor Werk- und Klassenräumen) abgeschlossen und am Hauptstandort (Treppenhaus und Nebenflure/Türkischraum). (Budget: 60.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
		Herrichtung Otfried-Preußler-Schule als Dependance	1.800.000 €	HH-Mittel	Die Otfried-Preußler-Schule wird zur Dependance der Schule an der Hagedornstraße. In einem ersten Schritt werden die Klassen 1-5 im Sommer 2020 umziehen und der Standort Rechenacker aufgelöst. Die Planungen für die notwendige Inbetriebnahme ab Sommer 2020 wurden vorgenommen und abgestimmt. Der Hauptunternehmer wurde beauftragt, die dringend notwendigen Baumaßnahmen zu prüfen und Kosten zu ermitteln. Das Zeitfenster ist sehr begrenzt, weshalb Überstunden und Wochenendarbeiten bereits jetzt angewiesen wurden. Die Arbeiten werden trotz Covid-19-Einschränkungen nachzeitigem Stand innerhalb des Bauzeitfensters durchgeführt.	16.12.2019			Februar - Juli 2020
		Fassadensanierung inkl. Sonnenschutz	400.000 €	KInvFG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung im Sommer 2020. Erweiterung des Beschlusses wegen eines größeren Bauumfangs erforderlich.	24.09.2018 16.12.2019			2020
Friedrich-Ebert-Realschule		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage ist abgeschlossen. Es entstand zudem ein Behinderten-WC (Mädchen).	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	282.500 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017			2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	490.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Umsetzung erfolgt 2020.	24.09.2018			2020
		Pavillonersatzbau			Die Machbarkeit eines Abrisses des abgängigen Pavillons und dessen Ersatz werden geprüft. Standortsuche (es kommen ein Ersatz am selben Standort, an anderer Stelle oder eine Aufstockung in Betracht) und Bedarfsermittlung sind in Planung. Geplante Umsetzung evtl. mit Mitteln des KIF II.				

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flurbereiche Sport und Küche, Büro Konrektor, Teambesprechungsraum, Elternsprechzimmer, Lehrer WC Damen und Herren, 1 Flur, 2 Treppenaufgänge), Sanierung Flurbereich 2. BA und Pausenhallendecke und Pfeiler sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Heinrich-Böll-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage im B- und D-Trakt sind abgeschlossen. 1 Behinderten WC- entstand im D-Gebäude.	03.07.2017	X		2018-2019
		Zusammenlegung mit Dependance			Damit die Hirschkampfschule den Standort der Dependance nutzen könnte, müsste die Dependance an den Hauptstandort verlegt werden. Eine erste Planung umfasste eine Überarbeitung der gesamten Schule mit mehreren An- und Neubauten. Machbarkeit ist zu prüfen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser im E-Gebäude und Flure EG + 1. OG, dazu 4 NW-Räume) sind abgeschlossen (Budget: 40.000 €)	03.07.2017	X		2018
Gesamtschule Weierheide		Sanierung Chemieraum	224.500 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit. Umsetzung erfolgt in 2020.	03.07.2017	X		2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus & Flure des A-Gebäudes / Buschhausen: Treppenhaus, Nebenflure 1-3 und Klassenräume E201-E205) sind abgeschlossen. (Budget: 58.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen. 1 Behinderten-WC (Mädchen) ist entstanden.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	318.000 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit. Umsetzung erfolgt in 2020.	03.07.2017	X		2020
		Pavillonersatzgebäude			Bedarfsermittlung auch hinsichtlich einer Rückkehr zu G9 ist in Planung. Standortsuche und Kostenermittlung werden vorgenommen.				
		Sanierung Turnhalle	149.100 €	GS 2020	Malerarbeiten, Sanierung Duschräume, Türerneuerung, Austausch Außenlüfter, Dachdeckerarbeiten, Reparatur Hallendecke und -wand inkl. Prallschutz sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus NW, Flure B-Gebäude, Flure NW-Trakt und S-Gebäude, Treppengeländer A-Gebäude) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Sophie-Scholl-Gymnasium		Sanierung Fachräume	268.500 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017			2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	611.500 €	KInvFG	Nach dem Ausbau der Lüftungsanlage wurde festgestellt, dass die Planung des Ingenieurbüros zum Einbau der neuen Anlage nicht umsetzbar ist, Eine Umplanung ist in Arbeit.	24.09.2018			2019-2020
		Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume		Rückkehr G9	Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 werden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Weitere Abstimmungen mit der Schule hinsichtlich der Raumbedarfe sind terminiert. Ein Entwurf und eine Kostenschätzung werden erstellt.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus 1+2, 4 Klassenräume) sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (Türen Oberstufengebäude und Lehrerzimmer) sind abgeschlossen (70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Osterfeld									
Erich-Kästner-Schule		Umbau Küche			Die Planung ist mit der Schule noch im Detail abzustimmen. Eine weitere Begehung hat stattgefunden. Ein Raumbuch wurde erstellt, um einen Vorschlag zur Installation einer Küche zu unterbreiten. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Eine Umsetzung soll noch in den Osterferien vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses erfolgen. Eine Ratsvorlage für 23.03.2020 ist erstellt. Der Baubeginn wurde aufgrund der Coronalage vorgezogen. Schadstoffsanierung des Bodens und die Installationsarbeiten (Personal-WC) sind abgeschlossen. Die Decke ist demontiert. Ver- und Entsorgungsschlitze wurden fertiggestellt. Die Trockenbauarbeiten werden derzeit vorgenommen.	03.07.2017 23.03.2020	X		2020
		Sanierung Turnhalle	386.155 €	GS 2020	Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	155.700 €	GS 2020	Malerarbeiten im Büro-Trakt sind erfolgt, weitere Malerarbeiten hängen von der Auswahl des Ortes für die Mensa ab (Budget 13.000 € von 30.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Jacobischule	L	Neubau Mensa			Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Pläne wurden überarbeitet und im Gestaltungsbeirat Vorschläge zum Standort auf dem Schuhhof im Bezug auf das Bestandsgebäude. Der Neubau musste erneut überarbeitet werden, da die Anbindung an das Schulgebäude vorhandene Räume einschränkt. Der Bauantrag ist gestellt, die Ausführungsplanung wird vorgenommen.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	533.000 €	KInvFG II	Malerarbeiten in 9 verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Arbeiten in 2 Klassenräumen, und 2 Treppenhäusern sind abgeschlossen (Budget: 35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Osterfelder-Heide-Schule	K				siehe Robert-Koch-Schule: Auflösung des Standortes und Umzug zur Hauptschule Eisenheim	03.07.2017			2018-2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Overbergschule		Umbau Küche	310.000 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Detailplanung ist noch vorzunehmen (Entwässerung). Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019	X		2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhausflure vorne) sind abgeschlossen. Weitere Arbeiten erfolgen in den Herbstferien.	03.07.2017	X		2017
Robert-Koch-Schule		Umbau Hauptschule Eisenheim	5.700.000 €	GS 2020	Die Räume des Bestandsgebäudes wurden bedarfsgerecht hergestellt und gestrichen. Die Bauzeit für den Neubau wird ca. 12 Monate betragen. Der Rohbau des Neubaus wurde mittlerweile fast fertiggestellt, so dass bald der Dachdecker beginnen kann. Das Richtfest hat stattgefunden. Eine Fertigstellung ist bis Anfang der Sommerferien vorgesehen. Die Arbeiten laufen termingerecht. Zusätzlich wurden Kosten zur Sanierung der Fassade des Bestandsgebäudes, der Außenanlage und der Turnhalle ermittelt. Eine abschließende verwaltungsinterne Beurteilung der Kostensituation steht noch aus.	03.07.2017/ 19.03.2018 24.09.2018	X		2018- Juli 2020
Schule am Siedlerweg		Umbau Küche	296.000 €	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Die Errichtung der Mensa abgeschlossen.	03.07.2017 24.09.2018	X		2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Klassenräumen, im Treppenhaus zwischen A&B-Gebäude und weiteren verschiedenen Räumen und Fluren sind erfolgt;Maßnahmen abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Schillerschule		Sanierung WC-Anlage	160.000 €	GS 2020	Sanierungen erfolgen an beiden Standorten: Umsetzung am Hauptstandort in den Sommerferien 2019 abgeschlossen. Die Arbeiten am Zweig Comenius wurden in den Herbstferien beendet.	03.07.2017	X		2018-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	392.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Umsetzung erfolgt 2020.	24.09.2018			2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Schulleitung hat keinen Sanierungsbedarf gemeldet.	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Theodor-Heuss-Realschule		Sanierung Fachräume	351.000 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit. Umsetzung erfolgt in 2020.	03.07.2017	X		2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Räumen und die Erneuerung von Decken im EG, Lehrerzimmer, Flur und den Räumen R4+R5 sind erfolgt; in den Herbstferien wurden weitere Malerarbeiten vorgenommen, die auch komplett abgeschlossen werden konnten, so dass in den Weihnachtsferien keine Malerarbeiten mehr erforderlich sein werden.	03.07.2017	X		2017-2019
Gesamtschule Osterfeld		Sanierung Außen-WC-Anlage Gebäudeteil B	140.000 €	GS 2020	Sanierung erfolgt noch aktuell bis Ende 2019.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung WC-Anlage Gebäude C	320.000 €	KInvFG	Die Neuerrichtung der Toilettenanlage in der ehemaligen Pausenhalle des C-Gebäudes ist in den Sommerferien 2019 abgeschlossen worden.	18.12.2017			2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Die Malerarbeiten in verschiedenen Räumen und im Flur des A-Gebäudes (nicht vom möglichen Abriss wegen des Multifunktionskomplexes betroffen) sind erfolgt. Das Treppenhaus des C-Gebäudes wurde renoviert (Budget: 70.000 €). Auch diese Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2019
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage		HH-Mittel	Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme: Umbauarbeiten im Bestand. Aufgrund der Zusammenlegung der Standorte ist der Verwaltungsbereich umzubauen. Eine Sanierung der WC-Hauptanlage wird hierbei berücksichtigt. Die ersten Planungen wurden vorgenommen. Eine verwaltungsinterne Abstimmung hat nun zu erfolgen.				2019-2021
		Sanierung Fachräume	239.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung.	03.07.2017 01.04.2019	X		2019-2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 12.05.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
		Zusammenlegung mit Dependance			Durch den Gestaltungsbeirat wurden Planungsänderungen gewünscht, die eingearbeitet und vom Gestaltungsbeirat positiv aufgenommen wurden. Der Bauantrag ist gestellt. Ein Antrag auf KInvFöG II wurde gestellt und wird vom Fördergeber geprüft. Da es sich bei der vorliegenden Maßnahme um einen Ersatzbau handelt, ist diese Prüfung langwieriger. Die Bezirksregierung hat den Antrag an das Ministerium weitergeleitet und inzwischen auch diese Maßnahme "laufend" gestellt. Eine Bauzeit von 18 Monaten wird angenommen. Zahlreiche Ausschreibungen sind in Bearbeitung bzw. für den Spezialtiefbau und die Erdarbeiten haben die Submissionen stattgefunden. Es wurde seitens des Bereichs 5-6 die Zufahrt zur Baustelle über die Ackerstraße festgelegt. Grundsteinlegung erfolgte am 26.03.2020. Die Bodenplatte ist fertig gestellt. Der Rohbau soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.	19.03.2018			2018-2021
		Innensanierung	5.500.000 €	KInvFG II	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, im Café und Nebenfluren sind erfolgt; weitere Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind in den Sommerferien erfolgt. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
			pauschal	GS 2020					
Pauschalierte Beträge									
Umbau Küchen		Adolf-Feld-, Alsfeld-, Hartmann-, Kastell-, König-, Marien-, Overbergschule & Schule am Siedlerweg		GS 2020	Finanzierungsbeschlüsse für 8 Küchen wurden eingeholt. Der Kredite wurden bewilligt. Näheres s. o.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
Innensanierung			1.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X		
IT-Maßnahmen			2.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X		

Gesamtkosten (GS2020)	beschlossene Maßnahmen (GS2020)	30.569.147 € von	30.619.364 EUR (99,8%)
	durch Kredite bereits bewilligt	24.398.647 €	

Finanzierungsbudget "Gute Schule 2020" 2017 bis 2020

30.619.364 €

Eine Abarbeitung kann noch in 2021 erfolgen.

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
--------	-----	-----------	------------------	-----------------	-----------	--------------------	-----------------	-------	----------

Allgemeine Anmerkung hinsichtlich Covid-19-Pandemie

Zu Beginn der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollten auch die Baustellen stillgelegt werden. Zur Vermeidung dadurch entstehender Kurzarbeit in den Handwerksbetrieben und der dadurch entstehenden Verzögerungen der Bauzeiten wurden Lösungen für die städtischen Baumaßnahmen erarbeitet. Verschiedene durch die Bezirksregierung Düsseldorf geforderte Bedingungen (Einrichtung Duschen, Maßnahmen zur verstärkten Hygiene, nur ein Gewerk darf einzeln auf der Baustelle arbeiten, etc..) wurden erfüllt. Dennoch werden sich die Bauzeitenpläne zum Teil verschieben.

Mehrkosten können aufgrund der schwierigeren Koordination der Gewerke nicht ausgeschlossen werden.

Anmerkungen & Legende

Die Kosten der Maßnahmen **Sanierung Fachräume, Sanierung Toilettenanlage, Umbau Mensen und Innensanierungen/Verschönerungsarbeiten** sind als jeweiliger Gesamtauftrag an die OGM GmbH vergeben. Detaillierte Einzelkosten werden nach Beendigung der Maßnahme mit der Schlussrechnung vorgelegt. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist somit gegeben. In Klammern werden die bisher eingeplanten **Budgets der Innensanierung** angegeben.

Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse, die zur Kreditantragstellung berechtigen.

*) **BP** = Mit dem Bildungsplan wurde der Bedarf zum Ausbau des Offenen Ganztags an den Schulen in kurzfristig (**K**) und mittelfristig (**M**) unterteilt. Die übrigen nicht genannten Schulen haben einen nachrangigen Bedarf, der mit (**L**) gekennzeichnet wird. Eine Kennzeichnung erfolgt nur bei den Einzelmaßnahmen! Der Umbau der Mensen umfasst nur Schulen mit nachrangigem Bedarf. (Farblich Markiert sind die nun zur näheren Prüfung anstehenden Maßnahmen entsprechend Bildungsplan und Sozialindex)

Die Dringlichkeit an weiterführenden Schulen ist noch nicht beziffert, weshalb diese Maßnahmen vorerst mit "?" gekennzeichnet sind.

Kostenschätzung: Bei der Kostenschätzung handelt es sich um Beträge, die

a) bei vorliegendem Ratsbeschluss: dem Kreditantrag und dem Honorarvertrag mit der OGM zugrunde liegen

b) bei fehlendem Ratsbeschluss: noch abschließend ermittelt werden müssen

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.

Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**. Maßnahmen in der Planung werden nicht mit der Ampel beurteilt.

grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit Verwaltung und Schule erfolgt, Umsetzung erfolgt

gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten laufen.

rot = Planungen noch nicht begonnen bzw. bei Innensanierungen sind noch keine Abstimmungen mit den Schulen erfolgt ggf. Meldung OGM fehlt