

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Alt-Oberhausen								
Adolf-Feld-Schule		Errichtung Anbau			Aufgrund der Schulentwicklungszahlen im Innenstadtbereich werden Differenzierungsmöglichkeiten, die auch als Klassenraum fungieren können benötigt. Eine Planung befindet sich hinsichtlich Ausfertigung und Standort im Abstimmungsprozess mit der Unteren Denkmalbehörde und der übrigen Beteiligten. Sobald die Planungen für eine Kostenberechnung fortgeschritten sind, wird eine Vorlage erstellt.			
			in Ermittlung	KIF II				
Astrid-Lindgren-Schule	K	Erweiterung OGS			Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst. Ein Architekturbüro hat verschiedene Vorplanungen erstellt. Die allgemeine Bebaubarkeit der Flächen wurde mit der Stadtplanung abgestimmt. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Die Fachplaner haben erste Untersuchungen vorgenommen. Sobald die Planungen für eine Kostenberechnung fortgeschritten sind, wird eine Vorlage erstellt.			
		Anbau Sonnenschutz			Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.			
			165.400 €	KIF I		16.12.2019		2021
Bismarckschule	M	Umbau Klassenräume zu Mensa		beschleunigter Infrastrukturausbau der OGS	Umbau im Erdgeschoss zugunsten einer hygienegerechten Mensa sind in der Ausführungsplanung. Bisher besteht nur eine Kostenannahme. Der Bauantrag wurde gestellt.			
			550.000 €			11.03.2021		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Brüder-Grimm-Schule	K	Umbau ehem. KTE zu OGS			Der Umzug der KTE in den Neubau ist erfolgt und Planung ist konkret in Abstimmung mit der Schule vorgenommen worden (weiteres s. Beschlussvorlage Sitzung 18.11.2020). Der Bauantrag wurde am 20.11.2019 gestellt. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor, jedoch finden die Abstimmungen zu Detailfragen mit dem Hauptunternehmer statt. Die Arbeiten im KTE-Gebäude sind fast abgeschlossen. Es stehen noch Restarbeiten an. Sobald die Freigabe vorliegt, kann das Gebäude für den OGS genutzt werden. Der bisherige OGS-Bereich im Schulgebäude wird anschließend wieder zu Klassenräumen hergerichtet. Baulich ist der Umbau fertiggestellt. In der 38. KW werden die Möbel ausstehenden geliefert. Die Abrechnung steht noch aus.	18.11.2020		2019-2020
		Anbau Sonnenschutz	475.000 €	GS 2020	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Concordiaschule		Anbau Sonnenschutz	115.885 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Falkensteinschule	K	Umbau OGS und Errichtung Anbau			Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Der Bauantrag ist bewilligt. Im Bodengutachten wurden statische Probleme aufgezeigt. Durch zusätzlich notwendige Rüttelstopfsäulen kann die Problematik gelöst werden. Ein Großteil der Vergaben ist erfolgt. Derzeit mussten für den Kampfmittelräumdienst weitere Bohrungen erfolgen, um Gefährdungen auszuschließen. Ein Bauzeitenplan liegt noch nicht vor.	19.11.2018		Mai 2021 - in Klärung
		Umbau Bestand	1.700.000 €	KInvFG II	Die derzeitige Mensa und OGS-Räume werden nach Fertigstellung des Anbaus verlagert. Ein Umbau des Bestands ist anschließend vorzunehmen. Sobald der Bauzeitenplan feststeht, können die Planungen terminiert werden.			
Havensteinschule		Errichtung Mensa		HH-Mittel				
			300.000 €	beschleunigter Infra-strukturaus-bau der OGS	Eine Planung zur Installation der hygienegerechten Mensa an der derzeitigen Stelle wurde erstellt. Allerdings wird eine Verlagerung der Mensa aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss durch den Schulträger befürwortet. Eine entsprechende Machbarkeit wird kurzfristig geprüft.	03.07.2017		2020-2021
Landwehrsichule	M	Umbau Förderschulbereich für Grundschule			Nach der Fertigstellung der Mensa, müssen nun weitere Bereich für die Grundschule nutzbar gemacht werden. Die Verwaltung soll verlagert werden hierfür ist noch ein NW-Raum in ein Lehrerzimmer umzugestalten. Die Planungen sind aufgenommen worden.			2021/2022
		Anbau Sonnenschutz	200.000 €	HH-Mittel				
			112.860 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Luisenschule	M	Erweiterung Gruppenräume	1.100.000 €	KInvFG II	Planung wird überarbeitet und im Gestaltungsbeirat am 17.12.2019 vorgestellt. Aufgrund der Kritik aus dem Gestaltungsbeirat werden gestalterische Änderungen z. B. am Dach und Treppengerüst geprüft. Das Brandschutzgutachten sieht die Nähe zum Bestandsgebäude kritisch. Die neue Etage ist auf das WC-Gebäude zu versetzen, um den notwendigen Abstand einzuhalten. Die Umplanung wurde vorgenommen. Der Bauantrag wird erstellt. Der Baubeginn wird in Absprache mit der Schulleitung auf Sommer 2021 verschoben. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung durch die Umplanung wird der Fertigstellungstermin Anfang Juni 2021 schwierig zu halten sein.	16.12.2019		2021/2022
Marienschule		Umbau HTD-Wohnung	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Verwaltung ist zu klein. Die Schulleitung hat einen Arbeitsplatz im Sekretariat. Aufgrund dieser Situation soll die Verwaltung verlagert werden. Im Bestand steht nur die HTD-Wohnung zur Verfügung. Eine Kündigung der Wohnung zum Sommer ist erfolgt.			2021
		Anbau Sonnenschutz	169.000 €	KInvFG	Die Maßnahme wurde durch den Fördergeber "laufend" gestellt. Der Anbau ist erfolgt. Eine Abnahme erfolgt demnächst.	16.12.2019		2020-2021
Rolandschule	L	Neubau Mensa	588.000 €	KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Das Planungsgelände wird aufgemessen, um einen amtlichen Lageplan für den Bauantrag zu haben. Bodenproben hinsichtlich der Tragfähigkeit wurden genommen. Ein Bodengutachten wird erstellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Rohbauarbeiten wurden aufgenommen.	19.11.2018		März 2021-Herbst 2021
		Anbau Sonnenschutz	121.000 €	KInvFG	Die Maßnahme wurde durch den Fördergeber "laufend" gestellt. Der Anbau ist erfolgt. Die Abnahme ist erfolgt.	16.12.2019		2020-2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Ruhrschule		Anbau Sonnenschutz	112.860 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Schule am Froschenteich	K	Neubau Räume	2.827.000 €	HH-Mittel	Planung ist komplett in Abstimmung mit der Schule für die nebenstehenden Maßnahmen erfolgt. Es erfolgt eine Aufstockung des Gebäudes um zusätzliche Klassen unter Beachtung der Barrierefreiheit. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Entsprechend der Ausführungsplanung müssen im laufenden Betrieb 6 Klassen ausgelagert werden. In Absprache mit der Schulleitung erfolgt diese Auslagerung ab Februar 2022 in die Dep. des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs, da zu diesem Zeitpunkt der Neubau fertig gestellt ist. Hierdurch kann die Baumaßnahme schneller durchgeführt werden und ein Unterricht ohne Störung durch Baulärm wird ermöglicht.	18.11.2019		2022-2023
	K	Umbau Mensa/Klassenräume						
		Umbau HTD-Wohnung	130.000 €	beschleunigter Infrastrukturausbau der OGS	Die Hausmeisterwohnung steht leer. Für den Ganzttag können dort ein Büro und Kleingruppenräume gebildet werden.	11.03.2021		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Wunderschule	K	Erweiterung Mensa			Die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des OGS-Bestandsgebäudes liegen vor. Die Planungen wurde den aktuellen Anforderungen entsprechend aufgenommen. Ein erster Entwurf wurde verwaltungsintern geprüft. Änderungen werden derzeit durch das Architekturbüro vorgenommen. In Klärung ist auch ein Verbleib des Jugendhofs.			
		Anbau Sonnenschutz		KInvFöG II	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.			2021-2022
			175.400 €	KIF I		16.12.2019		2021
Anne-Frank-Realschule		Erneuerung Lüftungsanlage			Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird derzeit erstellt.	24.09.2018		2021
		Sanierung Fachräume	447.000 €	KIF I	Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen.			2021
			444.000 €	HH-Mittel				

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Bertha-von-Suttner-Gymnasium		Sanierung Fachräume	376.500 €	GS 2020	Die OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Durch statische Probleme im Bereich der Decke haben sich die Arbeiten verzögert. Die Ausstattung ist eingebaut. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.	03.07.2017 01.04.2019		2019-2020
		energetische Sanierung der Hochhausfassade -Ost -	250.000 €	KInFG	Die Sanierung ist notwendig um Energie einzusparen. Die Westfassade wurde bereits vor einigen Jahren saniert. Da ein Relief die Fassade ziert, finden Prüfungen hinsichtlich des Schutzes dieses Kunstwerkes statt. Das Relief ist kein Kunstobjekt. Dementsprechend kann eine Fassadensanierung erfolgen. Der Antrag auf Zuschussmittel wurde vom Fördergeber bewilligt. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird derzeit erstellt.	16.12.2019		2021
		Neubau Räume		Rückkehr G9	Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 wurden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Ein weiterer Abstimmungstermin mit der Schule fand im Januar statt. Aufgrund des Umgebungsschutzes der benachbarten denkmalgeschützten Kirche, sind die Pläne und ggfs. der Standort zu überarbeiten.			

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Elsa-Brändström-Gymnasium		Sanierung Fachräume	302.500 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt ab der 26. KW und soll Mitte August abgeschlossen sein.	03.07.2017		2020-2021
		Fassadensanierung Gebäudeteil A	2.900.000 €	KInvFG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 47./48. KW 2019. Die Vergabe der Fassade ist durch Dringlichkeitsentscheidung erfolgt. Letzte Abstimmungen mit der Schule und der Schulverwaltung finden derzeit statt. Da zeitgleich 6 Räume während der Arbeiten nicht nutzbar sind, wird auf dem Schulhof der Unterstufe eine Raumzellenanlage mit 4 Klassenräumen für die Zeit der Arbeiten beauftragt. Die Raumzellen wurden im April geliefert und ist betriebsbereit. Bei der Öffnung der Fassade wurden gebundene Schadstoffe entdeckt. Durch die zusätzlichen Arbeiten kommt es bei der Umsetzung zu Verzögerungen. Die notwendige Schadstoffsanierung führt zwar zu Mehrkosten, diese sind aber nach Rücksprache mit der BZR Düsseldorf ebenfalls förderfähig. Die überplanmäßigen Mittel aufgrund der Mehrkosten durch die Schadstoffsanierung wurden per Dringlichkeitsentscheidung bereitgestellt. Der erste Bauabschnitt wurde fertiggestellt sein. Die Westfassade wurde nun ebenfalls fertig gestellt. Es fehlen noch die Schulhofseite und die Fassadenseite mit dem Schriftzug.	24.09.2018		2019-Juni 2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Heinrich-Heine-Gymnasium		Sanierung Fachräume	128.500 €	HH-Mittel	Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen.	03.07.2017		2021
		Errichtung Anbau	3.023.000 €	GS 2020	Die Arbeiten der Verblendung und der Treppenbauarbeiten erfolgen derzeit. Die Trockenbauarbeiten sind vergeben worden. Die Innenausstattung wurde abgestimmt und bestellt. Eine Kostensteigerung von rund 350.000 EUR wurde angekündigt. Bauzeitenplan: Fertigstellung in Abstimmung mit der Schulleitung Oktober 2019. Restabwicklung inkl. Außenanlage erfolgt bis einschl. März 2020. Nachträgliche Brandschutzaufgaben werden im laufenden Betrieb abgearbeitet. Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird abgerechnet.	16.11.2017		2017-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	754.950 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird derzeit erstellt.	24.09.2018		2020-2021
Fasia-Jansen-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	100.000 €	GS 2020	Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung musste in Abstimmung mit der Schulleitung von den Herbstferien 2019 in die Sommerferien 2020 verschoben werden, da die Baumaßnahme rd. 5 Wochen dauern wird. Die Anlage ist wieder in Betrieb. Es fehlen noch vereinzelte Malerarbeiten. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.	03.07.2017		2020
		Sanierung Fachräume	284.000 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt bis Sommer 2021. Baubeginn ist der 26.04.2021.	03.07.2017		2020-2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Hans-Böckler-Berufskolleg		Sanierung Fachräume	250.000 €	HH-Mittel	Ein Ratsbeschluss wurde gefasst. Der Biologieraum wird ohne Zuschussmittel umgesetzt. Die Planungen sind abgeschlossen. Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt bis Sommer 2021. Baubeginn ist in der KW 17.	16.12.2019		2020-2021
Hans-Sachs-Berufskolleg		Sanierung Fachräume	447.500 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Die Baumaßnahme der NW-Räume ist abgeschlossen. Für das Kfz-Labor fehlt noch die Lieferung der technischen Ausstattung. Die Restlieferungen erfolgen in der Zeit vom 30.06. bis 30.09.21.	03.07.2017 01.04.2019		2019-2020
		Umbau Talentwerkstatt	220.000 €	HH-Mittel	Das Hans-Sachs-Berufskolleg ist zur Talentschule ernannt worden. Hierfür werden zwei Werkstatträume zu einer Talentwerkstatt umgebaut. Weiterhin entstehen ein Besprechungs- und Beratungszimmer für die Sozialarbeit. Die Planung wurde aufgenommen.			2021-2022
		Anbau Außenaufzüge	1.000.000 €	Inklusions-pauschale	Inklusionsbedingt ist der Anbau von zwei weiteren Außenaufzügen erforderlich.			2021-2022

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Förder- maßnahme	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Laufzeit
Sterkrade								
Alsfeldschule		Umbau HTD-Wohnung		beschleunigter Infrastrukturausbau der OGS	An der Alsfeldschule sind zwei Wohnungen. Die ehemalige Hausmeisterwohnung steht frei. Die Schule hat Bedarf an beiden Wohnungen angemeldet, wobei ein Zugriff auf die zweite Wohnung rechtlich überprüft wird. Zumindest die leerstehende Wohnung wird für die schulischen Zwecke umgebaut.	11.03.2021		2021
Grundschule Buschhausen		Umbau Küche			Schulentwicklung ist abzuwarten - Umsetzung zuletzt	03.07.2017		2019-2021
	K	Zusammenlegung der Standorte			Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Durch das Architekturbüro wurden Grundrisspläne erstellt, die in der Abstimmung mit Schulleitung und Verwaltung sind. Diese Pläne werden weiter konkretisiert.			2019-2023
Hartmannschule					Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.			

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Hirschkamp-schule	M	Zusammenlegung der Standorte			Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependance Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen.	BV4 aus BP		
		Umbau Küche		KInvFöG II	Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln. Erste Pläne liegen vor. Für eine Gesamtbetrachtung der Situation (Zusammenlegung oder Standorte anpassen) werden noch Kosten zusammengetragen. Eine Überarbeitung des Raumbuches erfolgt. Eine erste Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Für den Hauptstandort Ravenhorst ist die Planung nicht zielführend und muss überarbeitet werden.	03.07.2017		2020-2021
		Anbau Sonnenschutz	180.200 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Kastellschule		Anbau Sonnenschutz	90.200 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Königschule		Anbau Sonnenschutz	90.200 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Melanchthon-schule	M	Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts	in Ermittlung		Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen - Planungen eines Pavillonersatzgebäudes über KInvFöG I wurden aufgenommen. Beschluss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), Kapitel 1, wurde am 16.12.2019 im Rat getroffen. Die Planung muss aus Kostengründen und höherem Raumbedarf nochmals überarbeitet werden.	16.12.2019		2020-2022
Postwegschule		Neubau Mensa	in Ermittlung	KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen. Die Planungen werden jetzt weiter forciert. Eine Begehung mit einem Architekturbüro ist erfolgt.			2020-2021
		Umbau Hausmeisterwohnung	in Ermittlung	HH-Mittel	Die Hausmeisterin ist ausgezogen. Die Schule hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Eine Begehung der Hausmeisterwohnung hat stattgefunden. In Absprache mit der komm. Schulleitung wurde eine Variante zum Umbau gewählt. Die SBO zieht derzeit Angebote ein und prüft die Kosten.			2021-2022
Schule an der Oranienstraße		Anbau Sonnenschutz	150.600 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Schwarze-Heide-Schule	L	Neubau Mensa (Planung)		beschleunigter Infra-strukturaus-bau der OGS	Ein Architektenwettbewerb zur Errichtung einer Mensa und 2 Klassen- bzw. Gruppenräumen wird organisiert.			2021
		Anbau Sonnenschutz	108.200 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Steinbrinkschule	K	Aufstockung & Erweiterung OGS	2.500.000 €	KInvFG II	Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Weitere Änderungswünsche durch den Gestaltungsbeirat wurden ohne Mehrkosten eingearbeitet. Der Bauantrag wurde genehmigt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die geschätzte Bauzeit beträgt 12 Monate ab einem Baubeginn im Frühjahr 2020. Der Abbruch des Daches ist abgeschlossen. Beim Abriss des Daches ist ein Wasserschaden entstanden. Die Folgen werden noch ermittelt. Der Anbau im EG wird derzeit fertiggestellt. Der Innenausbau wird umgesetzt.	19.11.2018		2019 - Juni 2021
		Schulhofgestaltung		Integriertes Handlungs-konzept Innenstadt Sterkrade	Ein wettbewerbliches Verfahren zur Erarbeitung von Konzeptideen für die Umgestaltung des Schulhofareals durch drei parallel beauftragte Landschaftsarchitekturbüros findet statt. Eine Jury tagt im Juli. Das Gewinner-Büro nimmt die detailliertere Planung auf.			
Glück-Auf-Schule		Herrichtung Otfried-Preußler-Schule als Dependance der Glück-Auf-Schule	2.361.900 €	HH-Mittel	Die Otfried-Preußler-Schule wird zur Dependance der Schule an der Hagedornstraße. In einem ersten Schritt werden die Klassen 1-5 im Sommer 2020 umziehen und der Standort Rechenacker aufgelöst. Die Planungen für die notwendige Inbetriebnahme ab Sommer 2020 wurden vorgenommen und abgestimmt. Der Hauptunternehmer wurde beauftragt, die dringend notwendigen Baumaßnahmen zu prüfen und Kosten zu ermitteln. Das Zeitfenster ist sehr begrenzt, weshalb Überstunden und Wochenendarbeiten bereits jetzt angewiesen wurden. Die Arbeiten wurden trotz Covid-19-Einschränkungen innerhalb des Bauzeitfensters durchgeführt. Der Schulbetrieb wurde aufgenommen.	16.12.2019		Februar - Juli 2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
		Anbau an Dependance Teutoburger Straße	3.200.000 €	HH-Mittel	Zur Erweiterung der Dependance wurde die Ausführungsplanung durch das Architekturbüro aufgenommen. Der Bauantrag ist gestellt. Zum Ausschluss von Kampfmitteln müssen Bohrungen vorgenommen werden. Erst nach Freigabe kann ein Baubeginn erfolgen.	16.12.2019		2021 - 2022
Friedrich-Ebert-Realschule		Sanierung Fachräume	282.500 €	HH-Mittel	Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen.	03.07.2017		2021-2022
		Erneuerung Lüftungsanlage	490.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Durch den Brandschaden in der Turnhalle verzögert sich die Möglichkeit zur Umsetzung, da die Lüftung auch die Turnhalle versorgt.	24.09.2018		2021
		Pavillonersatzbau	in Ermittlung		Die Machbarkeit eines Abrisses des abgängigen Pavillons und dessen Ersatz werden geprüft. Standortsuche (es kommen ein Ersatz am selben Standort, an anderer Stelle oder eine Aufstockung in Betracht) und Bedarfsermittlung sind in Planung.			
Heinrich-Böll-Gesamtschule					Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.			
Gesamtschule Weierheide		Sanierung Chemieraum	224.500 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt bis Sommer 2021. Baubeginn ist in der 17. KW.	03.07.2017		2020-2021
		Erweiterung Zügigkeit		HH-Mittel	Planungen zur Erweiterung der Gesamtschule Weierheide zur 6-zügigen Gesamtschule sind in Arbeit, um die Machbarkeit darzustellen. Erste Abstimmungsgespräche mit der Schulleitung sind erfolgt. Eine Vorlage im Rahmen einer neuen Schule wurde durch Bereich 3-3/ Schule erstellt. Eine gesonderte Vorlage mit einem abgesprochenen Entwurf wird bei entsprechenden Beschlüssen gefertigt.			

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium					Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.			
Sophie-Scholl-Gymnasium		Sanierung Fachräume	268.500 €	HH-Mittel	Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen.	03.07.2017		2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	611.500 €	KInvFG	Nach dem Ausbau der Lüftungsanlage wurde festgestellt, dass die Planung des Ingenieurbüros zum Einbau der neuen Anlage nicht umsetzbar ist, Eine Umplanung ist in Arbeit. Die Lüftungsanlage wird derzeit eingebaut. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnungsphase.	24.09.2018		2019-2020
		Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume		Rückkehr G9	Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 werden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Weitere Abstimmungen mit der Schule hinsichtlich der Raumbedarfe sind terminiert. Ein Entwurf und eine Kostenschätzung werden erstellt.			

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten- schätzung	Förder- maßnahme	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Laufzeit
Osterfeld								
Erich-Kästner-Schule		Umbau Küche			Die Planung ist mit der Schule noch im Detail abzustimmen. Eine weitere Begehung hat stattgefunden. Ein Raumbuch wurde erstellt, um einen Vorschlag zur Installation einer Küche zu unterbreiten. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Eine Umsetzung soll noch in den Osterferien vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses erfolgen. Eine Ratsvorlage für 23.03.2020 ist erstellt. Der Baubeginn wurde aufgrund der Coronalage vorgezogen. Schadstoffsanierung des Bodens und die Installationsarbeiten (Personal-WC) sind abgeschlossen. Die Decke ist demontiert. Ver- und Entsorgungsschlitze wurden fertiggestellt. Die Trockenbauarbeiten werden derzeit vorgenommen. Die Decke im Flurbereich ist abgesackt und musste zwingende erneuert werden. Hinzu kommt, dass die Elektroanlage erneuert werden musste. Die Inbetriebnahme der Mensa ist erfolgt. Eine Abrechnung ist noch nicht erfolgt.	03.07.2017 23.03.2020		2020
		Anbau Sonnenschutz	557.855 €	GS 2020	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
		Umbau OGS	100.000 €	beschleunigter Infrastrukturausbau der OGS	Die ehemalige Mensa wird zu einem Gruppenraum umgebaut. Die Planungen werden finalisiert.	11.03.2021		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Jacobischule	L	Neubau Mensa	718.000 €	KInvFG II	Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Pläne wurden überarbeitet und im Gestaltungsbeirat Vorschläge zum Standort auf dem Schuhhof im Bezug auf das Bestandsgebäude. Der Neubau musste erneut überarbeitet werden. Sofern der Beschluss zur Vergabe der Rohbauarbeiten am 03.05.21 gefasst wird, kann direkt im Anschluss der Baubeginn erfolgen.	19.11.2018		2021-2022
		Anbau Sonnenschutz	147.300 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Overbergschule		Anbau Sonnenschutz	167.200 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Robert-Koch-Schule		Umbau Hauptschule Eisenheim	7.636.000 €	GS 2020	Die Räume des Bestandsgebäudes wurden bedarfsgerecht hergestellt und gestrichen. Die Bauzeit für den Neubau wird ca. 12 Monate betragen. Der Rohbau des Neubaus wurde mittlerweile fast fertiggestellt, so dass bald der Dachdecker beginnen kann. Das Richtfest hat stattgefunden. Eine Fertigstellung ist bis Anfang der Sommerferien vorgesehen. Die Arbeiten laufen termingerecht. Zusätzlich wurden Kosten zur Sanierung der Fassade des Bestandsgebäudes, der Außenanlage und der Turnhalle ermittelt. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Für die Sanierung der Turnhalle sind weitere Auflagen zu berücksichtigen. Ein Bauzeitenplan wird erstellt. Eine Fertigstellung wird wie die Sanierung der Fassade erst in 2021 erfolgen.	03.07.2017/ 19.03.2018 24.09.2018		2018- Juli 2020
Schule am Siedlerweg		Anbau Sonnenschutz	155.300 €	KIF I	Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	16.12.2019		2021
Schillerschule		Erneuerung Lüftungsanlage	392.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird derzeit erstellt.	24.09.2018		2021
Theodor-Heuss-Realschule		Sanierung Fachräume	351.000 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt bis Sommer 2021. Baubeginn ist in der 17. KW.	03.07.2017		2020 - 2021
Gesamtschule Osterfeld		Verlagerung Verwaltung	1.500.000 €	HH-Mittel	Damit das A-Gebäude zur Errichtung des Multiplex abgerissen werden kann, muss die Verwaltung umziehen. Der neue finale Standort wird die heutige Stadtteilbibliothek Osterfeld im Gebäude der GSO sein. Für den notwendigen Umbau wurden Pläne erstellt und mit der Schule abgesprochen. Zuletzt wurde die Farbgestaltung festgehalten.	17.12.2018		2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 19.04.2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage und Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung	1.000.000 €	HH-Mittel	Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme: Umbauarbeiten im Bestand. Aufgrund der Zusammenlegung der Standorte ist der Verwaltungsbereich umzubauen. Eine Sanierung der WC-Hauptanlage wird hierbei berücksichtigt. Die Verwaltung muss verlegt und dadurch erweitert werden. Die Cafeteria ist aufgrund höherer Schüleranzahl ebenfalls zu vergrößern. Die ersten Planungen wurden vorgenommen. Eine Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Eine Umsetzung erfolgt in 2021			2021
		Sanierung Fachräume	239.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Aufgrund eines Fehlers bei Lieferanten, musste eine Nachlieferung veranlasst werden. Diese hat zu einer Verzögerung geführt. Die Lehrer*innen sind mittlerweile in die technische Ausstattung eingewiesen worden. Die Maßnahme ist in der Abrechnungsphase.	03.07.2017 01.04.2019		2019-2020
		Zusammenlegung mit Dependance	5.500.000 €	KInvFG II	Ein Antrag auf KInvFöG II wurde gestellt und wird vom Fördergeber geprüft. Da es sich bei der vorliegenden Maßnahme um einen Ersatzbau handelt, ist diese Prüfung langwieriger. Die Bezirksregierung hat den Antrag an das Ministerium weitergeleitet und inzwischen auch diese Maßnahme "laufend" gestellt. Eine Bauzeit von 18 Monaten wird angenommen. Zahlreiche Ausschreibungen sind in Bearbeitung bzw. für den Spezialtiefbau und die Erdarbeiten haben die Submissionen stattgefunden. Es wurde seitens des Bereichs 5-6 die Zufahrt zur Baustelle über die Ackerstraße festgelegt. Grundsteinlegung erfolgte am 26.03.2020. Die Bodenplatte ist fertig gestellt. Der Rohbau wurde Ende des Jahres 2020 abgeschlossen. Die Maßnahme befindet sich innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens. Die Dachdeckerarbeiten sollen noch angepasst werden. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Der Innenausbau hat begonnen.	19.03.2018		2018-2021

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Laufzeit
--------	-----	-----------	------------------	-----------------	-----------	--------------------	-------	----------

Allgemeine Anmerkung hinsichtlich Covid-19-Pandemie

Zu Beginn der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollten auch die Baustellen stillgelegt werden. Zur Vermeidung dadurch entstehender Kurzarbeit in den Handwerksbetrieben und der dadurch entstehenden Verzögerungen der Bauzeiten wurden Lösungen für die städtischen Baumaßnahmen erarbeitet. Verschiedene durch die Bezirksregierung Düsseldorf geforderte Bedingungen (Einrichtung Duschen, Maßnahmen zur verstärkten Hygiene, nur ein Gewerk darf einzeln auf der Baustelle arbeiten, etc..) wurden erfüllt. Dennoch werden sich die Bauzeitenpläne zum Teil verschieben.

Mehrkosten können aufgrund der schwierigeren Koordination der Gewerke nicht ausgeschlossen werden.

Anmerkungen & Legende

Die Kosten der Maßnahmen **Sanierung Fachräume, Sanierung Toilettenanlage, Umbau Mensen und Innensanierungen/Verschönerungsarbeiten** sind als jeweiliger Gesamtauftrag an die OGM GmbH vergeben. Detaillierte Einzelkosten werden nach Beendigung der Maßnahme mit der Schlussrechnung vorgelegt. Eine gegenseitige Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse, die zur Kreditantragstellung berechtigen.

*) **BP** = Mit dem Bildungsplan wurde der Bedarf zum Ausbau des Offenen Ganztags an den Schulen in kurzfristig (**K**) und mittelfristig (**M**) unterteilt. Die übrigen nicht genannten Schulen Kostenschätzung: Bei der Kostenschätzung handelt es sich um Beträge, die

- a) bei vorliegendem Ratsbeschluss: dem Kreditantrag und dem Honorarvertrag mit der OGM zugrunde liegen
- b) bei fehlendem Ratsbeschluss: noch abschließend ermittelt werden müssen

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.
Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**. Maßnahmen in der Planung werden nicht mit der Ampel beurteilt.

grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit Verwaltung und Schule erfolgt, Umsetzung erfolgt

gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten laufen.

rot = Planungen noch nicht begonnen bzw. bei Innensanierungen sind noch keine Abstimmungen mit den Schulen erfolgt ggf. Meldung OGM fehlt