

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 71: Oberhausen-Mitte/Styrum									
Städt. KTE Rechenacker	Errichtung Erweiterung	SBO				Die Einrichtung soll um 2 Gruppen in massiver Bauweise erweitert werden. Die Finanzierung erfolgt über das KTE-Landesprogramm, nicht über KInvFöG I, da der Zuschuss hier höher sein wird. Der Bauantrag wurde gestellt - alle Unterlagen liegen vor und die Baugenehmigung wurde am 15.11.2019 erteilt. Hinsichtlich der Baustellenzufahrt ist mit der nebenliegenden Schule eine Lösung erarbeitet worden. Die gemeinsam abgesprochenen Lösungsansätze werden derzeit umgesetzt. Eine neue Zuwegung zur Landweherschule wurde erstellt. Der Rohbau ist abgeschlossen und wird derzeit verklindert. Die Arbeiten sind weiterhin im vollen Gange. Das Gebäude ist dicht (Türen, Fenster sind eingebaut). Aufgrund von Materiallieferungsverzögerungen musste der Fertigstellungstermin verschoben werden. Die Lieferungen (Küche, Lampen, Schreinerzeugnisse) erfolgen im Januar. Die Sachverständigenabnahmen sind für Ende Januar terminiert. Es erfolgen noch Restarbeiten. Die Planung der Außenanlage ist abgestimmt und beginnt in der KW 42.	24.09.2018		ab Januar / Februar 2020 - März 2022
	Umbau Pavillon	SBO	2.350.000 €	Kita-Inv.-programm-NRW 2025	1.485.000 €	Das Gebäude des Offenen Ganztags der Landweherschule kann der KTE Rechenacker zur Nutzung übergeben werden. Eine Prüfung hinsichtlich notwendiger Umbaumaßnahmen wird vorgenommen. Die Kosten wurden ermittelt und zum Haushaltsentwurf 2022 angemeldet.			
KTE Max-Planck-Ring	Neubau einer 7-gruppigen Einrichtung (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem §75 SGB VIII: Kinderzentren Kunterbunt gGmbH)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie	102.500 €	HH	Investorenmodell	Im Gewerbegebiet Max-Planck-Ring wird durch den Investor ein Betriebskindergarten entstehen. Die Einrichtung umfasst insgesamt 7 Gruppen (40 Plätze U3, 80 Ü3) von denen 3 Gruppen für den öffentlichen Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Die Planungen erfolgen derzeit. Geplante Fertigstellung KGJ 2020/2021. Die Bauvoranfrage wurde positiv beschieden. Der Bauantrag wurde genehmigt. Spatenstich erfolgte am 10.Mai 2021. Die Arbeiten laufen bislang ohne Verzögerung.			voraussichtl. Fertigstellung August 2022

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 72: Oberhausen-Ost									
KTE Drei Knappen (Drei Knappen. 14)	Neubau einer 8-gruppigen Einrichtung (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem §75 SGB VIII: Step Kids KiTas gGmbH)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren-modell	Auf einem Teil des ehemaligen Sportplatzes soll durch einen Investor eine KTE errichtet werden. Verkaufsverhandlungen sind erfolgreich beendet. Der Ratsbeschluss zum Verkauf erfolgte im Juli 2019, im September hat der Notartermin stattgefunden. Der Investor wartet auf die Baugenehmigung, muss allerdings sowohl die Entwässerung als auch den Brandschutz noch überarbeiten und hier entsprechende Unterlagen nachreichen, ohne die eine Genehmigung nicht möglich ist. Die Baugenehmigung ist in der 8. Kalenderwoche erteilt worden. Der Baubeginn verzögerte sich aufgrund der Corona-Krise ist jedoch Anfang August 2020 erfolgt. Wegen Materiallieferungsverzögerungen musste der Fertigstellungstermin verschoben werden. Aufgrund der Insolvenz des Bauunternehmers verzögert sich die Baufertigstellung.			Fertigstellung Mai 2022
KTE Schladstraße (ehem. Stötznerschule)	Neubau einer 6-gruppigen KTE (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem §75 SGB VIII: Step Kids KiTas gGmbH)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren-modell	Auf dem Schulhof soll eine KTE errichtet werden. Das Bestandsgebäude soll anderweitig durch den Investor genutzt werden (Aus- und Fortbildungsstätte für Erzieher*innen). Ein Bodengutachten sowie die Vermessung wurden beauftragt, die Erlaubnis, einen Baum zu fällen, wurde bereits durch den Bereich Umwelt erteilt. Planungsphase steht kurz vor dem Abschluss. Eine Verkaufsvorlage wurde für die Ratssitzung am 14.09.2020 beschlossen. Der Rechtsübergang ist an die Baugenehmigung geknüpft. Derzeit erfolgt ein Leerzug des Bestandsgebäude. Der Bauantrag wurde eingereicht. Bewilligung Denkmalschutz steht noch aus. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Baustelleneinrichtung wurde vorgenommen. Der Baubeginn ist Anfang Februar.			Fertigstellung März 2023

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 73: Alstaden/Lirich									
KTE Lickenberg (ehem. Ruhrschule)	Neubau	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren-modell	Die tatsächliche Inbetriebnahme erfolgte am 06.12.2021. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.			September 2020 - Dezember 2021
KTE Löwenzahn (Ottilienstr. 32)	Erweiterung durch Ankauf Trivium	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren-modell	Mit Ratssitzung vom 17.02.2020 hat der Rat der Stadt Oberhausen den Verkauf der Immobilie an die Lima GmbH beschlossen. Für den Träger Löwenzahn wurde beim LVR bereits ein Antrag für den Statuswechsel zum Mieter gestellt. Die Genehmigung wurde ab dem neuen KGJ, also ab 01.08.2020, erteilt. Die ersten 20 Plätze sind in Betrieb genommen worden (im bestehenden Gebäude). Eine Baugenehmigung zum Umbau des neuerworbenen Gebäudetrakts liegt noch nicht vor.			
In Planung / Vorbereitung / Prüfung									
KTE Fröbel Hansastraße	Errichtung einer 6-gruppigen Einrichtung mit 120 Plätzen (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII: Fröbel)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren-modell	Das Grundstück wurde durch einen Investor angeboten. Der grundsätzliche Bedarf wurde bislang bestätigt. Planungen und Gespräche mit der Stadtplanung wurden durch den Investor aufgenommen. Auf Anregung des Gestaltungsbeirates wurden Planungsänderungen eingearbeitet. Hinsichtlich der Trägersuche ist das Interessensbekundungsverfahren abgeschlossen; es wird der anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH. Träger und Investor haben die Planungsgespräche aufgenommen. Die Bauvoranfrage wurde positiv beschieden. Der Bauantrag wird vorbereitet.			Bauzeit 12 Monate, somit Fertigstellung ca. Mitte 2023
	Neubauten	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie / SBO				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Unter Berücksichtigung des o. g. laufenden Ausbaus in KTE fehlen im Kindergartenjahr 2022/23 in Oberhausen-Süd 198 Betreuungsplätze, davon 80 u3-Plätze und 118 ü3-Plätze (Maßnahmen in Planung sind hierbei berücksichtigt)									

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten- schätzung	Finanzie- rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe- schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 74: Sterkrade-Mitte									
städt. KTE Biefang (Dienststr.)	Errichtung einer Waldgruppe mit 15 Ü3-Plätzen	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie SBO	223.000 €	Kita-Inv.- programm- NRW 2025	200.615 €	Die Einrichtung wird um weitere 15 Ü3-Plätze in Form einer Waldgruppe erweitert. Hierzu wird eine Blockhütte als Schutzhütte auf der Fläche zwischen Außengelände Bestandseinrichtung und öffentlichem Bolzplatz errichtet. Die konkrete Planung ist abgeschlossen. Der Bauantrag wurde im März 2021 eingereicht. Die Baugenehmigung ist erteilt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen werden erstellt. Die Ausschreibungen sind veröffentlicht. Am 15.10. ist die Submission. Der Baubeginn soll noch im Januar erfolgen und im März abgeschlossen sein, sofern die Wetterverhältnisse eine Baudurchführung ermöglichen.			Fertigstellung März 2022
KTE "Edelsteinchen" Karlstr. 14-16	Umbau eines ehemaligen Betriebes in eine 5-gruppige KTE	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren- modell	Die Inbetriebnahme ist am 08. November erfolgt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.			Juni/Juli 2020 - 8. November 2021
ev. KTE Mozartstraße 10	Umbau des derzeitigen Gemeindehauses in eine 3-gruppige KTE	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Träger baut selbst	Die Ev. Kirchengemeinde Holten-Sterkrade beabsichtigt, das derzeitige Gemeindehaus an der Mozartstr. in eine 3-gruppige Kindertageseinrichtung umzubauen. Hier werden zusätzlich 2 Gruppen mit insgesamt 45 Plätzen (5 U3-Plätze und 40 Ü3-Plätze) geschaffen. Mit Fertigstellung wird dann gleichzeitig der derzeitige Standort Steinbrinkstraße mit nur einer Gruppe aufgelöst und zur Mozartstraße verlagert. Das Bestandsgebäude kann nicht erhalten werden, wodurch ein Anbau hinfällig ist. Die ev. Kirchengemeinde Holten-Sterkrade möchte an dem Standort festhalten und einen Neubau entsprechend der Bedarfsplanung zu errichten. Hierfür ist aber zuvor neues Planungsrecht zu schaffen. Aus diesem Grund wird die Maßnahme vorerst aus der Sachstandsliste und der Profilplanung gelöscht.			

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
KTE Grashüpfer (Obere-Brüder-Str. / Beethovenstr.)	Neubau einer 7-gruppigen Einrichtung	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie			Investoren-modell	Ein Neubau soll an der Obere-Brüder-Straße / Beethovenstraße erfolgen. Die Verwaltung hat den in Oberhausen bekannten anerkannten freien Träger "Grashüpfer" als einzigen Anwärter gewinnen können. Die finanziellen Aspekte konnten seitens des Trägers positiv geklärt werden, das Projekt wird wie geplant umgesetzt. Der Bauantrag wurde gestellt. Zur Erteilung der Baugenehmigung ist das „Gebot der Rücksichtnahme“ unbedingt zu beachten ist bzgl. des Zufahrtsweges, d. h. es ist eine Nachbarschaftsbefragung erforderlich. Eine Umplanung des gesamten Bauvorhabens wurde vorgenommen, so dass eine nachbarschaftsrechtliche Zustimmung entfallen kann. Die Planungsentwürfe werden der Verwaltung in Kürze vorgelegt. Im September 2021 wurde der Bauantrag gestellt. Weitere Gespräche zwischen Stadtplanung und Architekten wurden terminiert. Eine Entscheidung der Baugenehmigung wurde für Februar 2022 in Aussicht gestellt.			aktuelle Bauzeit wird noch bekannt gegeben

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 75: Sterkrade-Nord									
Städt. KTE Holten, Bahnstraße, 2. BA	Errichtung einer Erweiterung	SBO		Kita-Inv.-programm-NRW 2025	1.485.000 €	Eine Erweiterung der KTE um 2 weitere Gruppen soll erfolgen. Derzeit erfolgt die konkrete Planung durch die OGM GmbH. Verwaltungsinterne Abstimmungen verzögerten sich aufgrund der Pandemie. Ein Bauantrag wurde mittlerweile gestellt. Erste Vergaben zur Einrichtung des Baufeldes wurden erteilt. Das Brandschutzkonzept musste nachträglich angepasst werden. Die Vergabe der Rohbauarbeiten ist erfolgt. Die Erdarbeiten haben begonnen. Eine nochmalige Prüfung an Kampfmitteln wurde angekündigt. Darüber hinaus wurde bei den Erdarbeiten eine nicht eingezeichnete Abwasserleitung entdeckt. Es wird geprüft, ob diese verlegt werden muss. Wetterbedingt schreiten die Erdarbeiten nur langsam voran, da im Lehm Boden das Wasser nicht abläuft. Der Rohbau ist fertig gestellt. Die Arbeiten laufen plangemäß.			Mai 2021 - Sommer 2022
KTE Neukölner Str.	Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII: voraussichtlich Löwenzahn)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie / SBO		Investorenmodell		Zur Errichtung einer 6-gruppigen KTE wird das erforderliche Planungsrecht geschaffen. Planungen werden konkretisiert. Planungsrecht ist zu schaffen. Ein Aufstellungsbeschluss wurde bereits gefasst. Gespräche zwischen Investor und Stadtplanung stehen an. Da die geplante Baumaßnahme jetzt auf Grundlage des bestehenden Planungsrechtes umgesetzt werden kann und alle offenen Fragen diesbezüglich geklärt werden konnten, wurde zwischenzeitlich der Bauantrag durch den Investor gestellt (eingereicht am 23.12.2021).			
KTE evangelisches Familienzentrums (Arnheimer Str.)	Erweiterung um eine weitere Gruppe (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII: Ev. KG Königshardt-Schmachtendorf)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie / SBO			Träger baut selbst	Eine Bauvoranfrage wurde gestellt. Diese befindet sich im Umlaufverfahren.			

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
Sozialraum 76: Osterfeld									
KTE Grashüpfer (Kapellenstr.)	Errichtung einer Dependence zur Erweiterung um 2 Gruppen (Volksgartenweg 29)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie		Investoren-modell		In Kooperation mit DJK Arminia Klosterhardt 1923 e. V. soll eine zweigruppige Dependence in einem bestehenden Gebäude des Vereins errichtet werden. Die Planungen sind abgeschlossen. Der Bauantrag wurde im Februar eingereicht. Baugenehmigung ist erteilt. Der Baubeginn war Anfang August. Aufgrund pandemiebedingter Leiferschwierigkeiten hat sich die Fertigstellung um 3 Monate verzögert.			Fertigstellung: April 2022
Kath. KTE St. Pankratius (Nürnberger Str.)	Erweiterung der bestehenden Einrichtung um weitere 3 Gruppen	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie		Investoren-modell		An diesem Standort soll eine Einrichtung mit insges. 5 Gruppen entstehen. Nach Fertigstellung sollen die 2 Gruppen aus der jetzigen KTE St. Marien Rothebusch, Michalidesstr. hierher umziehen. Der Standort an der Michalidesstr. wird aufgegeben. Das Gebäude wurde an die Caritas verkauft, die nach Freizug durch die Katholiken dort eine eigene 2gruppige Einrichtung weiterführen werden. Die Planungen Nürnberger Str. sind aufgenommen. Abstimmungen mit der Bauordnung zur erstellten Machbarkeitsstudie finden statt.			im Laufe des KJ 2022/23
KTE Hertastr.	Errichtung einer 5-gruppigen Einrichtung auf dem Gelände der ehem. Robert-Koch-Schule (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII: Lebenshilfe Oberhausen gGmbH)	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie / SBO		Investoren-modell		Auf einem Teilstück am alten Standort der Robert-Koch-Schule soll eine KTE entstehen. Der Träger Lebenshilfe Oberhausen gGmbH hat aufgrund der Nähe zur bestehenden KTE Hermannstadtstr. 45 bereits Interesse bekundet, die Trägerschaft zu übernehmen. Der Träger Lebenshilfe hat einen Mietvertrag für die noch zu bauende Kindertageseinrichtung mit einem Investor abgeschlossen. Planungen sind aufgenommen worden. Die Anschubfinanzierung des Trägers und der Verkauf des Geländes sind durch den Rat beschlossen worden. Die kaufvertragsrechtliche Abwicklung ist in Arbeit. Der Investor hat die Genehmigungsplanung aufgenommen. Ein Bauantrag wurde Ende August 2021 gestellt. Der Abriss dauert länger als geplant, weshalb der Fertigstellungstermin bereits jetzt verschoben werden musste.			Fertigstellung Januar 2023

Sachstandsliste aller Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren

Sachstand: 10.01.2022

KTE	Maßnahmen	Zuständigkeit	Kosten-schätzung	Finanzie-rungsart	Fördermittel	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Stand	Bauzeit
In Planung / Vorbereitung / Prüfung									
	Neubauten	Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie SBO				Derzeit finden baurechtliche Machbarkeitsprüfungen von umsetzbaren dauerhaften Maßnahmen an verschiedenen Standorten statt. Noch keine Konkretisierungen von KTE-Standorten bzw. städtischen Flächen möglich.			
Unter Berücksichtigung des o. g. laufenden Ausbaus in KTE fehlen im Kindergartenjahr 2022/23 in Oberhausen Nord 287 Betreuungsplätze, davon 123 u3-Plätze und 164 ü3-Plätze (Maßnahmen in Planung sind hierbei berücksichtigt)									

Anmerkungen & Legende

Aufgrund der derzeitigen Auftrags- und Pandemiesituation herrschen im Bausektor erhebliche Lieferschwierigkeiten an Baumaterialien. Diese sind derzeit zum Teil gar nicht lieferbar oder werden nur zu überhöhten Preisen angeboten. Hiervon sind insbesondere Baumaßnahmen betroffen, die erst begonnen werden. Verzögerungen und Kostensteigerungen können aktuell noch nicht exakt prognostiziert werden.

Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**.
 grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit **allen Beteiligten** erfolgt, **Bauantrag gestellt bzw. Baumaßnahme in Umsetzung**.
 gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten **bzw. Investoren** erfolgen.
 rot = Planungen noch nicht begonnen (entsprechende Meldung fehlt)