

Auszug aus der Niederschrift

20. Sitzung der Bezirksvertretung Sterkrade vom 14.09.2023

- 5.8 Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Osterfeld und in der Bezirksvertretung Sterkrade gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: „Sachstandsbericht zum aktuellen Planungsstand des Ausbaus der K4 Vestischen Straße von Teutoburger Straße bis Fahnhorststraße“ (Bezug Beschlussvorlage Drucksache B/17/1509-01) A/17/3950-01**

zur Kenntnis genommen

Bisher war, so Frau Bohnes, hauptsächlich Osterfeld von der geplanten Maßnahme betroffen. Als Grund für den verzögerten Start dieser Baumaßnahme nennt Herr Schwarz die Wiederholung einer Ausschreibung. Aktuell wird die europaweite Ausschreibung vorbereitet. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 zu rechnen. Die Bauzeit wird voraussichtlich fünf bis sechs Jahre dauern. Des Weiteren geht Herr Schwarz kurz auf die Probleme der Koordination der Arbeiten der Leitungsträger ein.

Auf die Nachfrage der Frau Bohnes zur fehlenden Koordination mit den Leitungsträgern teilt Herr Schwarz mit, dass eine solche Koordination für die Stadt Oberhausen wegen des fehlenden Einflusses sehr schwierig ist.

Herr Brodrick erkundigt sich nach den Gründen für die lange Bauzeit. Bei einem höheren zur Verfügung stehenden Budget könnte laut Herrn Schwarz eine solche Maßnahme auch schneller durchgeführt werden. Des Weiteren informiert Herr Schwarz darüber, dass dort in der Vestischen Straße auch ein Kanalrohr DN 3000 eingebaut wird. Eine Durchfahrt auf der Vestischen Straße wird nicht immer möglich sein. Eine Anliegerversammlung ist durchgeführt worden.

Die Bezirksvertretung Sterkrade nimmt den Bericht zur Kenntnis.