

Auszug aus der Niederschrift

22. Sitzung der Bezirksvertretung Sterkrade vom 30.11.2023

**5.3 Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Sterkrade gemäß § 2 der
Geschäftsordnung für den Rat der Stadt - Sachstand Rothofstraße
A/17/4288-01**

Herr Ingendoh fragt nach dem fehlenden Straßenanschluss in diesem Bereich und wann es mit der Maßnahme weitergeht.

Laut einer Nachfrage der Frau Wolf bei der Deutschen Bahn AG verläuft in diesem Bereich eine Leitung, die in der künftigen Trasse der Umgehungsstraße liegt. Geplant ist, dass die Rückbauarbeiten der Leitung sowie der bestehenden Fahrrad- und Baus-
straße Anfang 2024 abgeschlossen sein soll. Die folgenden Anschlussarbeiten für die
Umgehungsstraße soll bis April 2024 dauern. Die Fertigstellung der Umge-
hungsstraße ist jedoch abhängig von der Fertigstellung der Ausführungsplanung
sowie der Kapazität des Leitungsbetreibers der für den Rückbau der sich in der Trasse
befindlichen Leitung verantwortlich ist.

Die Bezirksvertretung Sterkrade nimmt den mündlichen Bericht zur Kenntnis.