

Vorlageart: Berichtsvorlage
 Federführung: IT
 Verantwortung:

Umsetzung des Digitalpakts Schule und der Ausstattungsoffensive NRW

Beratungsfolge

30.04.2024	Betriebsausschuss SBO	Kenntnisnahme
25.04.2024	Schulausschuss	Kenntnisnahme
24.04.2024	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	Kenntnisnahme

Sachverhalt

- 1 Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache
- 2 B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des
- 3 vorgestellten Konzeptes umzusetzen.
- 4 Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 09.04.2024
- 5 dargestellt.

6

7 **Aktueller Fortschritt Digitalpakt**

- 8 Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt. Im
- 9 Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem
- 10 flächendeckenden WLAN dargestellt.

11 **Konkret in Arbeit befindliche Schulen:**

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Steinbrinkschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Erich-Kästner Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Arminstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Hasenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Glück-auf-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Adolf-Feld-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Glück-auf-Schule (Dependance)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Robert-Koch-Schule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Ruhrschule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Marienschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Königschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen (Dependance Lindnerstr.)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsumermark	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Sachs-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Astrid-Lindgren-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Falkensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Luisenschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Landwehrscheule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen / Friesenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Rolandschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Overbergschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Alsfeldschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Concordiaschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Wunderschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Anne-Frank-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Heinrich-Heine-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Gesamtschule Osterfeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Böckler-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Hartmannschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Jacobischule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Melanchthonschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Postwegschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Schule am Froschenteich	Aufgrund der aktuell parallel laufenden Sanierung ist die ordnungsgemäße Mittelverwendung bis zum Ende des dafür vorgesehenen Durchführungszeitraums zum 31.10.2024 nicht mehr möglich. Der Standort wird daher aus der Förderung genommen.			
Schule am Froschenteich, Dependance	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Schule an der	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Oranienstraße				
Schwarze-Heide-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Fasia-Jansen-GS, Schwartzstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Fasia-Jansen-GS, Schönefeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Theodor-Heuss-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2/24
Elsa-Brändström-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q3/24
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Gesamtschule Weierheide, Fichtestraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Friedrich-Ebert-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q3/24
Sophie-Scholl-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q2/24
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorfer Straße	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q3/24
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Königshardt	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24

12 Veränderungen zur letzten Berichtsvorlage sind **fett** markiert.

13 Glasfaserausbau / Vernetzung der Schulen in Oberhausen

14 Wie in Vorlage B/17/3185-01 beschlossen, wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt, um,
 15 das vorhandene Glasfasernetz um 8 Schulstandorte zu erweitern, sowie die Netzsicherheit
 16 durch die Schaffung von Redundanzstrecken zu gewährleisten.

17 Die Anbindung der Schulen über Glasfaserleitungen sind fast abgeschlossen, die Nutzung
 18 der Glasfaserverbindung für die Schulen erfolgt sukzessive im Zuge der Umsetzung des
 19 Digitalpakt Schule.

Schule	Planung	Glasfaser-Baumaßnahme
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsummark	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen, Friesenstraße	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen, Lindnerstraße	abgeschlossen	abgeschlossen
Königschule	abgeschlossen	abgeschlossen
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen

Schule am Froschenteich, Havensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen
Redundanzstrecke Ost	abgeschlossen	abgeschlossen
Redundanzstrecke West	abgeschlossen	geplant Q3

20

Bezug

21 B/16/5299-01, B/17/3185-01

Anlage/n

Keine