

Auszug aus der Niederschrift
23. Sitzung des Sportausschusses vom 23.04.2024

2.1 Sachstandsliste Bauvorhaben

Herr Beigeordneter Schmidt merkt an, dass die Sachstandsliste seitens der Sportverwaltung nach wie vor einer stetigen Aktualisierung unterliegt.

Anlage 1 2024-04-12 Sachstandsliste Bauvorhaben Bereich Sport Stand April 2024

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Der Rückbau der Asphaltfläche (ehem. Bogenschützen- gelände) zur Vorbereitung des Neubaus ist abgeschlossen, ebenso die vorbereitenden Maßnahmen zu notwendigen Kampfmittelsondierung in diesem Bereich. Parallel dazu werden aktuell die Gesamtsoten der Baumaßnahme durch die SBO ermittelt.	Gebäude im Laufe des Jahres 2025
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Das artenschutzrechtliche Gutachten für den 2. BA (Ostteil) liegt vor und ist unter Berücksichtigung von Vorgaben positiv. Die Kilometrierung wird im Zuge des 2. BA umgesetzt. Die Kostenermittlung und notwendigen Abstimmungen mit der OB-Netz erfolgen aktuell durch den Bereich 5-6.	Eine Zeitschiene für den 2. BA kann erst nach Auftragsvergabe durch den Bereich 5-6/Mobilität unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 2-2/Umwelt seriös dargestellt werden. Die Umsetzung soll aber auf jeden Fall in 2024 erfolgen.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Regelmäßige Planungsgespräche mit dem Architekturbüro Feja-Kemper, der SBO und verschiedenen Fachplanern werden geführt. Eine Kostenschätzung nach DIN 276 wird aktuell erstellt.	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 3,7 Mio. Euro gemäß aktuellem Angebot des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Mitteilung Zuschussgeber vom 22.03.2024 "keine Förderung des Projekts". Förderung konkurrierendes Projekt "Solebad". Auftrag zur Fortführung der Planungen aus VV. Eine Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie erfolgt kurzfristig.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Eine Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie erfolgt kurzfristig.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Eine Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie erfolgt kurzfristig.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.