

Auszug aus der Niederschrift
9. Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 26.01.2022

1.1 Sachstand KTE Planungen und -Baumaßnahmen

Auf Nachfragen von Herrn Baum, Herrn Real, Frau Willing-Spielmann und Frau Plass berichten Frau Gerschermann und Frau Luaces Eiras zu folgenden Bau- bzw. Planungsmaßnahmen:

KTE Rechenacker

Eine erneute Verschiebung erfolgt aufgrund der Materiallieferungsverzögerung. Die Bauabnahme wird Ende Februar erfolgen. Die Inbetriebnahme wird im März stattfinden. Es werden keine Mehrkosten entstehen.

KTE Neukölner Str.

Die geplante Baumaßnahme kann auf Grundlage des bestehenden Planungsrechts umgesetzt werden.

KTE Kirchhellener Str.

Aufgrund einer sehr kurzfristigen Planung ist die KTE noch nicht auf der Sachstandsliste aufgeführt. Sie wird jedoch in die Liste nachgetragen. Eine Abfrage hinsichtlich der Trägerschaft ist in der AG 78 erfolgt.

KTE Grashüpfer Beethovenstr.

Es finden weitere Gespräche zwischen Stadtplanung und Architekten statt. Die Baugenehmigung ist für Mitte Februar in Aussicht gestellt.

KTE Mozartstr.

Das Gemeindehaus muss abgerissen werden. Aufgrund geltenden Planungsrechts ist jedoch kein Neubau möglich. Es muss ein neues Planungsrecht erschaffen werden. Daher wird die Maßnahme von der Sachstandsliste genommen.

KTE Drei Knappen

Der Bauherr musste Insolvenz anmelden. Alle Aufträge wurden neu vergeben. Die Fertigstellung der Baumaßnahme wird im Mai 2022 erfolgen.

KTE Nürnberger Str.

Die bereits bestehende Einrichtung an der Nürnberger Str. wird vergrößert, damit ist die frühere Planung zum Standortwechsel überholt.

Multifunktionskomplex

Die Baumaßnahme soll in die Sachstandsliste aufgenommen werden.

Sodann nimmt der Jugendhilfeausschuss den Bericht zur Kenntnis.

