

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Sport
Verantwortung: A. Beulshausen

Sachstandsliste Bauvorhaben

Beratungsfolge

11.06.2024 Sportausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Die Sachstandsliste Bauvorhaben können Sie der Anlage entnehmen.

Anlage/n

1 - 2024-06-11 Sachstandsliste Bauvorhaben Bereich Sport Stand Juni 2024

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Planungen zur Umsetzung des Hochbaus sind unter Einbindung des ansässigen Vereins finalisiert. Die Ausschreibungen befinden sich in der Endabstimmung. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind deutlich gestiegen. Details und Genese der Kostenentwicklung werden derzeit von der SBO aufbereitet und durch den Sportbereich kurzfristig in eine politische Beschlussvorlage, zwecks Freigabe überplanmäßiger Haushaltsmittel, gegossen.	Gebäude im Laufe des Jahres 2025

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Der Bereich 5-6/Mobilität hat nach Abstimmung mit der beauftragten OB-Netz GmbH die Gesamtkosten (incl. Kostensteigerungen) der Baumaßnahme -mit östlichem Streckenverlauf- mitgeteilt. Eine vom Sportbereich initiierte Beschlussvorlage zur Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel befindet sich bereits im Beratungsgang.	Eine Zeitschiene für den 2. BA kann erst nach Auftragsvergabe durch den Bereich 5-6/Mobilität unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 2-2/Umwelt seriös dargestellt werden. Die Umsetzung soll aber auf jeden Fall in 2024 erfolgen.
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung der Bewegungslandschaft sind für Ende Juli 2024 avisiert. Im Anschluss erfolgt die Ermittlung der Gesamtkosten aller Planungsleistungen und Baugewerke.	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 3,7 Mio. Euro gemäß aktuellem Angebot des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Mitteilung Zuschussgeber vom 22.03.2024 "keine Förderung des Projekts". Förderung konkurrierendes Projekt "Solebad". Auftrag zur Fortführung der Planungen aus VV. Eine Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie erfolgt kurzfristig.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Eine Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie erfolgt kurzfristig.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Eine Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie erfolgt kurzfristig.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.