

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Sport
Verantwortung:

Sachstandsliste Bauvorhaben

Beratungsfolge

03.09.2024 Sportausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Die Sachstandsliste Bauvorhaben können Sie der Anlage entnehmen.

Anlage/n

1 - 2024-08-22 Sachstandsliste Bauvorhaben Bereich Sport Stand August 2024

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Planungen zur Umsetzung des Hochbaus sind unter Einbindung des ansässigen Vereins finalisiert. Die Ausschreibungen befinden sich in der Endabstimmung. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind deutlich gestiegen. Details und Genese der Kostenentwicklung werden derzeit von der SBO aufbereitet und durch den Sportbereich kurzfristig in eine politische Beschlussvorlage, zwecks Freigabe überplanmäßiger Haushaltsmittel, gegossen.	Gebäude bis Mitte des Jahres 2025
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Auftragsvergabe für den Westteil der Strecke an die OBNetz AG durch den Bereich 5-6/Mobilität ist erfolgt. Die Maßnahme soll bis Ende 2024 fertig gestellt werden.	Ende 2024

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Gesamtkosten für die Maßnahme wurden durch das beauftragte Architekturbüro Feja-Kemper zusammengestellt und dem Verwaltungsvorstand am 27.08.2024 vorgestellt. Über die weitere Vorgehensweise kann erst im Anschluss an die VV-Sitzung informiert werden.	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 226.000,- Euro	keine Förderung		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie läuft aktuell. Das Ausschreibungsergebnis bleibt abzuwarten.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie läuft aktuell. Das Ausschreibungsergebnis bleibt abzuwarten.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie läuft aktuell. Das Ausschreibungsergebnis bleibt abzuwarten.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.