

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Sport
Verantwortung: Herr A. Beulshausen

Sachstandsliste Bauvorhaben

Beratungsfolge

26.11.2024 Sportausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Die Sachstandsliste Bauvorhaben können Sie der Anlage entnehmen.

Anlage/n

1 - 2024-11-15 Sachstandsliste Bauvorhaben Bereich Sport Stand November 2024

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	4.551.500 €	Soziale Integration im Quartier	2.552.000 €	Mit Drucksache Nr. B/17/5651 hat der Rat am 23.09.2024 die Zurverfügungstellung der notwendigen Mittel beschlossen. Die Rohbauarbeiten für das neue Sportfunktionsgebäude wurden ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für Februar 2025 vorgesehen.	Gebäude bis Mitte des Jahres 2026
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Auftragsvergabe für den Ostteil der Strecke an die OB Netz AG durch den Bereich 5-6/Mobilität ist erfolgt. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme wird im 1.Quartal 2025 gerechnet.	1. Quartal 2025
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	siehe erläuternde Beschlussvorlage B/17/6000 für die Sitzung des Sportausschusses am 26.11.2024 und des Rates am 16.12.2024	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörmestraße (ehemalige Fröbelschule)	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 226.000,- Euro	keine Förderung		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) ist erfolgt. Die Aufträge werden zeitnah vergeben.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) ist erfolgt. Die Aufträge werden zeitnah vergeben.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Die Ausschreibung der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 3) ist erfolgt. Die Aufträge werden zeitnah vergeben.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholendem, Ratsbeschluss.