

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	4.551.500 €	Soziale Integration im Quartier	2.552.000 €	Die Rohbauarbeiten laufen planmäßig. Weitere Gewerke wurden vergeben.	Gebäude bis Mitte des Jahres 2026
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Beleuchtungsarbeiten wurden planmäßig vor den Osterferien abgeschlossen. Die Ergänzung der Beschilderung erfolgt in Kürze.	Osterferien 2025
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Abwicklung der Maßnahme mit dem Zuschussgeber ist im Gange. Die finale Bescheidung steht noch aus.	Keine Umsetzung der Maßnahme
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 226.000,- Euro	keine Förderung		Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Ziel ist es, die Entwurfsplanung im September 2025 den Gremien vorzustellen.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Ziel ist es, die Entwurfsplanung im September 2025 den Gremien vorzustellen.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Ziel ist es, die Entwurfsplanung im September 2025 den Gremien vorzustellen.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.
Sportanlagen Kuhle und Waldstadion	Umrüstung von Flutlicht auf LED	100.000 €	nein		Die beiden Flutlichtanlagen sollen im Laufe des Sommers auf LED umgestellt werden.	Sommer 2025
Sportanlage Buchenweg	Sanierung der Bestandsumkleiden, Duschen und Toiletten	200.000 €	nein		Die Maßnahme soll mit einer Bauzeit von rund 3 Monaten ab Anfang Juni stattfinden. Ein Abstimmungstermin mit den betroffenen Vereinen wurde terminiert.	Sommer 2025
Nachwuchszentrum Lindnerstr.	Wiederherstellung des Naturrasenspielfeldes sowie eines Teils der Naturrasentrainingsfläche	495.000 €	nein		Die Auftragsvergabe an den Planer ist erfolgt. Eine Zeitplanung wird aktuell besprochen und erarbeitet. Aktuell befinden sich die SBO in der finalen Abstimmung der Rahmenbedingungen mit der DB.	Herbst 2025
Sportfreianlage Alsfeld	Sanierung des Kunstrasenspielfelds und des Kleinspielfelds	240.000 €	nein		Die Ausschreibungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist - vorbehaltlich der Abstimmung mit der zu beauftragenden Firma - in der spielfreien Zeit von Juni bis August vorgesehen.	Sommer 2025

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportfreianlage Tiroler Straße	Sanierung des Kunstrasenspielfelds	270.000 €	nein		Die Ausschreibungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist - vorbehaltlich der Abstimmung mit der zu beauftragenden Firma - in der spielfreien Zeit von Juni bis August vorgesehen.	Sommer 2025