

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	4.551.500 €	Soziale Integration im Quartier	2.552.000 €	Die Hochbauarbeiten laufen planmäßig und werden regelmäßig mit dem Verein kommuniziert.	Gebäude bis Mitte des Jahres 2026
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Ergänzung der Beschilderung ist beauftragt und erfolgt in Kürze.	Osterferien 2025
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Der Widerrufsbescheid liegt vor. Die Sonderkündigung wurde durch die SBO ausgesprochen.	Keine Umsetzung der Maßnahme
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 226.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Die Leistungsphase 2 wurde abgeschlossen. Die Leistungsphase 3 inklusive einer Kostenberechnung nach DIN 276 soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	Realisierung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 323.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Die Leistungsphase 2 wurde abgeschlossen. Die Leistungsphase 3 inklusive einer Kostenberechnung nach DIN 276 soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	Realisierung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 422.000,- Euro	aktuell kein geeignetes Förderprogramm verfügbar		Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Die Leistungsphase 2 wurde abgeschlossen. Die Leistungsphase 3 inklusive einer Kostenberechnung nach DIN 276 soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	Realisierung der Maßnahme nur bei entsprechendem, nach der Planungsphase einzuholenden Ratsbeschluss.
Sportanlagen Kuhle und Waldstadion	Umrüstung von Flutlicht auf LED	100.000 €	nein		Die Aufträge wurden durch die SBO erteilt, die genauen Umsetzungstermine stehen noch nicht fest.	Herbst 2025
Sportanlage Buchenweg	Sanierung der Bestandsumkleiden, Duschen und Toiletten	200.000 €	nein		Die Maßnahme läuft: Die Fertigstellung wird bis Ende September erwartet. Die Nutzergruppen sind informiert.	Herbst 2025

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Nachwuchszentrum Lindnerstr.	Wiederherstellung des Naturrasenspielfeldes sowie eines Teils der Naturrasentrainingsfläche	495.000 €	nein		Die DB hat mit dem Rückbau der Baustraße etc. begonnen und will diese Arbeiten bis Ende September abschließen. Im Anschluss soll die Wiederherstellung des Naturrasenplatzes erfolgen. RWO ist in die Planungen eingebunden.	Ende 2025/Anfang 2026
Sportfreianlage Alsfeld	Sanierung des Kunstrasenspielfelds und des Kleinspielfelds	240.000 €	nein		Aufgrund von Verzögerungen bei Ausschreibung und Auftragsvergabe ist die Sanierung nunmehr in der Zeit vom 22.09. bis 17.10.2025 geplant. Der Verein ist eingebunden, Ersatzzeiten auf anderen Sportanlagen werden zur Verfügung gestellt.	Herbst 2025

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportfreianlage Tiroler Straße	Sanierung des Kunstrasenspielfelds	212.000 €	nein		Vor Durchführung der Arbeiten sind noch Baugrunduntersuchungen notwendig geworden. Das Ergebnis der bereits durchgeführten Beprobungen bleibt abzuwarten. Ein neuer Zeitplan wird nach Bewertung der Ergebnisse erstellt. Der Verein ist informiert.	Ende 2025
Legende						
Maßnahme nicht umsetzbar						
Maßnahme in der Umsetzung						
Maßnahme bereits umgesetzt						