

KTE	Maßnahme	Gruppen, Plätze	Träger	Baugenehmigung	Investitionskosten- förderung	Zum KGJ beim LVR angemeldet	Bauzeit, baulicher Fortschritt
Sozialraum 71: Oberhausen-Mitte/ Styrum							
Sozialraum 72: Oberhausen-Ost							
KTE Eichstr. (ehem. Stötznerschule)	Neubau einer 6-gruppigen KTE	6 Gruppen, 130 Plätze (20 U3/ 110 Ü3)	Step Kids KiTas gGmbH	Baugenehmigung am 05.08.2021 erteilt, verlängert bis 31.05.2026	nein	2025/26	Fertigstellung nicht absehbar
	aktueller Sachstand:	Kein neuer Sachstand!					
Kath. KTE Johannes Evgl., Barbarastr. 14	Ersatzneubau mit 6 Gruppen mit den Einrichtungen St. Michael, Heilig Geist und St. Johannes Evgl.	6 Gruppen, 120 Plätze (25 U3, 95 Ü3)	Kath. Kita Zweckverband	Baugenehmigung am 17.03.2025 erteilt	nein		Fertigstellung der Übergangslösung 05/2026 Fertigstellung Neubau zum KGJ 27/28 geplant
	aktueller Sachstand:	Der Bezug, bzw. Umzug der Gruppen in die Interimslösung ist für Mai 2026 geplant, sodass dann mit der eigentlichen Baumaßnahme der KTE begonnen werden kann. Geplant ist der Bezug zum Kindergartenjahr 2027/2028. Hinsichtlich einer Änderung von Holzbauweise in Massivbauweise ist ein gestellter Nachtragsantrag offiziell noch nicht genehmigt.					
Sozialraum 73: Oberhausen Alstaden/ Lirich							
Sozialraum 74: Oberhausen Sterkrade-Mitte							
KTE Grashüpfer (Obere Brüder-Str. / Beethovenstr.)	Neubau einer 7-gruppigen Einrichtung	7 Gruppen, 120 Plätze (30 U3, 90 Ü3)	Grashüpfer	Baugenehmigung am 02.03.2026 erteilt	nein	2025/26	Fertigstellung nicht absehbar
	aktueller Sachstand:	Die Feuerwehr hat prüfend dem Brandschutzkonzept am 15.01.26 zugestimmt. Für eine Baulasteneintragung ist noch eine Klagefrist einzuhalten. Baugenehmigung könnte anschließend zeitnah erfolgen! Die Baugenehmigung wurde am 02.03.2026 erteilt!					
KTE AWO Friesenstraße 135	Erweiterung der bestehenden Einrichtung um 2 Gruppen	2 neue Gruppen, 40 Plätze (10 U3, 30 Ü3)	AWO Kreisverband Oberhausen e.V.	Baugenehmigung wurde erteilt im November 2025	Bewilligung steht aus	2025/26	Baustart erst nach Bewilligung der Investitionskostenförderung des LVR
	aktueller Sachstand:	Kein neuer Sachstand!					
KTE Kath. Kita-Zweckverband Hedwigstraße	Ersatzneubau mit 6 Gruppen für die Kath. KTE Herz-Jesu (Oskarstr.) und St. Clemens	6 Gruppen, 120 Plätze (25 U3, 95 Ü3)	Kath. Kita Zweckverband	Baugenehmigung wurde erteilt	nein		Fertigstellung zum KGJ 27/28 geplant
	aktueller Sachstand:	Der Bezug der neuen Einrichtung ist zum Kindergartenjahr 2027/2028 geplant. Kein neuer Sachstand!					
Sozialraum 75: Oberhausen Sterkrade-Nord							
KTE Kirchhellener Straße	Umbau eines Restaurants in eine 6-gruppige KTE + evtl. 1 Außengruppe	6 Gruppen, 126 Plätze (30 U3/ 96 Ü3)	Kitarino gGmbH	erteilt am 28.01.2025, gegen die Baugenehmigung wurde Klage eingereicht	in Bearbeitung	2025/26	Fertigstellung momentan nicht absehbar, abhängig vom Baubeginn, bzw. Klageverfahren

KTE	Maßnahme	Gruppen, Plätze	Träger	Baugenehmigung	Investitionskosten- förderung	Zum KGJ beim LVR angemeldet	Bauzeit, baulicher Fortschritt
	aktueller Sachstand:	Kein neuer Sachstand!					
Sozialraum 76: Oberhausen Osterfeld							
Jugendzentrum Osterfeld Mitte	Errichtung Multifunktions- komplex Osterfeld bestehend aus Stadtteilbibliothek Osterfeld, Mehrzweckaula und Jugendzentrum Osterfeld Mitte am Standort der Gesamtschule Osterfeld			Baugenehmigung wurde erteilt			Fertigstellung zum 2. Quartal 2026 geplant
	aktueller Sachstand:	Finale Arbeiten des Schreiners und der Bühnentechnik laufen seit 12/2025, Möbellieferung ist erfolgt , Fertigstellung des gesamten Gebäudes Ende 1. Quartal, Inbetriebnahme des gesamten Gebäudes nach Möblierung/ Abnahmen Ende 2. Quartal .					
Mögliche neue Standorte und Baumaßnahmen an KTE:							
Sportplatz an der Klosterhardter Straße, möglicher Ersatzneubau für die Städt. KTE Stemmersberg	Die Flächen der ehemaligen Sportplatzanlage an der Klosterhardter Straße liegen im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen. NRW.URBAN verwaltet für das Land die in ihrem Eigentum befindlichen Grundstücke und treibt mögliche Entwicklungen voran. Am Standort Klosterhardter Str. (ehemaliger Sportplatz) könnte ein Ersatzbau für die städtische KTE Stemmersberg entstehen. Dieser sollte Räume für fünf Gruppen bieten und mit insgesamt acht Nebenräumen ausgestattet sein, um in der Wahl der Gruppenformen eine höhere Flexibilität zu haben sowie insgesamt den Raumstandards des LVR entsprechen. Sofern dem Bereich 5-1 Entwurfspläne vorliegen werden sie dem Bereich 3-1 voraussichtlich im April 2026 zur Verfügung gestellt.						
	aktueller Sachstand:	Kein neuer Sachstand!					
	Über weitere Bauprojekte wird berichtet, wenn die Konkretisierung zur Umsetzung vorangeschritten ist.						