

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	4.551.500 €	Soziale Integration im Quartier	2.552.000 €	Die Hochbauarbeiten laufen planmäßig und werden regelmäßig mit dem Verein kommuniziert.	Gebäude bis Mitte des Jahres 2026.
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 i. H. v. ca. 226.000,- Euro			Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Die Leistungsphase 2 wurde abgeschlossen. Die Leistungsphase 3 inklusive einer Kostenberechnung nach DIN 276 soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	keine Beteiligung am Förderprogramm SKS, insofern bis auf weiteres keine Umsetzung.
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	rd. 12,2 Mio. Euro	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sportstätten	Bei Berücksichtigung max. 8,0 Mio. Euro	Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Die Leistungsphase 2 wurde abgeschlossen. Die Leistungsphase 3 inklusive einer Kostenberechnung nach DIN 276 soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	Beteiligung am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2025 (Drucksache-Nr. B/18/0220).

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	rd.18,0 Mio. Euro	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sportstätten	Bei Berücksichtigung max. 8,0 Mio. Euro	Regelmäßige Gespräche mit den Objekt- und Fachplanern werden geführt. Die Leistungsphase 2 wurde abgeschlossen. Die Leistungsphase 3 inklusive einer Kostenberechnung nach DIN 276 soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	Beteiligung am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2025 (Drucksache-Nr. B/18/0220). Anfang 2026 Frühjahr 2026 Herbst 2026 Frühjahr 2026
Sportanlagen Kuhle und Waldstadion	Umrüstung von Flutlicht auf LED	100.000 €	nein		Die Umrüstung auf der Sportanlage Kuhle ist erfolgt. Für die Umrüstung im Waldstadion wird auf die bestellten Leuchten gewartet.	
Nachwuchszentrum Lindnerstr.	Wiederherstellung des Naturrasenspielfeldes sowie eines Teils der Naturrasentrainingsfläche	495.000 €	nein		Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind erfolgt. Die ausführenden Firmen haben Mitte November mit den Arbeiten begonnen.	
Sportfreianlage Tiroler Straße	Sanierung des Kunstrasenspielfelds	212.000 €	nein		Aufgrund von Problemen im Baugrund konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden. Zusätzliche Mittel für das HHJahr 2026 wurden angemeldet. Die Maßnahme kann demnach erst nach Genehmigung des Haushalts 2026 durchgeführt werden.	
Stadion Niederrhein	Erstellung einer Machbarkeitsstudie	198.000 €	nein		Die Machbarkeitsstudie wurde beauftragt. Mit ersten Ergebnissen, insbesondere zur Herstellung der Drittligatauglichkeit, wird im Frühjahr gerechnet.	

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Legende						
Maßnahme nicht umsetzbar						
Maßnahme in der Umsetzung						
Maßnahme bereits umgesetzt						