

Sachstand KTE-Baumaßnahmen

Grundsätzlich verweise ich auf meine Ausführungen in der letzten Sitzung des JHA. **(Vorge-tragene Änderungen werden in schwarzem Fettdruck dargestellt!)**

KTE Alsfeld (Mieter-/Vermietermodell zw. OGM GmbH und Löwenzahn)

alle Angaben hierzu durch die OGM GmbH als Eigentümer

- Auch das zweite Gebäude wurde Ende September bezogen und kann mit Einschränkungen genutzt werden (z. B. noch fehlender Außenanstrich bei Einzug)
- KTE wird sukzessiv um weitere Gruppen erweitert

KTE Königshardt

- Baubeginn Anfang August,
- geplante Fertigstellung lt. OGM GmbH Frühjahr 2017 in Abhängigkeit vom Wetter (wie bereits im letzten JHA gesagt)
- **Dacharbeiten zur Schließung des Gebäudes**
- **Fenstereinbauten im Dezember 2016**
- **Innenausbau nach Weihnachten**
- **Abwicklung der Baumaßnahme in einer Zusammenarbeit mit der OGM GmbH, dem Architekten, den Firmen und der KTE-Leitung**

KTE Knappenschule

- Abriss der ehemaligen Knappenschule wurde im Juli 2016 begonnen
- Planung ist erfolgt (wurde im letzten JHA ausführlich dargestellt)
- Mit Zuwendungsbescheid vom 09.06.2015 wurden für den U3-Ausbau 450.000,00 EUR Fördergelder bewilligt. Die Mittel stehen bis 31.12.2017 zur Verfügung.
- Eine weitere Zuwendung wurde durch den Bereich 3-1/Kinder, Jugend, Bildung am 03.08.2016 beantragt; eine Bewilligung ist nur für die Ausstattung erteilt (Mitteilung erfolgte vorab fernmündlich an Bereich 3-1)
- **Überarbeitung der Ausschreibungen erfolgen derzeit, anschließend werden diese veröffentlicht**
- **Submissionen sind für Februar 2017 geplant**
- Vergaben werden nach Aufbereitung ab Februar 2017 den Ausschüssen vorgelegt

KTE John-Lennon-Platz / Villa Kunterbunt

- Planung ist erfolgt
- Mit Zuwendungsbescheid vom 09.06.2015 wurden für den U3-Ausbau 306.000,00 EUR Fördergelder bewilligt. Die Mittel stehen bis 31.12.2017 zur Verfügung.
- Ausschreibung musste aufgehoben werden, da weitere Zuwendungsmöglichkeiten Ü3 auszunutzen waren (wichtig für den städtischen Haushalt!!!)
- Mit Zuwendungsbescheid vom 07.09.2016 wurden für den Ü3-Ausbau 684.000,00 EUR Fördergelder bewilligt. Die Mittel stehen bis 31.12.2017 zur Verfügung.

- **Überarbeitung der Ausschreibungen erfolgen derzeit, anschließend werden diese veröffentlicht**
- **Submissionen sind für Februar 2017 geplant**
- Vergaben werden nach Aufbereitung ab Februar den Ausschüssen vorgelegt

KTE Stadtmitte

- Ratsbeschluss zur Errichtung einer KTE auf dem Standort der ehem. Grundschule St. Martin wurde am 21.11.2016 gefasst.
- Finanzierung erfolgt aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIF) in Höhe von 3,77 Mio. EUR, Beschluss auch im Rat am 21.11.2016
- **Der Neubau ist als Erweiterung der KTE Stadtmitte gedacht, die in das neue Gebäude ziehen und um 3 Gruppen erweitert wird.**
- **Planung erfolgt derzeit und soll Anfang 2017 im JHA vorgestellt werden**

weitere Planungen

(wie bereits in der Sitzung vom 01.09.2016 berichtet)

- Hierzu wird auf den Entwicklungsplan zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2016 und der Ausführung auf Seite 71 verwiesen. Hiernach wird die Planung von 5 weiteren Kindertageseinrichtungen in Oberhausen bis zum Jahr 2018 vorangetrieben.
- geplant ist, insg. 5 Mio. € in KTE über das Programm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz einzuspeisen

erstellt:

D. Ingenerf

Bereich 0-7/ Strategisches Immobilienmanagement