

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3407-01	Termin 03.05.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.05.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	K			
04.05.2023	Schulausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Umsetzung des Digitalpakts Schule und der Ausstattungsoffensive NRW

Sachdarstellung

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes umzusetzen.

Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 19.04.2023 dargestellt.

Aktueller Fortschritt Digitalpakt

Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt. Im Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem flächendeckenden WLAN dargestellt.

Bereichsleiter/in Bereich 4-4	Technische Leitung SBO	Kaufmännische Leitung SBO	Dezernent Dezernat 4
van Benthem	Kalthoff	Kußel	Jehn
Datum 20.04.2023	Datum 20.04.2023	Datum 20.04.2023	Datum 20.04.2023
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3407-01	Termin 03.05.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

16
17

Konkret in Arbeit befindliche Schulen:

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Steinbrinkschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Erich-Kästner Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Arminstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Schillerschule, Hasenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Glück-auf-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Adolf-Feld-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Glück-auf-Schule (Dependance)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Robert-Koch-Schule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Ruhrschule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Marienschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Königschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Grundschule Buschhausen (Dependance Lindnerstr.)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsumermark	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Käthe-Kollwitz- Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Hans-Sachs-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Astrid-Lindgren-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Falkensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Luisenschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Landweherschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Grundschule Buschhausen / Friesenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Rolandschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Overbergschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Alsfeldschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Concordiaschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Wunderschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Anne-Frank-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Heinrich-Heine- Gymnasium	abgeschlossen	Abgeschlossen	In Arbeit	
Gesamtschule Osterfeld	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen, Nacharbeiten	In Arbeit

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3407-01	Termin 03.05.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Hans-Böckler-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Hartmannschule	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen	In Arbeit
Jacobischule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Melanchthonschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Postwegschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Schule am Froschenteich	Koordinierung mit Umbauarbeiten			
Schule am Froschenteich, Dependence	abgeschlossen		Geplant Q2/23	
Schule an der Oranienstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen	
Schwarze-Heide-Schule	abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	
Fasia-Jansen-GS, Schwartzstraße	abgeschlossen		Geplant Q4/23	
Fasia-Jansen-GS, Schönefeld	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Theodor-Heuss-Realschule	abgeschlossen		Geplant Q4/23	
Elsa-Brändström-Gymnasium	abgeschlossen		Geplant Q1/24	
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	abgeschlossen		Geplant Q2/23	
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstraße	abgeschlossen		Geplant Q3/23	
Gesamtschule Weierheide, Fichtestraße	abgeschlossen	Abgeschlossen	In Arbeit	
Friedrich-Ebert-Realschule	abgeschlossen		Geplant Q2/24	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	abgeschlossen		Geplant Q2/24	
Sophie-Scholl-Gymnasium	abgeschlossen		Geplant Q2/24	
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorfer Straße	abgeschlossen		Geplant Q2/24	
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Königshardt	abgeschlossen		Geplant Q2/24	

18

19

20

21

22

23

24

Die weltweit angespannte Material- und Liefersituation auf dem Markt ist weiterhin ein Risiko für den Zeit- und Kostenplan. Über eine Zwischenlagerung von Netzwerkkomponenten bei den Lieferanten werden eine Optimierung der Abläufe ermöglicht und aktuelle Preise gesichert.

Die mit Vorlage M/17/2377-01 dargestellte Kostenentwicklung setzt sich weiter fort, für die Sitzung des Rates der Stadt Oberhausen am 19.06.2023 wird eine entsprechende Aufstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen vorbereitet.