

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Das Gebäude wurde zur Nutzung freigegeben. Kleinere Restarbeiten werden noch durchgeführt.	Restarbeiten und Abrechnungsphase
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Vorarbeiten für die Erstellung der Ausschreibungen Hochbau haben begonnen. Der Unterstand für die Bogenschützen wurde fertiggestellt. Die Sportanlage (Außenbereich) wurde am 10.08.2023 eröffnet.	Gebäude im Laufe des Jahres 2025
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Der 1. BA (Westteil) ist fertiggestellt. Die Eröffnung hat am 15.11.2023 stattgefunden. Das artenschutzrechtliche Gutachten für den 2. BA (Ostteil) liegt vor und ist unter Berücksichtigung von Vorgaben positiv. Die Kilometrierung wird im Zuge des 2. BA umgesetzt.	Eine Zeitschiene für den 2. BA kann erst nach Auftragsvergabe durch den Bereich 5-6/Mobilität unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 2-2/Umwelt seriös dargestellt werden. Die Umsetzung soll aber auf jeden Fall in 2024 erfolgen.
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die offizielle Übergabe ist am 25.10.2023 erfolgt.	Restarbeiten und Abrechnungsphase.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Regelmäßige Planungsgespräche mit dem Architekturbüro Feja-Kemper, der SBO und verschiedenen Fachplanern werden geführt.	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 3,7 Mio. Euro gemäß aktuellem Angebot des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Die überarbeitete Projektskizze wurde im Rahmen des Bundesprogrammes fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung des Fördergebers steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln