

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4339-01	Termin 17.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
10.01.2024	Betriebsausschuss SBO	K			
17.01.2024	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	K			
18.01.2024	Schulausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Umsetzung des Digitalpakts Schule und der Ausstattungsoffensive NRW

Sachdarstellung

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes umzusetzen.

Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 12.12.2023 dargestellt.

Aktueller Fortschritt Digitalpakt

Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt. Im Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem flächendeckenden WLAN dargestellt.

Konkret in Arbeit befindliche Schulen:

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Steinbrinkschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Erich-Kästner Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen

Bereichsleiter/in Bereich 4-4	Kaufmännische Leitung SBO	Dezernent Dezernat 4	
Boris van Benthem	Andreas Kußel	Michael Jehn	
Datum 15.12.2023	Datum 15.12.2023	Datum 15.12.2023	
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)			
* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)			
Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4339-01	Termin 17.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Schillerschule, Arminstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Hasenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Glück-auf-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Adolf-Feld-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Glück-auf-Schule (Dependance)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Robert-Koch-Schule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Ruhrschule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Marienschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Königschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen (Dependance Lindnerstr.)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsumermark	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Sachs-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Astrid-Lindgren-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Falkensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q4/23
Luisenschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q4/23
Landwehrscheule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen / Friesenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Rolandschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Overbergschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Alsfeldschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Concordiaschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Wunderschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q2
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Anne-Frank-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q1
Heinrich-Heine-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Gesamtschule Osterfeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Böckler-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen Q2/24	geplant Q2
Hartmannschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Jacobischule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Melanchthonschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Postwegschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Schule am Froschenteich	Koordinierung mit Umbauarbeiten 2024	abgeschlossen	Geplant Q3/24	-

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4339-01	Termin 17.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Schule am Froschenteich, Dependance	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Schule an der Oranienstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Schwarze-Heide-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Fasia-Jansen-GS, Schwartzstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q2
Fasia-Jansen-GS, Schönefeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Theodor-Heuss-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen Q2/24	geplant Q2
Elsa-Brändström-Gymnasium	abgeschlossen	Geplant Q1/24	Geplant Q2/24	geplant Q3
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen	geplant Q1
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q1
Gesamtschule Weierheide, Fichtestraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q2
Friedrich-Ebert-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q2
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	Geplant Q1-2/24	geplant Q3
Sophie-Scholl-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q2
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorfer Straße	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q2
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Königshardt	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen	geplant Q2

Veränderungen zur letzten Berichtsvorlage sind **fett** markiert.

Glasfaserausbau / Vernetzung der Schulen in Oberhausen

Wie in Vorlage B/17/3185-01 beschlossen, wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt, um, das vorhandene Glasfasernetz um 8 Schulstandorte zu erweitern, sowie die Netzsicherheit durch die Schaffung von Redundanzstrecken zu gewährleisten.

Die Anbindung der Schulen über Glasfaserleitungen sind fast abgeschlossen, die Nutzung der Glasfaserverbindung für die Schulen erfolgt sukzessive im Zuge der Umsetzung des Digitalpakt Schule.

Schule	Planung	Glasfaser-Baumaßnahme
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsummark	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen, Friesenstraße	abgeschlossen	Dezember 2024
Grundschule Buschhausen, Lindnerstraße	abgeschlossen	angeschlossen
Königsschule	abgeschlossen	Dezember 2024
Bismarckschule	abgeschlossen	Q1 2024
Kastellschule	abgeschlossen	Q1 2024
Schule am Froschenteich, Havensteinschule	abgeschlossen	Q1 2024
Redundanzstrecke Ost	abgeschlossen	abgeschlossen

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4339-01	Termin 17.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Redundanzstrecke West	abgeschlossen	geplant Q3
-----------------------	----------------------	-------------------

35