

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	5.025.000 €	Soziale Integration im Quartier	2.552.000 €	Die Fertigstellung des Sportfunktionsgebäudes soll im Mai erfolgen. Nach dem dann anstehenden Umzug des Vereins, wird das abgängige Altbäude abgerissen und der letzte Bauabschnitt der Außenanlagen umgesetzt.	Fertigstellung Neubau Mai 2026, Fertigstellung Außenanlagen Spätsommer 2026.
Sportpark Kuhle	Abriss und Neubau der städtischen Turnhalle Kuhle nebst 2 Mehrzweckräumen, Sportfunktionsräumen und Räumen für die ansässigen Vereine	rd. 12,2 Mio. €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sportstätten	Bei Berücksichtigung max. 8,0 Mio. €	Antragstellung im Bundesprogramm ist fristgerecht erfolgt. Das Programm ist rund 22-fach überzeichnet. Mit einer Entscheidung wird in der 17. KW gerechnet.	Beteiligung am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2025 (Drucksache-Nr. B/18/0220).
Sportanlage Buschhausen	Neugestaltung der Sportanlage Buschhausen unter Berücksichtigung der notwendigen Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport	rd. 18,0 Mio. €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sportstätten	Bei Berücksichtigung max. 8,0 Mio. €	Antragstellung im Bundesprogramm ist fristgerecht erfolgt. Das Programm ist rund 22-fach überzeichnet. Mit einer Entscheidung wird in der 17. KW gerechnet.	Beteiligung am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2025 (Drucksache-Nr. B/18/0220).
Sportanlagen Kuhle und Waldstadion	Umrüstung von Flutlicht auf LED	100.000 €	nein		Die Umrüstung auf der Sportanlage Kuhle ist erfolgt. Für die Umrüstung im Waldstadion sind die Leuchtmittel bestellt.	Sommer 2026

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Nachwuchszentrum Lindnerstr.	Wiederherstellung des Naturrasenspielfeldes sowie eines Teils der Naturrasentrainingsfläche	495.000 €	nein		Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Eine Abnahme erfolgt vor. Anfang Mai. Im Anschluss wird die Inbetriebnahme mit dem Nutzer abgestimmt.	Mai/Juni 2026
Sportfreianlage Tiroler Straße	Sanierung des Kunstrasenspielfelds	962.000 €	nein		Nach Auswertung der Bodenproben erarbeitet die SBO derzeit einen konkreten Sanierungsvorschlag, der anschließend umgesetzt werden soll.	Herbst 2026
Stadion Niederrhein	Erstellung einer Machbarkeitsstudie	198.000 €	nein		Die Machbarkeitsstudie wurde beauftragt. Die ersten Ergebnisse, insbesondere zur Herstellung der Drittligatauglichkeit, liegen vor. Eine entsprechende Vorlage ist auf der Tagesordnung.	Frühjahr 2026
Stadion Niederrhein	Umsetzung Machbarkeitsstudie Priorität A	4.000.000 €	nein		Die Maßnahmen der Priorität A sollen in zwei Stufen umgesetzt werden, s. Vorlage.	2026/2027

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Legende						
Maßnahme nicht umsetzbar						
Maßnahme in der Umsetzung						
Maßnahme bereits umgesetzt						
Über die obige Liste hinaus plant der Bereich 2-5/Sport aktuell Maßnahmen an folgenden Sportanlagen:						
Sportanlage Mellinghofer Straße	Errichtung zusätzlicher Sportangebote					
Sportanlage Concordiastraße	Erneuerung Kunstrasenoberbelag (Großspielfeld)					
Sportanlage Schönefeld	Erneuerung Kunstrasenoberbelag (Kleinspielfeld)					
Stadion Sterkrade	Erneuerung von Tartanbelägen					
Sportanlage Königshardt	Neugestaltung der Sportanlage					
Sportanlage Buchenweg	Errichtung einer Sportbox					
Sportanlage Nordler-Park	Sanierung des Kunstrasenspielfeldes					
Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstraße	Erneuerung Kunstrasenoberbelag (Großspielfeld)					
Sportanlage Wittekindstraße	Erneuerung eines Ballfangzaunes					
Die aufgelisteten zusätzlichen Projekte wurden sämtlich im Zuge der Haushaltsberatungen für 2026 angemeldet. Eine Umsetzung ist sowohl abhängig von der aktuellen Haushaltslage (vorläufige Haushaltsführung, Haushaltsgenehmigung durch die BZR Düsseldorf, mögliche Auflagen) als auch von der Einbindung zu erwartender weiterer Förderprogramme des Landes und/oder des Bundes. Bei weiterer Konkretisierung der einzelnen Projekte werden diese sukzessive in die Hauptliste aufgenommen.						