

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1728-01	Termin 09.03.2022	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.03.2022	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Bericht zur Ertüchtigung der Probebühne 2 des Theater Oberhausen für einen Interim-Spielbetrieb in der Spielzeit 21/22.

Sachdarstellung

Der Rat der Stadt hat für investive Maßnahmen am Theatergebäude Mittel in Höhe von 140.000,00 EUR im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt (Investitions-Nr. 950015040100019, Finanzposition 785100).

Das Theater Oberhausen muss für die Realisierung des Spielplans 21/22 im Frühjahr 2022 die Probebühne 2 als Ersatz- und Interim-Spielstätte für das Große Haus für den Spielbetrieb mit Publikum ertüchtigen. Grund ist, dass eine zeitlich validierte Planung für den 3. Bauabschnitt eine längere Projektdurchführungszeit ergab als im Jahr 2020 ursprünglich grob geplant. Projektiert sind im Rahmen des 3. Bauabschnitts primär die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die szenische Beleuchtung, Dimmerschränke sowie Stellwerk für die Lichtregie im Großen Haus inkl. Kabel-/Trassenführung. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist aktuell in der Zeit vom 11.04.2022 bis zum 09.08.2022 vorgesehen, um die Arbeiten rechtzeitig vor Beginn der neuen Intendanz ab der Spielzeit 22/23 abschließen zu können.

Da das Große Haus in dieser Zeit nicht als Veranstaltungsort für die im Spielplan vorgesehenen großen Theaterproduktionen genutzt werden kann, soll die Probebühne 2 als Interim-Spielstätte ertüchtigt werden. Eine bauliche Genehmigung der Probebühne 2 als Veranstaltungsort wurde vom Theater bei der Stadt beantragt und bewilligt. Die Nutzung als Spielstätte für Besucher:innen ist ab dem 18.03.2022 bis Juni 2022 vorgesehen. Gezeigt werden zwei Produktionen, die ursprünglich im Großen Haus zur Aufführung kommen sollten („Bad Mothers (ursprünglich Makom) sowie „Transit“, alle auch im Abonnement).

Die Investitionen sind nachhaltig und finden zukünftig Verwendung im Theater.

Theaterleitung		Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
Beckmann/Fiedler 22.02.2022		Tsalastras 25.02.2022	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1728-01	Termin 09.03.2022	Kulturausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	------------------------

Für die bühnentechnische Ertüchtigung Probebühne 2 sind folgende Investitionen nötig:

Art der Investitionen	Beschreibung	Invest-Volumen brutto
Ertüchtigung der Bühnenbeleuchtung	Lichtstellpult LED Source four Scheinwerfer Profil Knauf Beleuchtung Zuschauerraum und Blaulicht Bühne	Rd. 27.000 EUR
Ertüchtigung der Ton-/Videotechnik	Stagebox für Digital inkl. Kabel Mikrofon Funkanlage 2 Rückpro Beamer Inspizientenanlage Beamer Nahdistanzoptik 0.35	Rd. 40.000 EUR
Ertüchtigung einer Zuschauertribüne für rd. 100 Besucher:innen (Bühnentechnik)	Zargen für Zuschauertribüne Sicherheitsgeländer Eckrahmen für Füße Eindecktafeln Füße	Rd. 21.000 EUR
Ertüchtigung Lüftung für Veranstaltungsbetrieb	Lüftungsgeräte	Rd. 20.000 EUR
		Rd. 108.000 EUR

Weitere bühnentechnische Anlagen für die Beleuchtung sowie ein Außenzelt und Toilettenwagen für die Besucher:innen etc. werden v.a. gemietet und aus dem laufenden Theateretat der Spielzeit 21/22 finanziert.

Der Kulturausschuss nimmt die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen im Theater Oberhausen zur Ertüchtigung der Probebühne 2 als Interim-Spielstätte im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 108.000,00 EUR zur Kenntnis.