

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten laufen planmäßig. Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird Ende Juni/Anfang Juli gerechnet.	Sommer 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.589.336 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten schreiten planmäßig voran. Mit der Fertigstellung der Sportfreianlage wird Ende Juli/Anfang August gerechnet.	Sommer 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Baugenehmigung wurde Ende März 2022 erteilt. Die Ausschreibung wird vorbereitet und soll in Kürze erfolgen.	im Laufe des Jahres 2022
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Kampfmittelräumung ist erfolgt. Die Ausschreibung der Arbeiten des 1. Bauabschnitts wurde veröffentlicht. Die Submissionen sind Ende der 22. KW.	Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten bis Ende 2022; Gebäude bis Ende 2023
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Nach erfolgter Ausschreibung und Submission befinden sich die Ergebnisse im Kostenrahmen. Die Aufträge werden aktuell vergeben. Der Ausführungstermin wird mit dem SSB abgestimmt.	Mitte 2022

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.500.000 €	nein	entfällt	Die Kostenberechnung wird aktuell durch die OB Netz GmbH erstellt. Die schriftliche Genehmigung des Wasser- und Schiffsamtes liegt vor. Die Finanzierung wird im Anschluss an die Vorlage der Kostenberechnung überprüft und dargestellt.	Umsetzung der Maßnahme nur unter Einbindung von Sponsoren oder Förderprogrammen bzw. bei gesicherter Finanzierung für 2022 geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Planungen mit allen Beteiligten ist abgestimmt. Sich abzeichnende Mehrkosten bedürfen noch der Klärung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Ausschreibung der Arbeiten durch die verschiedenen Planer ist in Vorbereitung.	Sommer 2022
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Der vorläufige Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistungen wurden aktuell finalisiert. Die dritte Stufe der Bürgerbeteiligung hat am 11.05.2022 stattgefunden.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird das Jahr 2022 für die Konkretisierung sämtlicher Planungen genutzt. Eine Fertigstellung ist für 2024 zu erwarten.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 1,75 Mio. Euro gemäß aktueller Schätzung der SBO	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus dem Programmjahr 2020. Für das Programmjahr 2021 ist noch kein Förderaufruf veröffentlicht.	
Outdoor-Fitness-Anlagen	Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und im Bonmannpark	150.000 €	nein	entfällt	SBO plant aktuell die Umsetzung der Maßnahme, insbesondere im Hinblick auf notwendige Erdarbeiten. Die Kostenberechnungen hierzu werden aktuell erstellt.	im Laufe des Jahres 2022