

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.589.336 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die offizielle Eröffnung der Sportanlage ist am 20.09.2022 erfolgt. Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase.	September 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Hochbaumaßnahme hat im September 2022 begonnen und soll bis Anfang 2023 abgeschlossen sein.	Anfang 2023
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Der offizielle Spatenstich ist am 29.09.2022 erfolgt. Die Erdarbeiten haben begonnen und liegen im Zeitplan.	Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten (1. BA) bis Frühjahr 2023; Gebäude bis Ende 2024
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Die Bauarbeiten laufen. Durch Verzögerungen bei der Bauausführung wird mit einer Fertigstellung bis Ende Oktober gerechnet.	Oktober 2022
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Förderung im Programm "Moderne Sportstätten 2022" wurde zugesagt. Ein artenschutzrechtliches Gutachten der Stufe II muss für die Teilstrecke am Landschaftsschutzgebiet beauftragt werden.	Umsetzung der Maßnahme bei gesicherter Finanzierung für 2022 (Baubeginn) geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Der Bewilligungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor, die Ausschreibungen werden vorbereitet. Mit einem Baubeginn wird Anfang 2023 gerechnet.	Mitte 2023
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die erste Ausschreibung der Planungsleistungen ging leider ins Leere. Eine erneute Ausschreibung wird kurzfristig veröffentlicht.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird die Zeit bis Mitte 2023 für die Konkretisierung sämtlicher Planungen genutzt. Eine Fertigstellung ist für 2024 zu erwarten.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 2,42 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Die Maßnahme wurde nunmehr für das Bundesprogramm angemeldet, da im Förderprogramm "Investitionspakt" kein Aufruf erfolgte. Eine Ausweitung des Projekts hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Energien ist in diesem Zuge erfolgt. Eine Entscheidung über eine Förderung steht noch aus.	
Outdoor-Fitness-Anlagen	Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und am Heinrich-Jochems-Platz	220.000 €	nein	entfällt	Die Vergaben sind erfolgt, ein Bauzeitenplan wird aktuell erstellt.	Ende 2022/Anfang 2023