

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ende März 2023
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Nach Beendigung der Sondierungs- und Entschärfungsarbeiten wegen verschiedener Bombenfunde wurden die Arbeiten in der 7. KW wieder aufgenommen.	
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Die offizielle Eröffnung der Anlage wird am 23.03.2023 um 12 Uhr 30 stattfinden.	Abrechnungsphase
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Das artenschutzrechtliche Gutachten der Stufe II wurde durch den Bereich 2-2/Umwelt beauftragt. Die OB Nhetz AG wurde durch den Bereich 5-6/Mobilität mit dem 1. BA (westlicher Teil) beauftragt. Geplanter Baubeginn ist Mitte/Ende März 2023.	1. Bauabschnitt Frühjahr 2023, 2. Bauabschnitt vor. 2024, abhängig vom Ergebnis des artenschutzrechtlichen Gutachtens
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Umbauarbeiten im Gebäude haben begonnen. Die Ausschreibungen für die Tiefbaumaßnahmen wurden veröffentlicht. Der Beginn dieser Arbeiten ist ab Ende März 2023 geplant.	Mitte 2023
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Submission der ausgeschriebenen Planungsleistung ist erfolgt und befindet sich in der Auswertung. Mit einer Auftragsvergabe ist im März 2023 zu rechnen.	Aufgrund der Verzögerungen durch das erforderlich werdende zweite (offene) Ausschreibungsverfahren wird das Jahr 2023 voraussichtlich in Gänze für die Projektplanung benötigt. Der Baubeginn ist daher für 2024 zu erwarten.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 2,42 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	In der aktuell veröffentlichten Positivliste des Zuschussgebers hat die Maßnahme keine Berücksichtigung gefunden, so dass nicht mit einer Förderung zu rechnen ist.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln
Outdoor-Fitness-Anlagen	Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und am Heinrich-Jochems-Platz	220.000 €	nein	entfällt	Der Baubeginn im Stadion Sterkrade ist in der 8. KW erfolgt. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Maßnahme in Lirich umgesetzt (vor. ab der 12. KW).	Frühjahr 2023