

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die letzten Arbeiten (Anpflasterung, Lieferung Umkleidebänke) werden noch durchgeführt. Abnahme Bauordnung erfolgt. Vorzeitige Inbetriebnahme in 22.KW. (lt. SBO)	Juni 2023
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Nach Beendigung der Sondierungs- und Entschärfungsarbeiten wegen verschiedener Bombenfunde wurden die Arbeiten in der 7. KW wieder aufgenommen. Die Arbeiten auf der Platzanlage gehen zügig voran und werden regelmäßig mit dem Verein abgestimmt.	
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Die offizielle Eröffnung hat stattgefunden.	Abrechnungsphase
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Der Förderbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme hat bereits begonnen. Voraussichtl. Fertigstellung Herbst 2023. Kilometrierung wird bis Klärung 2. BA zurückgestellt.	1. Bauabschnitt Herbst 2023 , 2. Bauabschnitt vor. 2024, abhängig vom Ergebnis des artenschutzrechtlichen Gutachtens
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Beginn der Tiefbauarbeiten am 25.05.23. Spatenstich am 16.06.23	Hochbau 07.23 Tiefbau 08.23
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Auftaktgespräch mit dem beauftragten Architekturbüro Feja/Kemper hat stattgefunden.	Beginn der konkreten Planungen. Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase. 2. Hj. 2024.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnstraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 2,42 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Die Stadt Oberhausen hat keine Förderung aus dem Bundesprogramm erhalten. Das Programm war 6-fach überzeichnet.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln
Outdoor-Fitness-Anlagen	Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und am Heinrich-Jochems-Platz	220.000 €	nein	entfällt	Die Anlage in Sterkrade ist fertiggestellt und freigegeben. Die Anlage in Lirich wird im Juni 23 fertiggestellt.	Jun 23