

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Das Gebäude wurde zur Nutzung freigegeben. Kleinere Restarbeiten werden noch durchgeführt.	Restarbeiten und Abrechnungsphase
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Vorarbeiten für die Erstellung der Ausschreibungen Hochbau haben begonnen. Der Unterstand für die Bogenschützen wurde fertiggestellt. Die Sportanlage (Außenbereich) wurde am 10.08.2023 eröffnet.	Gebäude im Laufe des Jahres 2025
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Der 1. BA (Westteil) ist nahezu fertiggestellt. Das artenschutzrechtliche Gutachten für den 2. BA (Ostteil) steht noch aus. Kilometrierung wird bis zur Klärung 2. BA zurückgestellt.	Der 1. BA wird am 15.11.2023 offiziell eröffnet. 2. Bauabschnitt vor. 2024, abhängig vom Ergebnis des artenschutzrechtlichen Gutachtens
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Anlage wurde zur Nutzung freigegeben.	Restarbeiten und Abrechnungsphase. Die offizielle Übergabe findet am 25.10.2023 statt.
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Regelmäßige Planungsgespräche mit dem Architekturbüro Feja-Kemper, der SBO und verschiedenen Fachplanern werden geführt.	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 3,7 Mio. Euro gemäß aktuellem Angebot des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Die überarbeitete Projektskizze wurde im Rahmen des Bundesprogrammes fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung des Fördergebers steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln