

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Baustelleneinrichtung erfolgte in der ersten Novemberwoche, der Spatenstich am 10.11.2021. Die Arbeiten laufen planmäßig.	Sommer 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.589.336 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Submissionen Ende 2021 waren auskömmlich. Die Aufträge wurden aktuell vergeben. Mit der Baustelleneinrichtung soll in der 7. KW begonnen werden.	Herbst 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Ausschreibung wird vorbereitet. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr 2022 begonnen werden.	im Laufe des Jahres 2022
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die kostenmäßig überarbeitete Planung wurde am 18.01.2022 final mit dem Verein abgestimmt und freigegeben. Die Ausschreibungsunterlagen werden erstellt und bis Mitte März fertig gestellt. Anfang Februar findet ein Termin zur Abstimmung der Sondierungen (Kampfmittelräumung) statt.	Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten bis Ende 2022; Gebäude bis Ende 2023

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Die Detailplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibung wird vorbereitet und soll im Frühjahr veröffentlicht werden.	Mitte 2022
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.500.000 €	nein	entfällt	Verschiedene Möglichkeiten des Sponsoring werden aktuell geprüft und zusammengeführt. Mittel sind im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.	Umsetzung der Maßnahme nur unter Einbindung von Sponsoren oder Förderprogrammen für 2022 geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten für den Erhalt eines vorläufigen Zuschussbescheides laufen. Erste Leistungsphasen können nach Abstimmung mit dem Fördergeber vergeben werden.	Sommer 2022

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten für den Erhalt eines vorläufigen Zuschussbescheides laufen. Erste Leistungsphasen können nach Abstimmung mit dem Fördergeber vergeben werden. Die Ausschreibung der Planungsleistungen ist in Vorbereitung. Die für Januar 2022 geplante dritte Bürgerbeteiligung ist aufgrund von Corona vorerst ins Frühjahr verschoben worden.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird das Jahr 2022 für die Konkretisierung sämtlicher Planungen genutzt. Eine Fertigstellung ist für 2024 zu erwarten.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 1,75 Mio. Euro gemäß aktueller Schätzung der SBO	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus dem Programmjahr 2020. Für das Programmjahr 2021 ist noch kein Förderaufruf veröffentlicht.	