

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3844-01	Termin 07.09.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.09.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Sachstandsbericht Umsetzung der Nahmobilitätskonzepte

Sachdarstellung

Durch Antrag A/17/3562-01 wurde die Stadtverwaltung Oberhausen gebeten einen Sachstandsbericht zu den bereits umgesetzten und nach anstehenden Maßnahmen aus den Nahmobilitätskonzepten zu fertigen.

Für jeden der drei Stadtbezirke der Stadt Oberhausen wurde ein Nahmobilitätskonzept erstellt. Unter Nahmobilität ist der Fuß- und Radverkehr zu verstehen; Aspekte wie das lokale Vorankommen, Aufenthalt und Beleuchtung sowie Barrierefreiheit werden vertieft zugrunde gelegt. Räumlich konzentrieren sich diese jeweils auf das Bezirkszentrum und den Übergang zu den Wohnbereichen. Die Erstellung der Konzepte wurde jeweils durch ein Beteiligungsverfahren begleitet.

Systematik der Nahmobilitätskonzepte

Die Nahmobilitätskonzepte sind in Zusammenhang mit weiteren Planwerken der Stadt Oberhausen und regionalen Konzepten zu sehen (Abbildung 1). Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit den jeweilig anderen Planwerken zu harmonisieren, sofern dies nicht im Rahmen der Konzepterstellung erfolgt ist. Ergänzend ist die Umsetzung der Daueraufgaben stetig anzupassen, um die verfügbaren Ressourcen effizient einzusetzen.

Bereichsleiterin Bereich 5-6/Mobilität	Dezernat 5/Stadt- planung, Bauen, Mobilität und Umwelt	Kämmerer	Oberbürgermeister
Mauksch 21.08.2023	Dr. Palotz 23.08.2023	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3844-01	Termin 07.09.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Straßen- und Wegekonzzept

- Straßen- und Wegekonzzept
- Straßenbauprogramm
- Kanalbauprogramm
- Beleuchtungsprogramm

Räumlich konkrete Planwerke

- **Nahmobilitätskonzepte**
- Masterplan neue Mitte Oberhausen
- Integrierte Handlungskonzepte, z.B. Brückenschlag

Stadtweite Mobilitätsplanwerke

- Mobilitätsstrategie
- Radverkehrskonzept
- Stadtentwicklungskonzept

Regionale Planwerke

- Regionales Radwegenetz für die Metropole Ruhr
- Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung

Planerische Bezüge

- Masterplan Saubere Luft für Oberhausen
- Smart City - Strategie
- Kommunalen Inklusionsplan Stadt Oberhausen

21
22 Abbildung 1: Einordnung der Nahmobilitätskonzepte in ausgewählte Planwerke

23 Vorteil der Harmonisierung dieser Planwerke ist, dass Maßnahmen unterschiedlicher fachlicher
24 Bereiche auch mit möglichst hohen Förderzugängen ausgestattet werden können. Beispielsweise
25 können Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept im Rahmen der Städtebauförderung abgedeckt
26 werden; die Smart City treibt Ansätze zur Behebung von Angsträumen voran, diese stehen in
27 direktem Zusammenhang mit der Aufwertung von Stadtteilen. Ausgewählte Maßnahmen und eine
28 allgemeine Förderung der Nahmobilität werden mit den Straßen- und Wegekonzzept synchronisiert.
29 Hierdurch entstehen auch zeitliche Abhängigkeiten.

30 31 Umsetzung der Maßnahmen

32 Die Maßnahmen der drei Nahmobilitätskonzepte werden in Anlage 1 dargestellt. Insgesamt umfassen
33 die Konzepte 103 Maßnahmen unterschiedlichen Aufwands und Zeithorizonts sowie davon 19
34 Maßnahmen, die als Daueraufgaben eingestuft werden. Die in den Konzepten enthaltene
35 Kostenschätzung beläuft sich auf gemittelt min. 17 Mio. € ohne Planungskosten, Daueraufgaben und
36 Unterhaltungskosten. Durch die allgemeinen und bauspezifischen Kostensteigerungen sind
37 mittlerweile deutlich höhere Kosten zur Umsetzung anzunehmen.

38
39 Die Nahmobilitätskonzepte sind 2017, 2019 und 2022 zur Umsetzung beschlossen worden. Die
40 Umsetzung der Maßnahmen ist seitdem unter den vorhandenen personellen und finanziellen
41 Ressourcen erfolgt. Die Beschlüsse der jeweiligen Nahmobilitätskonzepte umfassen keine Schaffung
42 zusätzlicher Ressourcen – weder personell noch finanziell –.

43
44 Ein erweitertes Ampelsystem zeigt den derzeitigen Status der Maßnahme an (Tabelle 1). Grün steht
45 für eine umgesetzte Maßnahme. Gelb gliedert sich in zwei Abstufungen nach Bearbeitungsstatus auf.
46 Gelb steht für Maßnahmen, deren Umsetzung derzeit vorbereitet wird, zum Beispiel wenn die
47 Planungen bereits so fortgeschritten sind, dass Fördermittel beantragt wurden. Orange steht für
48 Maßnahmen, deren Umsetzung derzeit geprüft werden, zum Beispiel wenn Entwürfe aufgestellt
49 werden. Rot steht für Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden, zum Beispiel wenn ein
50 Ratsbeschluss eine Umsetzung ablehnt. Ergänzt wurde eine blaue Kategorie; diese zeigt

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3844-01	Termin 07.09.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Maßnahmen an, die derzeit nicht bearbeitet werden (können). Wo möglich wird ein Hinweis zum Status gegeben und der Bezug zu Drucksachen (jeweils aktuellste Drucksache zum Sachverhalt, keine abschließende Auflistung) vorgenommen.

Tabelle 1: Ampelsystem zum Status der Maßnahmen der Nahmobilitätskonzept

Status der Maßnahme	Farbe	Kürzel	Anzahl
Umgesetzt	Grün	gr	8
In Bearbeitung zur Umsetzung	Gelb	ge	18
In Bearbeitung zur Prüfung	Orange	or	32
Derzeit keine Bearbeitung	Blau	bl	40
Keine Bearbeitung/Umsetzung	Rot	ro	5
Summe (mit Daueraufgaben)			103

Einige Maßnahmen und Ansätze sind in allen drei Konzepten ähnlich. Diese werden in der Regel auch übergreifend durch die Verwaltung bearbeitet, zum Beispiel Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und zu Radabstellanlagen. Konkret ist derzeit auch das Radverleihsystem metropolrad ruhr zu nennen, welches im Rahmen einer Neuvergabe durch den Regionalverband Ruhr (RVR) zum 01.08.2025 an Qualität gewinnen soll. Die Stadt Oberhausen bringt dazu ihre Interessen beim RVR vor, wie zum Beispiel die Option zur Leihe von (E-)Lastenrädern.

Im Folgenden werden kurz zu den einzelnen Nahmobilitätskonzepten übergreifende Hinweise zur Maßnahmenumsetzung gegeben.

Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen

Das „Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen“ wurde durch den Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss am 15.03.2022 unter der Drucksachen-Nr. B/17/1284-01 beschlossen. Trotz der kurzen Zeit konnten bereits erste Maßnahmen umgesetzt werden und Förderanträge zur Umsetzung gestellt werden. Ergänzend wurden Prüfungen eingeleitet, um weitere Maßnahmen in den nächsten Jahren umzusetzen und Abhängigkeiten von anderen Planungen aufzuzeigen.

Neben der Umsetzung von konkreten Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept werden in Alt-Oberhausen in diesem Jahr die „RadSchuppen“ (B/16/5660-01) als Verbesserung der Abstellmöglichkeiten von (E-)Fahrrädern aufgestellt. Ergänzend wurden Voruntersuchungen für ein Quartiersparkhaus in der Düppelstraße (M/17/3574-01) angestoßen, die neben besseren Radabstellanlagen eine Verbesserung des Öffentlichen Raums zugunsten der Aufenthaltsqualität umfassen. Für die Umsetzung künftiger Maßnahmen sind auch die Bezüge zum Stadterneuerungsprojekt „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Brückenschlag“ von Bedeutung. In diesem Rahmen wurde unter anderem der freiraumplanerische Realisierungswettbewerb – Bahnhofsumfeld Oberhausen mit Verbindung in die Innenstadt eingeleitet (B/17/2834-01).

Konzept zur Stärkung der Nahmobilität und Barrierefreiheit Oberhausen-Sterkrade

Das „Konzept zur Stärkung der Nahmobilität und Barrierefreiheit Oberhausen-Sterkrade“ wurde durch den Rat der Stadt am 27.11.20217 unter der Drucksachen-Nr. B/16/3021-01 beschlossen. Bisher konnten nur wenig Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept umgesetzt werden. Dies liegt einerseits an den eher hohen Aufwänden zur Umsetzung einzelner Maßnahmen als auch an zahlreichen weiteren Planungen im Untersuchungsgebiet. Die wohl bedeutende Umsetzung stellt die Neugestaltung des Kleinen Markts dar.

Für die Innenstadt von Sterkrade von zentraler Bedeutung ist die geplante Neugestaltung der Bahnhofsstraße (B/17/3472-01). In Hinblick auf die Nahmobilität wird neben der Aufenthaltsqualität

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3844-01	Termin 07.09.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

auch die Barrierefreiheit und Beleuchtung gestärkt. Ein weiteres wichtiges Projekt für die Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs – vor allem in Verbindung mit einem intermodalen Umstieg – stellen die Planungen zum Umbau des Bahnhofs Sterkrade dar (B/16/2219-01, B/16/3613-01, M/17/0288-01, B/17/3423-01). Veränderungen, wie der Umzug des Geschäftes Kaufland werfen neue Herausforderungen mit dem Umgang des angrenzenden öffentlichen Raums an den Leerstand und dessen Entwicklung auf (A/17/1705-01). Mit Blick auf das integrierte Handlungskonzept Sterkrade wurde durch das Citymanagement Sterkrade ein niederschwelliges, kostenloses E-Lastenradsharing umgesetzt (B/17/3458-01), eine Maßnahme, die nicht gesondert im Nahmobilitätskonzept Sterkrade aufgeführt wird.

In Hinblick auf Verbesserungen in der Barrierefreiheit konnte durch mehrere punktuelle Maßnahmen eine Verbesserung erreicht werden. Beispielsweise wurden für sehbehinderte Personen die erneuerten Lichtsignalanlagen mit den entsprechenden Tastern und akustischen Signalen ausgestattet. Jene Maßnahmen werden nicht gesondert als Maßnahmen des Nahmobilitätskonzepts geführt.

Nahmobilitätskonzept inklusive Beleuchtungskonzept Osterfeld

Das „Nahmobilitätskonzept inklusive Beleuchtungskonzept Osterfeld“ wurde durch den Rat der Stadt Oberhausen am 08.07.2019 unter der Drucksachen-Nr. B/16/4802-01 beschlossen. Das Nahmobilitätskonzept setzt Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen fest.

Bereits umgesetzt – und derzeit in Anpassung an die geltenden Regelwerke – ist die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr (B/17/1431-01), hier werden derzeit auch noch kleine Anpassungen vorgenommen. Weitere Planungen im Untersuchungsraum, wie der Neubau des Brückenbauwerks Wittekindstraße (B/17/1534-01) und die Eisenbahnüberführung Osterfelder Straße, haben Einfluss auf die Planungen in Osterfeld. Weitere Anpassungen zur Förderung des Radverkehrs werden zudem zum Beispiel im Rahmen des Projekts RadQuerung (B/17/3160-01) erfolgen. Zahlreiche kleinere Maßnahmen wurden bisher aus Kapazitätsgründen nicht abschließend geprüft und somit bisher nicht in die Umsetzung gebracht.

Ausblick

In Verbindung mit anderen Konzepten, insbesondere dem Radverkehrskonzept (B/17/3845-01), sind ausgewählte Maßnahmen der Nahmobilitätskonzepte anzupassen, sodass diese Konzepte im Einklang stehen. Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus den Nahmobilitätskonzepten wurden Förderanträge gestellt (M/17/3673-01). Um Ressourcen zu bündeln, umfassen diese Förderanträge in der Regel Maßnahmen aus allen drei Nahmobilitätskonzepten. Einige Maßnahmen sind konkret in Prüfung, sodass eine Umsetzung in den nächsten 5 Jahren angepeilt wird. Werden Maßnahmen in Zusammenhang mit anderen Baumaßnahmen gesehen, soll die Umsetzung in diesem Rahmen erfolgen. Je nach Maßnahme kann dies auch einen Zeithorizont von 5-10 Jahren bedeuten.

Bisher stand die Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen im Vordergrund. In den nächsten Jahren soll aus den Nahmobilitätskonzepten heraus verstärkt eine Umsetzung der Maßnahmen zugunsten des Fußverkehrs, insbesondere mit Verbesserung der Barrierefreiheit, angestrebt werden.

Die weitere Umsetzung erfolgt sukzessive im Rahmen der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen. Für eine schnellere Umsetzung der Maßnahmen würde es sowohl mehr an Personal als auch an Haushaltsmitteln benötigen. Die Umsetzung der Radverkehrsmaßnahmen kann jedoch in Teilen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (B/17/3845-01) erfolgen.

Die Verwaltung schlägt vor, regelmäßig über die Umsetzung der Nahmobilitätskonzepte im Rahmen des „Runden Tisch Radverkehrsförderung“ (B/17/3845-01) zu informieren.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3844-01	Termin 07.09.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Kurzfassung

Der Sachstandsbericht bezieht sich auf die Umsetzung der Nahmobilitätskonzepte in Oberhausen, die den Fuß- und Radverkehr, sowie Aspekte wie Beleuchtung und Barrierefreiheit, in den Fokus nehmen. Die Nahmobilitätskonzepte umfassen 103 Maßnahmen, deren Umsetzungsstatus anhand eines Ampelsystems (siehe Anlage) klassifiziert sind und kurz erläutert werden. Bislang wurden nur wenige Maßnahmen vollständig umgesetzt, hauptsächlich wegen begrenzter Ressourcen und der Notwendigkeit, diese mit anderen Planungen abzustimmen.

Anlage

- Anlage 1: Tabelle Maßnahmenzusammenfassung (nur Online in Allris)

Alt-Oberhausen				Farbe	Status	Bezug	Vorlagen
Nr.	Maßnahme						
Themenfeld A: Zentrale Achse Bahnhof - Innenstadt für den Fuß- und Radverkehr barrierefrei gestalten							
1	Führung des Fußverkehrs über den Bahnhofplatz	or	Neuregelung im Rahmen des freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb – Bahnhofsumfeld Oberhausen mit Verbindung in die Innenstadt			B/17/2834-01	
2	Führung des Radverkehrs über den Bahnhofplatz	or	Neuregelung im Rahmen des freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb – Bahnhofsumfeld Oberhausen mit Verbindung in die Innenstadt			B/17/2834-01	
3	Anbindung Bahnhof mit Innenstadt über Poststraße	or	Neuregelung im Rahmen des freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb – Bahnhofsumfeld Oberhausen mit Verbindung in die Innenstadt			B/17/2834-01	
4	Zebrastreifen Elsässer Straße / Helmholtzstraße	ge	Wird im Rahmen eines Verkehrsversuchs erprobt				
Themenfeld B: Neuaufteilung von Straßenräumen zu Gunsten von Fuß- und Radverkehr							
5	Hermann-Albertz-Straße	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
6	Grenzstraße	or	Prüfung im Rahmen Kanalbaumaßnahmen				
7	Helmholtzstraße (Mülheimer Str. - Havensteinstr.)	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
8	Wörthstraße / Havensteinstraße	ro	Ablehnung der Maßnahme durch Rat			B/17/1284-01	
Themenfeld C: Stärkung der Fußgängerzone/ Innenstadt							
9	Beschilderung für Querungsbereiche Marktstraße	ge	Geprüft, Anpassungen ggf. im Rahmen von Baumaßnahmen				
10	Altmarkt	ge	Verkehrsversuch gestartet			B/16/4775-01	
11	Fahrradparken – Leerstand nutzen	or	Zurückgestellt, Erfahrungswerte Radabstellanlagen Bismarckviertel abwarten				
Themenfeld D: Aufwertung der Stadttore/ Unterführungen							
12	Marktstraße/ Hermann-Albertz-Straße/ Grenzstraße	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
13	Concordiastraße	or	Verkehrsversuch mit Protected Bike-Lane in Planung			B/17/3845-01	
14	Kreisverkehr Concordiastraße	or	Verkehrsversuch mit Protected Bike-Lane in Planung			B/17/3845-01	
15	Buschhausener Straße	ro	Ablehnung der Maßnahme durch Rat			B/17/1284-01	
16	Themenfeld E: Beleuchtungssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
17	Themenfeld F: Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen	ge	STOAG/Erfolgt im Rahmen der Ausbaustufen Haltestellenprogramme			M/17/0652-01	
Themenfeld G: Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung							
18	Lothringer Straße	or	Öffnung in Prüfung				
19	Gewerkschaftsstraße, Düppelstraße, Goebenstraße, Paul-Reusch-Straße, Wörthstraße, Gutenbergstraße, Friedrich-List-Straße	or	Öffnung in Prüfung				
Themenfeld H: Daueraufgaben und allgemeine Handlungsfelder							
20	Monitoring – Anlage von Radzählstellen	ge	Förderantrag gestellt			M/17/3673-01	
21	Kontrollen verstärken	or	Personalaufstockung bisher nicht erfolgt				
22	Aufhebung der Benutzungspflicht für Radwege	or	Erfolgt anhand der im Rahmen der Zustanderfassung aufgenommen Beschilderungen, welche aktuell erfolgt				
Anlage von Gehwegnasen und dezentralen Fahrradbügeln							
23	_____davon Gehwegnasen	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
24	_____davon dezentrale Fahrradbügel	ge	Förderantrag gestellt			M/17/3673-01	
25	Ladeinfrastruktur für E-Bikes	ge	Wird im Rahmen der Radabstellanlagen Bismarckviertel erprobt; teilws. Umsetzung durch EVO				
26	Gehwegparken abbauen - Parkraumkonzept	or	Parkraumevaluation läuft				
27	Öffentlichkeitsarbeit - Mobilitätskultur entwickeln	ge	Förderantrag gestellt			M/17/3673-01	
Sonstige Maßnahmen							
28	Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
29	Konflikte mit illegalen Befahrungen durch Kfz in der Fußgängerzone	bl	Derzeit keine Bearbeitung im Bereich 5-6, Kontrollen durch Ordnung/Polizei notwendig				
30	Fußgängerzone - Querungen für den Kfz-Verkehr sperren	ge	Erste Sperrung wird im Rahmen des Verkehrsversuchs Altmarkt getestet			B/16/4775-01	
31	Einrichtung von verschiedenen Einbahnstraßensystemen	bl	Derzeit keine Bearbeitung				
Summe Alt-Oberhausen		32					

Sterkrade Maßnahme	Farbe	Status	Bezug Vorlagen
32 Großer Markt Versetzen der Werbetafel	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
33 HOAG-Trasse Reparatur des Schadens an der Rampe	gr	Umgesetzt	
34 Steinbrinkstraße Radverkehrsführung auf der Straße	bl	Ein Teil des Radverkehrs wurde im Knotenpunktbereich auf die Straße verlegt. Eine weiterführende Verlegung des Radverkehrs auf die Fahrbahn ist aufgrund des vorhandenen Querschnittes nur im Rahmen einer größeren Straßenbaumaßnahme möglich.	M/16/3447-01
35 MAN GHH Immobilien GmbH Konfliktträchtige Grundstückszufahrt entschärfen	gr	Umgesetzt	
36 Zilianplatz/Arnold-Rademacher-Platz Platzumgestaltung im Rahmen des Gestaltungswettbewerbs Innenstadt	ge	Teile werden im Rahmen des Umbaus Bahnhofstraße überplant, kleinere Änderungen vsl. durch PU Sterkrade	B/17/3472-01
37 Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof Farbliche Markierung des Platzbereichs sowie Eingriffe in den Gleiskörper	or	Prüfung nach von Umbau Bahnhof Sterkrade / Wegeverbindung Richard-Wagner-Allee bis Bahnhof (über MAN II) in Bearbeitung	
38 NETTO-Markt Gehwegbereiche auf dem Parkplatz markieren	ro	Privatfläche	
39 Neumühler Straße/westlicher Bahnhofsvorplatz Bau eines gestalterisch von der Fahrbahn abgesetzten Bereichs	or	Umbau im Rahmen PU Sterkrade	B/17/3804-01
40 Neumühler Straße/HOAG-Trasse Neugestaltung des Zugangs zur HOAG-Trasse	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
41 Ostrampe/Holtkampstraße Absperrung des Gehwegs an der LSA / Herrichtung des Gehwegs als Grünstreifen	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
42 Neumarkt Bau eines Möbelhauses	or	Gespräche mit Eigentümern der Fläche werden geführt.	A/17/1705-01
43 Volkspark Neugestaltung des Eingangsbereichs und Umgestaltung des Parks	bl	Zurückgestellt, Abhängigkeiten zu Fläche ehem. Möbelhaus und BETUWE-Ausbau	B/17/3458-01
44 Wilhelmstraße/Finanzstraße Umgestaltung der Straßen zu einem „Shared-Space-Bereich“	or	Prüfung der Aufnahme ins Straßen- und Wegekonzept	
45 Brandenburger Straße Bauliche Neugestaltung des Geh- und Radwegs	bl	Entwicklung in Zusammenhang mit Nachnutzung Möbelhaus	
46 Tirpitzstraße Umbau als Fußgängerbereich	or	Prüfung in Zusammenhang mit Umsetzung Kanalbaumaßnahme	
47 Eugen-zu-Nieden-Ring/Eichelkampstraße/Probst-Denkhoff-Weg Platzgestaltung, Fassadenanstrich & -beleuchtung	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
48 Großer Markt Platzumgestaltung im Rahmen des Gestaltungswettbewerbs Innenstadt	or	Prüfung nach Umsetzung Kleiner Markt und Bahnhofsstraße	B/17/3472-01
49 Klosterstraße Umgestaltung für Fußgänger, klar definierte Räume für Verkehrsarten & Begrünung	ro	Entfällt vorerst durch unklare Folgenutzung des Bereichs	A/17/1705-01
50 Unterführung Gestalterische Aufwertung durch Beleuchtung und Farbanstrich	ge	Umbau im Rahmen PU Sterkrade	B/17/3804-01
51 Kleiner Markt Platzumgestaltung im Rahmen des Gestaltungswettbewerbs Innenstadt	gr	Umgesetzt	
52 Bahnhofstraße/Eugen- zu-Nieden-Ring/Sterkrader Tor/ Martha-Schneider-Bürger-Platz/An der Guten Hoffnung Bauliche Neugestaltung der Straße „An der Guten Hoffnung“ / Umgestaltung der Zu- und Abfahrt des Parkhauses	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
53 Kaufland-Immobilie Aufwertung der Fassade	ro	Entfällt vorerst durch unklare Folgenutzung der Immobilie	A/17/1705-01
54 Bahnhofstraße/Steinbrinkstraße Umgestaltung im Rahmen des Gestaltungswettbewerbs Innenstadt	ge	Förderantrag in Vorbereitung	B/17/3472-01
55 Hirsch-Center Gehwegbereiche auf dem Parkplatz markieren	bl	Derzeit keine Bearbeitung	A/17/1705-01
56 Sterkrader Tor, Parkplatz Gehwegbereiche auf dem Parkplatz markieren oder Bau einer Fußgängerinsel	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
57 Spielplatz Ackerfeldstraße/Emdenstraße Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich, Verbesserung der Beleuchtungssituation, Betonung des Zugangs zur Emdenstraße durch ein Baumtor	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
58 Friedrichstraße Verbreiterung des Gehweges	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
Summe Sterkrade		27	

Osterfeld

Maßnahme	Farbe	Status	Bezug Vorlagen
59 Heinestraße, Bergstraße, Henselstraße Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich	gr	Planung abgeschlossen, Beschlussvorlage eingebracht	
60 Bergstraße Gehwegparken	or	Prüfung im Zuge Kanalbauarbeiten	
61 Winkelstraße Gehwegparken	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
62 Rothebuschstraße Gehwegparken	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
63 Fahnhorststraße Gehwegparken	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
64 Eisenheimer Straße Gehwegparken	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
65 Kampstraße Gehwegparken	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
66 Westfälische Straße Gehwegparken	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
67 Osterfelder Straße/ Cherusker Straße Zebrastreifen	or	Prüfung im Rahmen laufender Straßenbaumaßnahmen	
68 Mergelstraße Zebrastreifen	or	Prüfung erfolgt	
69 Ziegelstraße Zebrastreifen	or	Prüfung erfolgt	
70 Rothebuschstraße Zebrastreifen	or	Prüfung erfolgt	
71 Overbergschule Elterntaxi	or	Prüfung erfolgt	
72 Gesamtgebiet Tempo 30	gr	Nach derzeitigen rechlichen Möglichkeiten der StVO umgesetzt	
73 Gesamtgebiet Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung	gr	Umgesetzt	B/17/1431-01
74 Westfälische Straße Umgestaltung Straßenraum vor Gesamtschule Osterfeld	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
75 Rothebuschstraße Ausbau Gehwegnasen	or	Prüfung erfolgt	
76 Ziegelstraße/ Mergelstraße/ Rübekampstraße Ausbau Gehwegnasen	or	Prüfung erfolgt	
77 Stadtzentrum Beleuchtung	bl	Zurückgestellt aufgrund mangelnder Ressourcen	
78 Bottroper Straße Umgestaltung Straßenquerschnitt	or	Untersuchungen im Rahmen Umbau Brücke Wittekindstraße	B/17/1534-01
79 Vestische Straße Umgestaltung Straßenquerschnitt	ge	Umbaumaßnahme in Planung, Fördermittel beantragt	M/17/2220-01
80 Vestische Straße (Bereich Zentrum) Fahrradstraße/ Gestaltung Platzfläche	or	Prüfung erfolgt	
81 Teutoburger Straße Umgestaltung Straßenquerschnitt	gr	Markierung umgesetzt	B/16/5360-01
82 Richard-Wagner-Allee/ Jacobitrasse Fahrbahnübergänge	ge	Umsetzung erfolgt im Rahmen vom Projekt RadQuerung	B/17/3160-01
83 Stadttor Vestische Straße Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
84 Stadttor Kampstraße Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
85 Stadttor Bergstraße Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
86 Stadttor Bottroper Straße/ Westfälische Straße Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
87 Stadttor Osterfelder Straße Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
88 Stadttor Tunnel Bahnhof Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
89 Stadttor Bottroper Straße Eingangssituation	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
90 Gesamtgebiet Radabstellanlagen	gr	DeinRadschloss Anlage am Bahnhof errichtet. Förderantrag für weitere Radabstellanlagen gestellt.	B/16/4448-01, M/17/3673-01
91 Gesamtgebiet Aufhebung Benutzungspflicht der Radwege im Seitenraum	or	Erfolgt anhand der im Rahmen der Zustanderfassung aufgenommen Beschilderungen, welche aktuell erfolgt	
92 Flachglasstrecke Ausbau	or	Untersuchung im Rahmen der Machbarkeitsstudie RSV MH-OB-BOT / Gespräche mit RVR	M/17/2443-01
93 Flachglasstrecke Zugänge	or	Untersuchung im Rahmen der Machbarkeitsstudie RSV MH-OB-BOT / Gespräche mit RVR	M/17/2443-01
94 Trassen/ Gesamtgebiet Beleuchtung	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
95 Gesamtgebiet Barrierefreiheit herstellen	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
96 Gesamtgebiet Zugänglichkeit der ÖPNV-Haltestellen verbessern	ge	STOAG/Erfolgt im Rahmen der Ausbaustufen Haltestellenprogramme	M/17/0652-01
97 Gesamtgebiet Ausstattung der Bushaltestellen	ge	STOAG/Erfolgt im Rahmen der Ausbaustufen Haltestellenprogramme	M/17/0652-01

Osterfeld			
Maßnahme	Farbe	Status	Bezug Vorlagen
98 Gesamtgebiet Rahmenkonzept Gehweggestaltung	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
99 Gesamtgebiet Sichere und kontinuierliche Führung anbieten	or	Netzentwicklung erfolgt im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	B/17/3845-01
100 Gesamtgebiet Beleuchtungssituation verbessern	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
101 Gesamtgebiet Qualitätssicherung	ge	Erfolgt dauerhaft im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten	
102 Fußgängerzone Freigabe für den Radverkehr	bl	Derzeit keine Bearbeitung	
103 Gesamtgebiet Förderung der Mobilitätskultur	ge	Förderantrag gestellt	M/17/3673-01
Summe Osterfeld		45	

Summen gesamt			
Umgesetzt	gr		8
In Bearbeitung zur Umsetzung	ge		18
In Bearbeitung zur Prüfung	or		32
Derzeit keine Bearbeitung	bl		40
Keine Bearbeitung/Umsetzung	ro		5
Summe gesamt			103